

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

**číslo smlouvy objednatele: E618-S-158/2017/POS, číslo smlouvy zhotovitele: OSP 160035/1-  
16 300 039 0, uzavřené dne 10.01.2017 mezi**

### Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00,  
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

#### Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]  
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted] tel.: [redacted] email: [redacted]
- d) ve věcech BOZP: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

#### Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  
(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

##### EPLcond a.s.

se sídlem Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň  
IČO: 263 46 575 DIČ: CZ26346575  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1787  
zastoupená Ing. Alešem Chadimou, předsedou představenstva

#### Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Aleš Chadima, email: [redacted]
- b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted] email: [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted] tel.: [redacted]  
email: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

#### Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

EPLcond a.s.  
Purkyňova 2873,19a, 301 00 Plzeň  
e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování přípravné dokumentace (PD), vč. povinných příloh záměru projektu a zhotovení  
projektového souhrnného řešení (PSŘ), výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby a  
výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

## „ATÚ Nemanice - přemístění záložního zdroje“

SUB. ISPROFIN / ISPROFOND: 5003540010 / 3273214993

(dále jen „Smlouva“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

### 1. úprava dílčích termínů plnění a konečného termínu plnění dle harmonogramu Smlouvy;

- vzhledem k objednávce OŘ Plzeň u zhotovitele ze dne 08. 03. 2018 na zpracování projektové dokumentace na akci: „ÚPRAVA plochy parc.č. 1179/3 – České Budějovice – Nemanice“ (úprava parkovacího stání), která přímo souvisí se stavbou „ATÚ Nemanice - přemístění záložního zdroje“, vznikla zhotoviteli nutnost úpravy termínu dokončení díla, neboť nejprve musí být vyřešena projektová dokumentace upravované plochy parc.č. 1179/3, aby na tuto plochu mohl být následně přemístěn záložní zdroj.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10 odst. 10.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. Smlouvy objednatele E618-S-158/2017/POS, číslo smlouvy zhotovitele: OSP 160035/1-16 300 039 0, uzavřené dne 10.01.2017, takto:

### 1) Článek 4 – DOBA PLNĚNÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### 4.1. Harmonogram plnění:

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podepsání SoD	Odevzdání návrhu technického řešení v digitální podobě	Předávací protokol.
2. Dílčí etapa	do 6 měsíců od podepsání SoD	Odevzdání díla k připomínkám včetně povinných příloh ZP + EH a podání žádosti o územní rozhodnutí (ev. § 15 SZ)	Předávací protokol; zpracování a podání žádosti o ÚR, předání kopie žádosti SŽDC.
3. Dílčí etapa	do 9 měsíců od podpisu SoD	Podání žádosti o stavební povolení	Zpracování a podání žádosti o stavební povolení, předání kopie žádosti SŽDC.
4. Dílčí etapa	do 30.06.2018	Odevzdání kompletního díla se zapracovanými připomínkami včetně odsouhlaseného SR a EH, stavební povolení v právní moci	Předávací protokol
5. Dílčí etapa	Předpoklad 07/2018 - 02/2019		Výkon autorského dozoru v realizaci

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj. E618-S-158/2017/POS, číslo smlouvy zhotovitele: OSP 160035/1-16 300 039 0, uzavřené dne 10.01.2017, nedotčené dodatkem č. 1, se nemění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 28-03-2018

V 72/11 dne 27-03-2018

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Ing. Lubor Hruběš**  
ředitel  
Stavební správy západ

**Ing. Aleš Chadima**  
předseda představenstva  
EPLcond a.s.