



KUJCP01B2IQ4

číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/068/17/2

číslo smlouvy zhotovitele: D4/15/2017

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu: 199783072/0300

b) **Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a
Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: KB a.s., Praha 1
Číslo účtu: 1809071/0100

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/068/17 ze dne 3. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 s názvem „Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby a oceněného výkazu výměr zavazuje k provedení díla: „Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“, a to formou tohoto dodatku.

Důvodem změn je revize dodatečných a nepředvídatelných stavebních prací, které se vyskytly v průběhu realizace obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění cena, předmět smlouvy a termín plnění.

IV. Cena za dílo**Původní znění:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

A

IV. Cena za dílo

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Celkem bez DPH	48 701 291,45 Kč
DPH 21 %	10 145 958,86 Kč
Cena včetně DPH	58 847 250,31 Kč

Znění po uzavření dodatku č. 1

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Původní cena díla bez DPH	48 701 291,45 Kč
Změnový list č. 1 Kč bez DPH	818 087,76 Kč
Cena celkem bez DPH	49 519 379,21 Kč
Samostatně DPH 21%	10 399 069,63 Kč
(z toho formální oprava sazeb DPH z původní smlouvy	81 312,34 Kč)
Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH	59 918 448,84 Kč

Nové znění po uzavření dodatku č. 2

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Původní cena díla bez DPH	48 701 291,45 Kč
Změnový list č. 1 Kč bez DPH	818 087,76 Kč
Změnový list č. 2 Kč bez DPH	1 402 555,67 Kč
Cena celkem bez DPH	50 921 934,88 Kč
Samostatně DPH 21%	10 693 606,32 Kč
Cena díla celkem včetně dodatku č. 2 včetně DPH	61 615 541,20 Kč

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Součástí tohoto dodatku je příloha, která je odsouhlasená objednatelem i zhotovitelem.


Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 225/2018/RK - 35 ze dne 8. 3. 2018.

Přílohou tohoto dodatku č. 2 je změnový list č. 2 včetně všech jeho příloh.

V Českých Budějovicích, dne 18. 3. 18

.....
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Praze, dne 20. 03. 2018

.....
Ing. František Kočí
člen představenstva Metrostav a.s.

.....
Ing. Jan Dudáš
člen představenstva Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0418)

Stavba:

Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

č. smlouvy objednatele: SOD/OREG/068/17

Úsek:

č. smlouvy zhotovitele: D4/15/2017

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDI:

Ing. Michael Šmucr INBEST s.r.o.
Rudolfovská 34, České Budějovice

Projektant:

SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zhotovitel:

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Praha 8

Předmět změny:

Vícepráce na základě nepředvídatelných okolností na stavbě

Dotčené místo:

Stavba přeložky silnice III-14539

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

viz.přílohy

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

SO 101

Přeložka silnice III-14539

1 402 555,67 Kč

Vícepráce z důvodu zastížené geologie. Viz vyjádření AD, TDI a geotechnika stavby

Celkem bez DPH
DPH 21%1 402 555,67 Kč
294 536,69 Kč

Celkem včetně DPH

1 697 092,36 Kč

Podpis navrhovatele:

Datum:

23.02.2018

Vyjádření:

TDI: ING. ŠMUCR

datum:

8.3.2018

podpis:

Projektant: ING. ČURDA

datum:

23.2.2018

podpis:

Investor: ZC. FREDLIKOVÁ

datum:

8.3.18

podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY PO ZMĚNĚ Č. 2

Stavba: Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) - stavební část 2 - 1. etapa

Místo: Jihočeský kraj

Datum: 23.02.2018

Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice
 Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4

Č. obj. SOD/OREG/068/17

Č. obj.	SOD/OREG/068/17	Cena bez DPH, SoD (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)	Vícepráce (bez DPH)	Cena po změně 2 (bez DPH)
Náklady z rozpočtů		49 519 379,21 Kč	- Kč	1 402 555,67 Kč	50 921 935,08 Kč
SO 001	Příprava území	607 635,87	0,00	0,00	607 635,87
SO 002	Demolice	390 150,51	0,00	0,00	390 150,51
SO 02.2	Smluvní požadavky objednatele - JČK	4 803 080,81	0,00	0,00	4 803 080,81
SO 101	Přeložka silnice III-14539	19 636 748,21	0,00	1 402 555,67	21 239 303,88
SO 103	Okružní křižovatka Husova-Strakonická	6 012 245,47	0,00	0,00	6 012 245,47
SO 109	Ulice Strakonická	996 050,11	0,00	0,00	996 050,11
SO 191.2	Dopravní značení trvalé OK2	4 721 660,74	0,00	0,00	4 721 660,74
SO 192.2	Dopravně inženýrské opatření	528 818,95	0,00	0,00	528 818,95
SO 301	Kanalizace dešťová v přeložce silnice III-14539	4 056 079,17	0,00	0,00	4 056 079,17
SO 310	Vodovod	6 985 981,36	0,00	0,00	6 985 981,36
SO 431	Úprava sdělovacího vedení Telefonica O2 - Husova ulice.	14 200,61	0,00	0,00	14 200,61
SO 451.1	Přeložky (likvidace) SSZ v křižovatce ul. Husova	176 921,62	0,00	0,00	176 921,62
SO 801.2	Sadové úpravy - přeložka silnice III-14539 - OK2	389 805,98	0,00	0,00	389 805,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - změna 2

Stavba přeložky silnice III-14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická)

Objekt: SO 101 - Přeložka silnice III-14539

823 29
Jihočeský kraj

CC-CZ:
Datum: 23.02.2018

Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) - stavební část 2 - 1. etapa

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Projektant: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4

IČ: 04598555
DIČ: CZ04598555

Objednatel: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu před změnou 2

19 836 748,21

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

19 836 748,21

Cena s DPH

24 002 425,83

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU - změna 2

Stavba: Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 101 - Přeložka silnice III-14539

Místo: Jihočeský kraj

Datum: 23.02.2018

Stavba: Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) - stavební č.
 Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Kód: [redacted]

1) Náklady z rozpočtu (po změně č.2) 21 239 303,88

[redacted] 1 402 555,67
 [redacted] 9,99

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu: 21 239 303,88

ROZPOČET - změna 2

Stavba: Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 101 - Přeložka silnice III-14539

Místo: Jihočeský kraj

Datum: 23.02.2018

Stavba: Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) - stavební č.
 Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

PC: [redacted] Kód: [redacted]

Náklady z rozpočtu, před změnou 19 836 748,21

Číslo položky	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Objem	Cena za jednotku	Podíl (%)	Celková cena
4	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 (tř. I dle ČSN 736133)	m3	1 146,00	26,62		30 501,11
5	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1 146,00	3,59		4 114,00
13	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 146,00	61,88		70 914,06
14	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 146,00	1,42		1 631,44
19	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina (obj. hmotnost 1,85 t/m3)	t	2 120,10	53,90		114 277,89

	22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 146,00	13,85	15 876,80
	K	21451	Sanační vrstvy z lomového kamene (0/125, v tl. 0,3 m) <i>Sanační opatření, opláštění žeber. JC z OTSKP 2017</i>	m3	343,80	816,00	280 540,80
	K	21451	Sanační vrstvy z lomového kamene (0/250, v tl. 0,7 m) <i>Sanační opatření, opláštění žeber. JC z OTSKP 2017</i>	m3	802,20	816,00	654 595,20
	K	966116	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM <i>Vybourání, nakládka, odvoz a poplatek za uložení betonových základů. JC z OTSKP 2017</i>	m3	56,96	4 040,00	230 104,35

Pocasi: jatazeno +3C/+6C

8.12.2017

Prac. doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PÁTEK

Pracovníci: 2x THP; 8xD; 2x stromník; ~~1x stromník~~; 5x HladicMechanizace: PK 140; PK 180; sestava na pokládání
MZE

Práce:

- SO 101 - vyrovnání a dotěření na hromen
přední n km 0,0 - 0,140

Zápis zhotovitele:

Zápisem TDS o přijetí návrh ze PD n km
0,500 - 0,640 a o poroleu pokládky MZE.

Souhlasit s pokládkou MZE. [redacted]

- SO 101 - pokládka MZE n km 0,500 - 0,640
- příprava práce pro zlepšení přední
přední frézou [redacted]

Pocasi: jatazeno +2C/+5C

9.12.2017

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

SOBOTA

Pracovníci: 1x THP; 2x stromník; 2xD; 5x Hladic

Mechanizace: PK 140; PK CAT 325; 5x PK 180

- SO 101 - těžba zátěže n km 0,00 - 0,060 na
hromen přední

- odvoz přibytými zeminy na skládku

Datum:

Zápis zhotovitele:

9.12.2017

Sobota

Při dotýrání zářezů byly v km 0,020 ualozeny zhytby betonových záblaců po rojeunských budovách. Ličnicové těchto záblaců není předem určen zadávací dokumentace a bude po investoremi vložena jako příloha.

Pro vplnění výhledu se nutno doložit poskytnutí o vymezení výhledu a vložení výhledových částí betonových záblaců.

Počasí: zatážno +2°C/+5°C

TJS

Neděle

Prac. doba: 7⁰⁰-16⁰⁰

10.12.2017

Pracovníci: 1xTHP, 3xS, 2xD, 5xřidič

Mechanizace: CAT 324, Komatsu PW100, Komatsu PW140, 5xřip

mechanizace k poliácku ACP, hutníci technika

PRÁCE:

- SO 101- těžba zářezů na úrovni pláně v km 0,000-0,060
- úprava pláně příprava na zlepšení
- dosypání materiálu v hl. trase za xul.obruba

Zápis zhotovitele: • zápisem TJS o povolení k poliácku ACP v km 0,000-0,060
POLIÁCKY S POLIÁCKOU

Počasí: zatážno +2°C/+4°C

TJS

Pondělí

Prac. doba 7⁰⁰-16⁰⁰

11.12.2017

Pracovníci: 3xTHP, 4xS, 2xD, 1xřip

Mechanizace: CAT 324, Komatsu PW100, Komatsu PW140, CAT 432

hutníci technika

PRÁCE:

- SO 101 - úprava zářezů na sři dle zadávací dokumentace
- úprava pláně pro zlepšení pláně vřidni řřezů
- poliácka ACP v km 0,000-0,040

TJS

Přehled expedice

Ze dne: 12.12.2017 15:44:03 Za období od 12.12.2017 do 12.12.2017

Tříděno dle zákazníka a materiálu

Středisko: Valmez

Výběrový filtr : (C_ZAK='00014915') AND (DATUM >= '12.12.2017') AND (DATUM <= '12.12.2017')

<u>Doklad</u>	<u>Vlhkost</u>	<u>Datum</u>	<u>Čas</u>	<u>Druh</u>	<u>SPZ</u>	<u>Netto</u>	<u>Cena</u>	<u>DPH</u>	<u>CELKEM</u>	<u>Kč/t</u>
00014915				Metrostav a.s.	501 beton	170101				
41763	0001	12.12.2017	08:43:	501	AKV 5122	19340	2320,80	487,36	2808,16	120,00
41767	0001	12.12.2017	09:37:	501	AKV 5122	17240	2068,80	434,44	2503,24	120,00
41776	0001	12.12.2017	10:34:	501	AKV 5122	19060	2287,20	480,31	2767,51	120,00
41787	0001	12.12.2017	12:41:	501	AKV 5122	18580	2229,60	468,21	2697,81	120,00
41795	0001	12.12.2017	13:37:	501	AKV 5122	19960	2395,20	502,99	2898,19	120,00
41799	0001	12.12.2017	13:59:	501	4AT 2232	17580	2109,60	443,01	2552,61	120,00
41802	0001	12.12.2017	14:45:	501	AKV 5122	19240	2308,80	484,84	2793,64	120,00
CELKEM	15720			Kč		131 tun				

=====
CELKEM 15720 Kč 131 tun s DPH 19021,16

CELKEM včetně dopravy 19021,16





