

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10916/2017/OIMH

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

STAV ZEMAN s.r.o.

Roháčová 145/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Korespondenční adresa: Krátká 708, 697 01 Kyjov
IČ: 28270061
DIČ: CZ28270061
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VS:
Zapsán: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 210952
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 25.10.2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10916/2017/OIMH na realizaci zakázky „**Výměna oken – Vaškova 19**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.2 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo z důvodu nevhodných klimatických podmínek v průběhu realizace prací a navýšení rozsahu prací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce na fasádě budovy spočívající v navýšení rozsahu oprav fasádních omítek a provedení nátěru fasády v celé ploše akrylátovým nátěrem v okrovém odstínu.
- 3.4 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se mění čl. IV, odst. 4.1.1 a nově zní:
4.1.1 Termín provedení díla : **10.4.2018**

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10916/2017/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. Smluvní strany výslovně prohlašují, že plnění sjednané tímto dodatkem je plněním na základě smlouvy o dílo, jelikož je časově a věcně spjato s původním plněním a bude poskytnuto v rámci sjednané ceny díla.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy je v souladu se směrnicí SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15.12.2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 28.3.2018

V Ostravě., dne 28.3.2018

Dalibor Mouka
místostarosta

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX