

D O D A T E K č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Rekonstrukce silnice III/17012 průtah obcí Hodějov

číslo smlouvy zhotovitele: S17-016-0008

číslo smlouvy objednatele: 18/VZ/2016

- Smluvní strany

- Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Jednající: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH**
Sídlo: **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu**
tel.: 777 162 133 fax: 387 002 757
IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Jaromír Zelenka, ředitel oblasti ST [REDAKCE]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[REDAKCE]

[REDAKCE], pověřený vedením stavby [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti zhotovitele mění bod 3.1. smlouvy takto:

3. Termín plnění

- 3.1 Předání staveniště: **11.7.2016**
Zahájení prací: **12.7.2016**
Dokončení prací a předání stavby: **4.12.2016**
Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **11.12.2016**

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: žádost zhotovitele o prodloužení termínu

České Budějovice dne: 21.10.2016

České Budějovice, dne: 21.10.2016

Dodatek přezkoumal: Ing. Pavel Kodat

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY** ⁵
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU K DOKONČENÍ STAVBY

Adresát :

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Ing. Jan Šticha – ředitel organizace

Žadatel

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Ing Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu

Ve Strakonici dne: 19.10.2016

VĚC: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU K DOKONČENÍ STAVBY

„Rekonstrukce silnice III/17012 průtah obcí Hodějov“

Vážený pane řediteli,
Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu dokončení stavební zakázky „Rekonstrukce silnice III/17012 průtah obcí Hodějov“ z níže uvedených důvodů:

Původní termín realizace:

Skutečný termín předání staveniště: 11.7.2016 (viz protokol o předání staveniště)

Termín zahájení stavebních prací: 12.7.2016 (viz stavební deník)

Termín dokončení stavebních prací: 23.10.2016 (do 105-ti kalendářních dnů dle SOD)

Termín kompletního dokončení a předání díla: 22.11.2016 (do 30-ti kalendářních dnů ode dne předání stavby)

Odůvodnění pro žádost :

Při realizaci stavebních prací došlo k navýšení objemu stavebních prací, které nebyly předpokládány v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení.

Výměna zeminy v podloží nad rámec zadání stavby

1. Při výkopových pracích byla na základě výsledků statické zatěžovací zkoušky zjištěna v úrovni – 75 cm od nivelety vozovky neúnosná pláň (požadované parametry : Edef,2 = min. 60 MPa (Edef2/Edef1 max. 4,0). Přizvaný geotechnik navrhl řešení a projektant stavby odsouhlasil následující řešení :



Ve staničení 0,000– 0,080 km bude odtěženo dalších 25 cm zeminy a poté bude provedena sanace podloží lomovým kamenem LK fr. 0-250 v tl. 50 cm. Dále bude provedena pokládka vrstvy ze štěrkodrti ŠD fr. 0-63 v tl. 25 cm. Tento postup řešení byl odsouhlasen geotechnikem i projektantem stavby (viz změnový list č. 1)

Ve staničení 0,080– 0,230 km bude na parapláni – 1 m od nivelety vozovky rozprostřena separační a výztužná geotextilie KORTX GTPP 40. Dále bude provedena sanace podloží 2 x štěrkodrti ŠD fr. 63-125 v tl. 25 cm a pokládka vrstvy ze štěrkodrti ŠD fr. 0-63 v tl. 25 cm. Tento postup řešení byl odsouhlasen geotechnikem i projektantem stavby (viz změnový list č. 2)

2. Při realizaci stavby byla nalezena kanalizace obce Hodějov v havarijním stavu, která nebyla součástí realizované stavby. Byla nutná rekonstrukce. Práce včetně rozhodnutí o kanalizaci trvala 14 kalendářních dnů.

Nový termín dokončení stavby:

Z výše uvedených důvodů žádáme o změnu termínu pro dokončení stavebních prací na termín 4.12.2016.

Předání dokladů stavby – 11. 12. 2016

Přílohy:

Aktualizovaný harmonogram stavby

Vyjádření projektanta stavby – k výměně podloží

Vyjádření geotechnika – k výměně podloží

Děkuji,

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

Odesílatel

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Korespondenční adresa:

Swietelsky stavební s.r.o., Oblast Strakonice

Řepice 138, 386 01 Strakonice



stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



PLÁN PRACÍ A ČASOVÝ PLÁN

Původní termín dokončení:

23.10.2016

Nový termín dokončení:

4.12.2016

„Rekonstrukce silnice III/17012 průtah obcí Hodějov“	rok	2016									
	dny										
		17-23.10	24-30.10	31.10-6.11	7-13.11	14-20.11	21-27.11	28.11-4.12	5.12-11.12	12.12-18.12	
přípravné práce a DIO											
odstranění svršku komunikace											
výměna zeminy											
odvodnění komunikace											
obrubníky, dlažby atd											
podkladní vrstvy											
asfaltové vrstvy											
odkop a základy - gabionová zeď											
gabionová zeď											
zásypy gabionová zeď											
dešťová kanalizace - potrubí, šachty											
dešťová kanalizace - úpravy povrchů											
dokončovací práce											
předání dokladů stavby											

Vypracoval: Ing Jaromír Zelenka

Ve Strakonicih 18.10. 2016

Ing. Ivan Šot

vedoucí odštěpného závodu

GeoTec-GS, a.s.

Chmelová 2920/6

106 00 Praha 10

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pan Vachta

Pražská tř.495/98

370 04 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
16/000/06

vyřizuje / telefon

dne:
18.8.2016

Věc: Vyjádření geotechnika k technologickému předpisu pro provedení výměny podloží ke stavbě : „ rekonstrukce silnice III/17012 průběh obcí Hodějov“.

Po prostudování předloženého technologického předpisu geotechnick souhlasí s provedením výměny podloží na výše uvedené stavbě.

České Budějovice, dne 18.8.2016

Zpracoval:

vedoucí pracoviště České Budějovice

GeoTec-GS, a.s.

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431

(11)

ATELIER
SILNIČNÍCH A
INŽENÝRSKÝCH
STAVEB **SIS**

ing. František Stráský - ATELIER SIS
U MALŠE 20
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

TEL. (038) 570 27
IČO: 60642581
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 
ČÍSLO ÚČTU 

SWIETELSKY stavební s.r.o

Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice

v Českých Budějovicích dne:

9.8.2016

tel: 386 357 027 

Věc: **Vyjádření projektanta k technologickému předpisu pro provedení výměny
podloží ke stavbě: „Rekonstrukce silnice III/17012 průtah obcí Hodějov“**

Projektant souhlasí s předloženým návrhem technologického předpisu pro provedení výměny podloží u
výše uvedené stavby.

V Č. Budějovicích, srpen 2016



Ing. František Stráský

ATELIER
SILNIČNÍCH A
INŽENÝRSKÝCH
STAVEB **SIS**
U Malše 20
370 01 České Budějovice
Tel: 386 357 027 IČO: 606 42 581