

D O D A T E K č . 1 , K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Most ev. č. 17015-1 Zvotoky

číslo smlouvy zhotovitele: S17-016-0004

číslo smlouvy objednatele: 129/P/2016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] [REDACTED]

Koordínátor bezpečnosti práce: [REDACTED] [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH**
Sídlo: **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**
Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu
tel.: 387 002 725 fax: 387 002 757
IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Jaromír Zelenka, ředitel oblasti ST tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:
[REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti zhotovitele mění bod 3.1. smlouvy takto:

3. Termín plnění

- 3.1 Předání staveniště: **15.8.2016**
 Zahájení prací: **22.8.2016**
 Dokončení prací a předání stavby: **15.12.2016**
 Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **15.12.2016**

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: žádost zhotovitele o prodloužení termínu

České Budějovice dne: 26 -10- 2016

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

(10)

Ing. Jan Stícha
 ředitel organizace

České Budějovice dne 25.10.2016

Za zhotovitele:

Ing. Ivan Šot
 vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY** ©
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby JIH
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ministerstvo dopravy
 Státní fond dopravní
 infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU K DOKONČENÍ STAVBY

Adresát

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Ing. Jan Štícha – ředitel organizace

Žadatel

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Ing Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu

Ve Strakonících dne : 19.10.2016

VĚC: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU K DOKONČENÍ STAVBY

„Most ev. č. 17015-1 Zvotoky“

Vážený pane řediteli,
Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu dokončení stavební zakázky „Most ev. č. 17015-1 Zvotoky“ z níže uvedených důvodů :

Původní termín realizace :

Dokončení prací a předání stavby:

Skutečný termín předání staveniště: 15.8.2016 (viz protokol o předání staveniště)

Termín zahájení stavebních prací: 22.8.2016 (viz stavební deník)

Termín dokončení stavebních prací: 12.11.2016 (do 90-ti kalendářních dnů dle SOD)

Termín kompletního dokončení a předání díla: 12.12.2016 (do 30-ti kalendářních dnů ode dne předání stavby)

Odůvodnění pro žádost :

Dne 19.9. 2016 byly přerušeny stavební práce na stavbě mostu z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů. Velké množství dešťových srážek a vysoká hladina vody Novosedelského potoka, způsobily protržení ochranných hrázek zabezpečující staveniště a poškození potrubí provizorního obtoku pro stavbu. Touto skutečností došlo k zaplavení staveniště a ve stavebních pracích se nemohlo pokračovat.



Stavební práce na mostu byly přerušeny po dobu obnovy hrázek a obtoku potrubí pro stavbu. Dále bylo provedeno obnovení a oprava poškozených částí na mostu včetně odstranění nánosů bláta ze staveniště. Ukončení prací do 29.9.2016. (viz. stavební deník)

Nový termín dokončení stavby:

Z výše uvedených důvodů žádáme o změnu termínu pro dokončení stavebních prací na termín 15.12. 2016.

Předání dokladů stavby – 15. 12. 2016

Přílohy:

Aktualizovaný harmonogram stavby

Doklad hydrometeorologického ústavu Č. Budějovice – srážkové období

Děkuji,

Ing Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

Odesílatel

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Korespondenční adresa:

Swietelsky stavební s.r.o., Oblast Strakonice

Řepice 138, 386 01 Strakonice



SWIETELSKY ⑤

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Sídlo firmy

370 04 České Budějovice, Pražská čp. 495
telefon: ++420/38/700 27 11, fax: ++420/38/700 27 24
8032

www.swietelsky.cz

137 001/0800

e-mail: office-cb@swietelsky.cz

IČ: 480 35 599, DIČ CZ 480 35 599

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích odd. C, č.vl.



Most ev.č . 17015-1 Zvotoky

popis práce	17-23.10	24-30.10	31.10-6.11	7-13.11	14-20.11	21-27.11	28.11-4.12	5.12-11.12	12.12-15.12
DIO									
ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN									
PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1250MM NEBO									
ZÁPOROVÉ PAŽENÍ, ZÁPORY Z "HEB" PROFILŮ									
ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ									
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI B500 B									
MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ ZE									
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI									
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 XA3									
VÝZTUŽ MOSTNÍCH KŘÍDEL Z OCELI B500 B									
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU									
PROVEDENÍ HYDROIZOLACE ASFALTOVÝM									
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU									
LITÝ ASFALT MA I (SILNICE) 8 TL. 40MM									
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONOVÉHO									
ZPEVNĚNÍ KORYTA KAMENNOU ROVNANINOU DO 200									
KG S UROVNÁNÍM LÍCE									
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO									
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH									
VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO									
BETONU									
POTRUBÍ A ŠACHTY									
MOSTNÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ									
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI B500B									
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 XF4									
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM									
ASFALTOVÝ BETÓN PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK									
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU									
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A									
PROVIZORNÍ LÁVKA									
dokončovací práce									
dokladová část díla:									

Původní termín dokončení díla dle SOD: 12.11.2016
 Nový termín dokončení díla: 15.12.2016


SWIETELSKY [®]
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby JIH
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599





ČESKÝ
HYDROMETEOROLOGICKÝ
ÚSTAV

POBOČKA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÁŠ DOPIS ZN: O17-016-0149
ZE DNE: 21. 10. 2016

NAŠE ZNAČKA: 10867/521/2016

VYŘIZUJE: Mgr. Eva Kalná
DATUM: 24. 10. 2016
TELEFON: 386 460 384
E-MAIL: eva.kalna@chmi.cz

SWIETELSKI stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Oblast Strakonice

Řepice 138

38601 STRAKONICE

Výpis denních úhrnů srážek a srovnání s dlouhodobým srážkovým průměrem 1981/2010 pro lokalitu Zvotoky v období od 1. 7. 2016 do 15. 10. 2016

Na základě Vaší objednávky číslo O17-016-0149 ze dne 21. 10. 2016 zasíláme v příložené tabulce denní výpis srážek od 1. 7. 2016 do 15. 10. 2016 a srovnání s dlouhodobým srážkovým průměrem 1981/2010. V požadované lokalitě není meteorologická stanice, proto byla použita data z blízké meteorologické stanice ČHMÚ ve Strašíně.

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění, dle příložené faktury částku 2 000 Kč.


S pozdravem

Ing. Pavel Polcar
ředitel pobočky

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
Pobočka České Budějovice 11
370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. Staška 88

Antala Staška 1177/32, 370 07, České Budějovice 7
tel.: 386 102 241, fax: 386 460 721

IČ: 00020699, DIČ: CZ00020699



Tab.: Denní úhrn srážek [mm], 1. 7. 2016 – 15. 10. 2016, Zvotoky dle meteorologické stanice ČHMÚ ve Strašíně

Zvotoky dle meteorologické stanice ČHMÚ ve Strašíně				
prvek	denní úhrn srážek [mm]			
den/měsíc	červenec	srpen	září	říjen
1	0,1	0,0	0,2	1,3
2	2,7	4,0	0,0	8,4
3	0,0	0,1	0,0	3,2
4	0,0	0,6	2,8	13,6
5	0,0	8,1	6,4	3,8
6	0,0	0,0	0,0	8,4
7	0,0	0,0	0,0	0,4
8	0,0	0,0	0,0	3,7
9	0,0	1,9	0,0	1,4
10	0,0	10,8	0,0	0,1
11	19,8	0,0	0,0	13,2
12	8,1	0,0	0,0	1,7
13	19,6	0,0	0,0	0,0
14	10,8	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0
16	5,4	0,0	39,6	-----
17	2,8	0,0	31,5	-----
18	0,0	0,0	43,1	-----
19	0,0	0,1	9,2	-----
20	0,0	7,9	0,0	-----
21	6,0	4,5	0,1	-----
22	0,0	0,0	0,0	-----
23	6,3	0,0	0,0	-----
24	11,4	0,0	0,0	-----
25	0,0	0,0	0,0	-----
26	0,0	0,0	0,0	-----
27	5,2	0,0	0,0	-----
28	0,8	22,9	0,0	-----
29	0,0	7,5	0,0	-----
30	0,2	0,0	0,0	-----
31	5,7	0,0	-----	-----
suma	104,9	68,4	132,9	59,2



Srovnání s dlouhodobým srážkovým průměrem 1981/2010:

Červenec 2016

Měsíční suma srážek v červenci 2016 činila 104,9 mm, což je při porovnání s dlouhodobým srážkovým průměrem 1981/2010 pro měsíc červenec 104,4 % průměru, tj. normální množství srážek.

Srpen 2016

Měsíční suma srážek v srpnu 2016 činila 68,4 mm, což je při porovnání s dlouhodobým srážkovým průměrem 1981/2010 pro měsíc srpen 74,5 % průměru, tj. normální množství srážek.

Září 2016

Měsíční suma srážek v září 2016 činila 132,9 mm, což je při porovnání s dlouhodobým srážkovým průměrem 1981/2010 pro měsíc září 229,1 % průměru, tj. silně nadnormální množství srážek.

Říjen 2016, období od 1. 10. 2016 do 15. 10. 2016

Pokud porovnáme úhrn srážek v období od 1. 10. 2016 do 15. 10. 2016, který činí 59,2 mm, s dlouhodobým srážkovým průměrem 1981/2010 pro stejné období od 1. 10. do 15. 10., jeví se první polovina října jako srážkově silně nadnormální.