

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ke smlouvě o dílo č. 11-2015-514101 uzavřené podle § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
tel.: xxx
e-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Adresa: Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou
tel.: xxx
e-mail: xxx
xxx
tel.: xxx
e-mail: xxx

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GEOVAP, spol. s r.o.**
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimpl
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl
Telefonní spojení: xxx
e-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soudem Hradec Králové, C234
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxx

dále jen „zhotovitel“

ČI. I **Důvody uzavření dodatku**

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 9.4.2018 o prodloužení termínu dílčího fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. A to z důvodu potřeby dopracovat změnu návrhu vyplývající z připomínky k vystavenému návrhu. Návrh nového uspořádání pozemků byl řádně projednán, odsouhlasen všemi účastníky (včetně souhlasů dle §9 odst. 21 zákona č. 139/2002 Sb.) a vystaven. V poslední den vystavení (9.4.2018) se dostavil účastník, který do té doby nejednal, a jeho návrh byl odsouhlasen dle §9 odst. 21 zákona. Vzhledem k tomu, že se jedná o připomínku k vystavenému návrhu, jejíž řešení si vyžádá doměření skutečného stavu v terénu, nebude možné splnit termín Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, který je 12.4.2018.

ČI. II **Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění dokončení dílčího fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků do 31.5.2018

ČI. III **Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 11.04.2018

V Pardubicích dne 11.04.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázněvský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

.....
Ing. Pavel Cimpl
GEOVAP, spol. s r.o.