



TSKRP008KCG9

## **DODATEK č. 1**

### **ke smlouvě o dílo**

„Kutnohorská – MHD Kutnohorská, Praha 15, č. akce 2970288 - BESIP“

**číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4020/037**

**číslo smlouvy zhotovitele: 06/09/2017**

### **I.**

#### **Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy a BESIP

Ing. Martin Kulajta, TDI

**2. Zhotovitel: K S F spol. s r.o.**

Zděbradská 8, Jazlovice, 251 01 Říčany

IČO: 45800995

DIČ: CZ45800995

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10651

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú.: 125104874/0300

Zastoupený: Zbyňkem Krejčím, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Zbyněk Krejčí, jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Luboš Kurz, stavbyvedoucí

## **II. Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Kutnohorská – MHD Kutnohorská, Praha 15, č. akce 2970288 - BESIP“ ze dne 27.10.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem. Důvodem je časový posun spočívající v nutnosti dořešení osvětlení realizovaného přechodu, které bude realizováno jiným zhotovitelem. Realizaci díla, které se tímto posunulo do zimního období, není možné provést (ztížení klimatických podmínek). Smluvní strany se proto dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla), jak níže uvedeno. Lhůta výstavby (počet realizačních dní) se nemění.

## **III. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)**

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se v části „Termín dokončení“ mění takto:
  2. Termín dokončení: max. do 27. 09. 2018
2. Ostatní ustanovení č. III. odst. 2 Smlouvy se nemění.


## **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 12. 04. 2018

V Jazlovicích dne



\_\_\_\_\_  
pach, MBA

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



spol. s r.o.  
Zděbradská 8  
251 01 Říčany-Jazlov  
DIČ: CZ45806995  
Tel.: 323 637 352  
e-mail: ksf@ksf.cz



\_\_\_\_\_  
K S F spol. s r.o.

Zbyněk Krejčí  
jednatel společnosti

PhDr. Ing. Matěj \_\_\_\_\_, MBA

\_\_\_\_\_  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1  
103