

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. SO2017-092

(ÚRAO Richard - Stabilizace komor s uloženými radioaktivními odpady K 18, K 20, K 21/1 segment II. a IV.)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Sídlo: Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

IČ: 66000769

Jehož jménem jedná: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Jména osob pověřených k jednání ve věcech smluvních:

RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Jména osob pověřených k jednání ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Vedoucí projektu Objednatele

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Zástupce vedoucího projektu Objednatele

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

není plátce DPH

(dále jako „**Objednatel**“)

na straně jedné

Zhotovitel: EREBOS – podpovrchová výstavba, spol. s r.o.

Sídlo: Ida 916, Rtyně v Podkrkonoší

IČ: 15038246,

DIČ: CZ15038246

Jehož jménem jedná: Ing. Václav Eis - jednatel

Jména osob pověřených k jednání ve věcech smluvních:

Ing. Václav Eis - jednatel

Jména osob pověřených k jednání ve věcech technických:

Ing. Václav Eis - jednatel, Vedoucí projektu Zhotovitele

xxxxxxxxxx, Zástupce vedoucího projektu Zhotovitele

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, odd. C, vložka č. 507

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu.: xxxxxxxxxxxxxxxx

Je plátce DPH

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

Na základě naléhavých potřeb k zajištění plynulé a bezpečné přejímky OS s RAO Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) uzavřely tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo spočívající v rozšíření předmětu plnění, změně ceny a termínů plnění.

2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

Předmět smlouvy (dílčí plnění DP 1 a DP 2) se rozšiřuje o další tři dílčí plnění. Třetí dílčí (DP 3) plnění zahrnuje dodávku a montáž potrubí do segmentu komory K21 před zahájením ukládání RAO, čtvrté dílčí plnění (DP 4) zahrnuje oddělovací zeď mezi segmenty I. a II. v komoře K3/3 a páté dílčí plnění (DP 5) stabilizaci segmentu II. v komoře K3/3.

3. ZMĚNA CENY DÍLA

Cena díla se mění následovně:

- | | |
|--|--------------------------|
| 3.1. Původní cena díla (dílčí plnění DP 1 a DP 2) činí | 2. 970 290,- Kč bez DPH. |
| 3.2. Dílčí plnění DP 3 činí | 97 401,60 Kč bez DPH. |
| 3.3. Dílčí plnění DP 4 činí | 537 458,- Kč bez DPH. |
| 3.4. Dílčí plnění DP 5 činí | 1.848 464,- Kč bez DPH. |
| 3.5. Nová cena díla činí | 5.453 613,60 Kč bez DPH. |

Cena za provedení dílčích plnění DP 3, DP 4 a DP 5 je stanovena na základě výkazu výměr a jednotkových cen, které jsou uvedeny v příloze číslo 1. tohoto Dodatku.

K cenám jednotlivých dílčích plnění bude připočteno DPH ve výši dle účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen provést a předat DP3 a DP4 do 15. 04. 2018 a DP5 do 31. 05. 2018. Zhotovitel ukončí svoji činnost vyklizením a předáním pracoviště do 31. 06. 2018.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (ev. č. Objednatele: SO2017-092, ev. č. Zhotovitele: 529/878) zůstávají beze změn a plně v platnosti.

V Praze dne

Ve Rtyni v Podkrkonoší dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

.....

RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Ing. Václav Eis - jednatel