

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. SML/1222/17

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE III/4942: MIROŠOV – VLACHOVA LHOTA, SESUV II“

a

Příkazní smlouvy

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„SILNICE III/4942: MIROŠOV – VLACHOVA LHOTA, SESUV II“

a

Smlouvy

uzavřená podle § 1 746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o výkonu autorského dozoru

na stavbu

„SILNICE III/4942: MIROŠOV – VLACHOVA LHOTA, SESUV II“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

(dále jen objednatel - příkazce)

a

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel - příkazce - poskytovatel)

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Centroprojekt Group a.s.

Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 6873

01643541

XXXXXXXXXXXXXXXX

na základě pověření ze dne 5.4.2016

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčích závazků dle Smlouvy o dílo (SoD) a Příkazní smlouvy (PS).

Změna termínu splnění dílčích závazků dle SoD a PS

Po technickém projednání a odsouhlasení PD na ŘSZK dne 7.2.2018 byla dokumentace ve stupni DÚR před vlastním zahájením územního řízení rozeslána dotčeným vlastníkům pozemků, orgánům a organizacím. Ke dni 21.3.2018 nebyla vyjádření ani stanoviska kompletní. Zahájení územního řízení se tak předpokládá v měsíci květnu 2018.

Na základě uvedených skutečností se dohodou obou smluvních stran stanovuje posunutí termínu předání PD ve stupni DÚR a vydání ÚR s NPM z 31.3.2018 na 31.7.2018.

V návaznosti na nový termín předání výše uvedené DÚR a ÚR s NPM se posunují i termíny odevzdání PD ve stupni DSP a DSP/PDPS a vydání SP s NPM.

Článek III. Změny ve smlouvě

Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, odst. 1., písmena b), c), d) a dále odst. 2., písmena a) a b)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- | | |
|---|-------------------|
| b) předání 1 paré DÚR vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání odborného odhadu nákladů: | 31.07.2018 |
| c) zpracování DSP a předání 1 paré DSP : | 31.09.2018 |
| d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 4 paré DSP/PDPS vč. dokladové části, předání 1 x oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu) a plánu BOZP: | 31.12.2018 |

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

- | | |
|--|-------------------|
| a) předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci | 31.07.2018 |
| b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci: | 31.12.2018 |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle z.č. 340/2015 Sb. O zveřejnění v registru smluv bude objednatel informovat zhotovitele e-mailem na jeho adresu.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho jsou dva pro objednatele - příkazce a dva pro zhotovitele - příkazníka.

Ve Zlíně dne

.....

.....