

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: 330/16-I/43 Lanškroun - průtah, OŽK, 330/16
ISPROFIN 500 111 0007.31589
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Číslo SO/PS /
 / číslo Změny SO/PS:
SO 101/001

Číslo ZBV:
01.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.4.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	63 586,30	63 586,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	10. 04. 2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	10. 04. 2018	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	10. 04. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	11. 04. 2018	podp
Zhotovitel	jméno	datum	10. 04. 2018	podp

Změna během výstavby (ZBV)

Číslo

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 330/16-I/43 Lanškroun - průtah, OŽK, 330/16

ISPROFIN 500 111 0007.31589

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 101/001

Číslo ZBV:

01.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.4.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) Obrubníky

Pochůzkou na stavbě se zjistilo, že není nutné provádět vybourání a nové osazení obrubníků z krajníků (přídlažba, vodící proužky) z důvodu jejich nepoškozeného stavu a vhodné směrové a výškové polohy k navržené niveletě vozovky. Při provádění ZDS bylo uvažováno s jejich výškovým a směrovým přeložením. Proto na těchto položkách dochází k úspoře.

2) Sanace rýhy

Zápisem ve stavebním deníku ze dne 11.9.2017 a schůzkou na stavbě, které se zúčastnil TDI, zástupce objednatele a projektant bylo dohodnuto provést sanaci rýhy po realizaci vodovodu, která po celoplošném vyfrézování vykazovala další nepředvídané poruchy nutné k její sanaci, proto se jedná o nepředvídatelnou změnu. Sanace se skládá z vyfrézování a očištění povrchu, provedení infiltračního postřiku, vyrovnávky povrchu z asfaltové směsi ACO 8 v průměrné tloušťce 30 mm, položení geomříže a pokládky ložné vrstvy z asfaltové směsi ACL 16S s modifikovaným asfaltem v tloušťce 40 mm.

Projektant ZDS ani Objednatel nemohli v době přípravy PD předvídat, že při provádění stavby budou zjištěny nepředvídatelné skutečnosti (rýha po vodovodu a stav vodících proužků přídlažby). S ohledem na to, že v době zpracování ZDS nebylo možné zjistit skutečný stav, jedná se o nepředvídanou skutečnost. Z tohoto důvodu jsou tyto práce zařazeny do skupiny 3 jako nepředvídatelné.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-126 088,80	686 090,00	560 001,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 10. 04. 2018 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplněte dle potřeby] jméno datum 10. 04. 2018 podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 10. 04. 2018 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017) jméno datum 11. 04. 2018 pc

Zhotovitel jméno datum 10. 04. 2018 pc

Či

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: 330/16-I/43 Lanškroun - průtah, OŽK, 330/16

ISPROFIN 500 111 0007.31589

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 102/001

Číslo ZBV:

02.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.4.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	132 243,90	132 243,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		10. 04. 2018	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	podpis
		10. 04. 2018	
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		10. 04. 2018	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis
		11. 04. 2018	

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		10. 04. 2018	

Změna během výstavby (ZBV)

Číslo

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 330/16-II/43 Lanškroun - průtah, OŽK, 330/16

ISPROFIN 500 111 0007.31589

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 102/001

Číslo ZBV:

02.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.4.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) Obrubníky

Pochůzkou na stavbě, která se konala dne 23.9.2017 se zjistilo, že není nutné provádět výškovou úpravu betonových obrubníků a obrubníků z dlažebních kostek drobných z důvodu jejich nepoškozeného stavu a vhodné směrové a výškové polohy k navržené niveletě vozovky. Při provádění ZDS bylo uvažováno s větším množstvím. Proto na těchto položkách dochází k nepředvídatelné úspoře.

2) Plošné rozpady

Pochůzkou na stavbě a zápisem ve stavebním deníku ze dne 23.9.2017 byly určeny k sanaci plošné rozpady povrchu vozovky, které nebylo možné odhalit před zahájením realizace. Jedná se tedy o nepředvídatelnou situaci. Sanace se skládá z vyfrézování plošných rozpadů vozovky, očištění vyfrézované plochy, provedení infiltračního postřiku, pokládky vyrovnávací vrstvy z asfaltové směsi ACP 22S v tloušťce 50 mm, položení geomítěže a pokládky ložné vrstvy z asfaltové směsi ACL 16S v tloušťce 50 mm.

Projektant ZDS ani Objednatel nemohli v době přípravy PD předvídat, že při provádění stavby budou zjištěny nepředvídatelné skutečnosti (navýšení plochy rozjezdů, úprava obrubníků a rozpad vozovky). S ohledem na to, že v době zpracování ZDS nebylo možné zjistit skutečný stav, jedná se nepředvídanou skutečnost. Z tohoto důvodu jsou tyto práce zařazeny do skupiny 3 jako nepředvídatelné.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-228 795,84	713 254,80	484 458,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum 10. 04. 2018 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]

jméno

datum 10. 04. 2018 podpis

Supervize

jméno

datum podpis

Správce stavby

jméno

datum 10. 04. 2018 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)

jméno

datum 11. 04. 2018 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 10. 04. 2018 podpis

Číslo