

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Gymnázium Luďka Píka, Plzeň, Opavská 21

Sídlo: Opavská 823/21, 312 00 Plzeň

IČO: 49778102

Zastoupený: xxxxxxxxxxxx, ředitelem

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále „Objednatel“)

a

2. SILBA - Elstav s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov

IČO: 64358844

DIČ : CZ64358844

Zápis v OR : vedený u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

Zastoupený : xxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

E-mail : xxxxxxxxxxxx

Tel. : xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“):

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

2.1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo s názvem „Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zařízení (3.vyhlášení)“ je změna termínu plnění. Důvody změny termínu:

1. **Přeložka topného kanálu** (horkovodní přípojky) – Tato přípojka prochází základovými konstrukcemi a její přeložení je možné zahájit od 16.4. 2018 (zahájení těchto prací bylo plánováno na 21.3.2018) – viz. *HMG a dopis Plzeňská teplárenská, příloha SOD č.1*. Před provedením této přeložky nelze zahájit práce na základových konstrukcích. **Zdržení oproti HMG, který je součástí SOD je 3,5 týdne .**
2. **Maturitní zkoušky** – na žádost vedení školy budou omezeny hlučné práce v době maturitních

zkoušek. Termín od 2.5. – 4.5 písemné maturitní zkoušky a 21.5. – 1.6. ústní maturitní zkoušky. **Celkem zdržení oproti HMG, který je součástí SOD je 3 týdny.**

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Termín dokončení uvedený ve smlouvě o dílo v čl.V. odst.5.1.3.se ruší a nově stanovuje takto :
Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá Objednateli kompletní dílo bez vad nejpozději do **31.10.2018, přičemž po datu 1.9.2018 nebude stavbou dotčen provoz školy a bude možno využívat třídy a části sociálních zařízení** sousedících s přístavbou.
Objednatel dílo ve stejném termínu převezme.
- 3.2 Tento dodatek **ruší závazné body stanovené v SOD** zejména bod 5.1.3 a určuje nové závazné body HMG viz.požadavek SOD článku III, odst.3.10
1. **Odbednění** posledních žb. monolitických konstrukcí do **2.10.2018**
 2. **Výtah** – zprovoznění do **26.10.2018**
 3. **Výplně otvorů** – osazení nejpozději do **30.8.2018**
 4. **Stavební úpravy prostor chemie** – dokončení nejpozději do **26.8.2018**
 5. **WC muži 1x + WC ženy 1x** – zprovoznění (stávajících nebo nových) nejpozději do **2.9.2018**

IV.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
- 4.2. Tento dodatek smlouvy je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po dvou obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, dodatek smlouvy byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

V Plzni dne 5.4.2018

V Letkově dne 5.4.2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ředitel

Gymnázium Luďka Píka, Plzeň, Opavská 21

za Objednatele

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jednatel

SILBA - Elstav s.r.o.

za Zhotovitele