



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Zhotovení přístavních můstků (přívoz Vaňov – Brná)“

1. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Jan Hodný, technik odboru dopravy a majetku

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

PONTONY s.r.o.

Zastoupený: Ing. Josef Hozák

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu : [REDAKCE]

IČ: 27865118

DIČ: CZ27865118

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Pro vrchní konstrukce, pochozích ploch a zábradlí budou dle projekce použity ověřené kompozitové díly a materiál. Ve firmě PREFA KOMPOZITY a.s., která je v rámci ČR jediný výrobce a dodavatel v této ověřené kvalitativní úrovni došlo při výrobě k poškození vnitřního chromovaného povrchu formy a ani po opravě se jim na formě po opakovaných pokusech nepodařilo výrobu dokončit. Celková oprava jim bude trvat až několik týdnů. Chybějící profily jsou k dispozici u jejich zahraničních partnerů a zajišťují jejich dovoz. Materiál i přes veškerou snahu bude dodán se zpožděním, které má výrazný vliv i na plnění předmětné zakázky.



Veškerý ostatní výrobní materiál je fyzicky ve výrobní dílně v rozpracovanosti, avšak výroba je z výše uvedeného důvodu dočasně pozastavena.

Aby tato nečekaná situace neovlivnila začátek plavební sezóny a nezpůsobila komplikace s provozem přívozu, provede se dočasná krátkodobá instalace původního starého přístavního můstku na straně Vaňov na náklady zhotovitele. Rovněž opětovnou demontáž a vytažení starého můstku provede zhotovitel při instalaci nových můstků na jeho náklady..

V souvislosti s uvedenými důvody se prodlužuje termín instalace nových můstků. Původně stanovený termín dokončení 15.4.2018 se prodlužuje do 25.5.2018.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem

Zhotovitel:

Objednatel:

Přílohy:

Příloha č. 1: Zpráva o stavu plnění