



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo
na stavební práce pod názvem:

„Rekonstrukce komunikace vnitrobloku Erbenova – Na Spravedlnosti v Písku“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1 **Objednatel:** **Město Písek**
IČO: 00249998
DIČ: CZ00249998
Sídlo: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
Telefon: +420 xxx
Fax: +420 xxx
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: xxx
Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH**
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599
Sídlo: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04
Telefon: xxx
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: xxx
Zastoupený: Ing. Jaromír Zelenka

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

1.3 Oprávnění zástupci k jednání ve věcech technických:

za objednatele: Bc. Rudolf Koraba tel.: +420 xxx
za zhotovitele: Václav Žežulka tel.: +420 xxx

- 1.4 Zástupci obou smluvních stran uvedeni v tomto článku, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce **Rekonstrukce komunikace vnitrobloku Erbenova – Na Spravedlnosti v Písku** se mění článek následujícím způsobem:

4. Čas plnění:

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 SOD v době:

Dokončení plnění: do 15. 9. 2016

Termín pro dokončení stavebních prací byl posunut z níže uvedených důvodů :

1. Při výkopových pracích byla na základě výsledků statické zatěžovací zkoušky zjištěna neúnosná pláň (požadované parametry : Edef,2 = min. 60 MPa (Edef2/Edef1 max. 4,0). Po dohodě s geotechnikem a investorem stavby byl navržen a odsouhlasen postup řešení – sanace podloží lomovým kamenem.
2. V noci ze dne 16.8.2016 na 17.8.2016 došlo k havárii odpadního potrubí v budově Mateřské školy v Písku. Na základě požadavku investora byla provedena oprava poškozené komunikace.

5. Cena díla:

- 5.4. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	2 488 417,- Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	405 607,- Kč
Změnový list č. 2 – vícepráce	134 531,- Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo bez DPH	3 028 555,- Kč
DPH 21%	635 997,- Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo vč. DPH	3 664 552,- Kč

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou oceněné položkové rozpočty víceprací Změnový list č.1 a Změnový list č. 2.

Účastníci prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
příloha č. 1: Změnový list č.1 – položkové rozpočet
Změnový list č.2 – položkový rozpočet

Přezkoumal : xxx

Ve Strakonících, dne 30.9.2016
za zhotovitele:

V Písku, dne 25.10.2016
za objednatele:

Ing. Jaromír Zelenka, zmocněnec

Mgr. Eva Vanžurová, starostka