

harmonogram studie*

Divoká Vltava – přírodě blízká revitalizace řeky s rozšířením koryta a průlehem přes Císařský ostrov

28.11.2017 / IPR Praha / Marek Kundrata

fáze	přípravná fáze			fáze 1			fáze 2			fáze 3		
dlíčky členění	fáze 0	fáze 1a	fáze 1b	fáze 1c	fáze 2a	fáze 2b	fáze 3a	fáze 3b				
tydny	4 týdny			12 týdnů			4 týdny			4 týdny		
data	Březen 2018			Květen 2018			Září 2018			Prosinec/Leden 2019		
zadáání a návrh	příprava zadání veřejné zakázky Studie* - IPR Praha (schválení RHMP, převod prostředků, výběr zpracovatele)			analýza podkladů, upřesnění zadání na základě úvodních setkání se zadavatelem a s aktéry			Návrh VH-ARCH-KRAJ řešení Tech. VH řešení - Model terénu			projednávání, řešení souběžných technických úkolů		
Hydrotechnické posouzení							hydrotechnické posouzení matematickým modelem			hydrotechnické posouzení matematickým modelem		
Výstupy zpracovatele studie*	Podpis smlouvy, zadání prací			Výstup v detailu studie pro projednávání Výstup pro hydrotechnické posouzení			Rámcový výstup z matematického modelování o efektu a spolupůsobení jednotlivých záměrů Výstup z projednávání pro fázi 2			Výstup v detailu studie pro projednávání Výstup pro hydrotechnické posouzení		
Paralelní výstupy (jiný zpracovatel)							hodnocení ekosystémových služeb, doporučení pro navazující fáze			Finální výstup o hydraulickém působení v souvislosti s ostatními záměry v Trojské kotlině dílčí úpravy hodnocení ekosystémových služeb, doporučení pro navazující fáze		
zadavatel (pracovní setkání v rozmezí 2-4 týdnů, téma dle potřeby)	pracovní setkání se zadavatelem - programový workshop			pracovní setkání se zadavatelem			pracovní setkání se zadavatelem			pracovní setkání se zadavatelem		
oponentní skupina (organizuje IPR Praha za účasti projektantů)	oponentní skupina (doporučení pro zadání)			oponentní skupina (řešení problematických bodů, doporučení pro projektanty)			oponentní skupina (představení principů a koncepce řešení)			oponentní skupina (prezentace výstupů z 1. fáze, tématické zaměření VH-ARCH-KRAJ řešení, doporučení pro navazující fázi 2)		
zapojení aktérů (organizuje IPR Praha za účasti projektantů)	Vytipování relevantních aktérů Pisemné kontaktování aktérů, žádost o písemné doporučení pro upřesnění zadání.			Úvodní konference (prezentace zadání pro aktéry, tématické přednášky, panelová diskuse, záznam doporučení pro projektanty)			Prezentace pro aktéry. Záznam doporučení pro navazující fáze.			Finální prezentace pro aktéry. Záznam doporučení pro navazující projektové fáze.		
veřejnost (zajišťuje IPR Praha za účasti projektantů)	Strategie oslovení veřejnosti, mapování aktivních skupin.			Participační procházka (seznámení se záměrem, sběr podnětů a problémů)			Výstava návrhu s komentovanou prohlídkou. Sběr podnětů od veřejnosti. (sloučeno s dalšími projekty na Císařském ostrově, krajinářské úpravy dalších částí ostrova, realizovaný úklid)			Zveřejnění průběžných informací na internetu.		
media (zajišťuje IPR Praha)							Tisková zpráva, pozvánka na výstavu, eventuelně procházka s novináři			Tisková zpráva, pozvání na výstavu, eventuelně procházka s novináři.		

legenda:

zkratka	vysvětlivka
VH	vodohospodářské
ARCH	architektonické
Kraj	krajinářské
studie*	vodohospodářská studie proveditelnosti a studie architektonicko-krajinářského řešení

Uspořádání textu: Text na osu pole je vztažen k celému časovému úseku, text zarovnaný doprava se vztahuje k vyznačenému časovému milníku.