

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

č. 391/2016/4/41/1 ze dne 9. 9. 2016

**Objednatel: Moravské zemské muzeum,**  
 se sídlem Zelný trh 6, 659 37 Brno  
 zastoupené panem Mgr. Jiřím Mitáčkem, Ph.D., generálním ředitelem  
 IČ : 00094862  
 DIČ : CZ00094862  
 Bankovní spojení : KB Brno - Město  
 Číslo účtu : 4138621/0100  
 Osoba pověřená věcným plněním smlouvy: Bc. Igor Frait

**Zhotovitel: COMIMPEX spol. s r.o.**  
 se sídlem Brno, Haškova 17, PSČ 638 00  
 zastoupený panem Davidem Střelcem, jednatelem společnosti  
 IČ : 46972439  
 DIČ : CZ 46972439  
 Bankovní spojení : KB Brno venkov  
 Číslo účtu : 35609641/0100  
 Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7360.

## I.

V souladu s článkem VIII. odst. 5 Smlouvy o dílo č. 391/2016/4/41/1 ze dne 9. 9. 2016 (dále jen smlouva) na plnění zakázky „MZM – rekonstrukce zásobování elektrickou energií“ uzavírají smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu předání díla a navýšení ceny díla z důvodu zvýšeného objemu prací, který vyplynul ze skrytých skutečností, které nemohl objednatel ani zhotovitel objektivně předpokládat (prostupy přes nosné zdivo, změna trasy ve výkopu, úpravy kanálů pro vedení rozvodů).

1. Dosavadní text článku IV. „Doba a místo plnění“ bod 1. se ruší a nahrazuje se novým textem ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat (odevzdat) dílo do 30.11.2016.“

2. Dosavadní text článku V. „Cena díla“ bod 1. se ruší a nahrazuje se novým textem ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, pevnou částkou ve výši **2.146.011,- Kč bez DPH** (slovy dvěmilionystočtyřicetšesttisícjedenáctkorun bez DPH).

Sjednaná cena vyplynula z níže uvedených položek:

cena sjednaná ve smlouvě	... 1.828.142,- Kč
navýšení	... 317 869,- Kč

Nedílnou součástí Dodatku jsou změnové listy a kalkulace ceny.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

V Brně dne 29. 9. 2016

.....  
**COMIMPEX, spol. s r. o.**  
**David Střelec, jednatel společnosti**



COMIMPEX spol. s r. o.  
Hoškova 17, 638 00 Brno  
DIČ. CZ46972439

technický ředitel



V Brně dne 4. 10. 2016

.....  
**Moravské zemské muzeum**  
**Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel**



**Moravské zemské muzeum**  
659 37 Brno, Zelný trh 6  
IČ: 00094862, DIČ: CZ00094862  
[www.mzm.cz](http://www.mzm.cz)  
3

*Handwritten signature*

## PŘÍLOHA č.1

## Soupis prací nad původní rozsah díla

Tabulka evidence změn č.1


Č.P. Zkrácený popis	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
č.1 Zhotovení tří prostupů jádrovým vrtáním přes nosné zdivo Dietrichštejnského paláce	60 500 Kč	73 205 Kč
č.2 Úprava hlavního rozváděče	54 500 Kč	65 945 Kč
č.3 Výkopové práce, betonáže	63 901 Kč	77 320 Kč
č.4 Změna průřezu distribučních kabelů	-27 821 Kč	-33 663 Kč
č.5 Instalace nového kabelového propoje mezi rozváděče RH1 a RH2, v prostoru kabelového kanálu Dietrichštejnského paláce	105 726 Kč	127 928 Kč
č.6 Úprava kanálu v Dietrichštejnském paláci	45 412 Kč	54 949 Kč
č.7 Odečet vedení v kolektoru	-37 687 Kč	-45 601 Kč
č.8 Doplnění měření spotřeby elektrické energie	53 338 Kč	64 539 Kč
<b>Vícepráce celkem</b>	<b>317 869 Kč</b>	<b>384 621 Kč</b>






*R. J. K.*  
COMIMPEX spol. s r.o.  
Haškova 17, 638 00 Brno  
DIČ: CZ46972439




vedoucí projektu






Předmět díla	MZM Brno - rekonstrukce zásobování elektickou energií			
Objekt				
Objednatel	Moravské zemské muzeum, p.o., Zelný trh 6, Brno			
Zhotovitel	COMIMPEX spol. s r.o.			
	Haškova 17, 638 00 Brno			
TDI				
Projektant	Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
Popis změny:	<p>Uprava trasy kabelového vedení v objektu Dietrichsteinského paláce oproti PD - Projektovaná trasa procházející přes šatnu personálu, tuto místnost degraduje a učiní ji uživatelsky nepříjemnou. Navíc dojde ke zmenšení využitelného prostoru místnosti. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že existuje trasa vhodnější. Tato nová trasa bude provedena přímo z kabelového kanálu, který končí před šatnou, do prostoru pod schodištěm sousedního objektu a odsud přes prostory které slouží ke skladování materiálů a potřeb pro preparátorskou dílnu. Z tohoto důvodu budou provedeny prostupy jádrovým vrákem z kabelového kanálu a potom mezi jednotlivými prostory které jsou využívány preparátory.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel, na základě výsledků průzkumů a vyvolaných koncepčních změn.		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD		X
		realizační dokumentace		
		dodatek k PD		X
dokumentace skutečného provedení			X	
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	COMIMPEX spol. s r.o.		
	náklady na změnu bez DPH		60 500,00 Kč	
	výše DPH sazba:	21%	12 705,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		73 205,00 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:	do 30.11.2016		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Vojtěch Zouhar	26.9.16	
	Projektant:	Bc. David Kubát	27.9.16	
	Objednatel:	Bc. Igor Frait	27.9.2016	
přílohy	Přílohy:			

Předmět díla	MZM Brno - rekonstrukce zásobování elektickou energií			
Objekt				
Objednatel	Moravské zemské muzeum, p.o., Zelný trh 6, Brno			
Zhotovitel	COMIMPEX spol. s r.o.			
	Haškova 17, 638 00 Brno			
TDI				
Projektant	Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
Popis změny:	Úprava hlavního rozváděče: Vzhledem k tomu, že rozváděč je projektován na mnohem větší zatížení, než bude v současnosti přenášet (během realizace byla distributorem el. energie stanovena na hodnota proudových transformátorů na 400/5A), muselo dojít k výměně těchto proudových transformátorů a hlavního jističe, v rozváděči, který byl vyroben s nezbytným předstihem a na základě tehdy dostupných informací. Transformátory 1000/5 byly nahrazeny novými, požadované velikosti a 1000A hlavní vypínač byl nahrazen vypínačem 630A, který je možné nastavit na distributorem požadovaných 400A.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel, na základě výsledků průzkumů a vyvolaných koncepčních změn.		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny:			
		zápis do SD	X	
		realizační dokumentace		
	dodatek k PD	X		
	dokumentace skutečného provedení	X		
	jiné			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	COMIMPEX spol. s r.o.		
	náklady na změnu bez DPH		54 500,00 Kč	
	výše DPH sazba: 21%		11 445,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		65 945,00 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:	29.9.2016		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Vojtěch Zouhar	26.9.2016	
	Projektant:	Bc. David Kubát	27.9.2016	
	Objednatel:	Bc. Igor Frait	27.9.2016	
přílohy	Přílohy:			




Předmět díla	MZM Brno - rekonstrukce zásobování elektickou energií			
Objekt				
Objednatel	Moravské zemské muzeum, p.o., Zelný trh 6, Brno			
Zhotovitel	COMIMPEX spol. s r.o.			
	Haškova 17, 638 00 Brno			
TDI				
Projektant	Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
Popis změny:	Výkopové práce: Ulička Václava Havla - průběhu provádění díla, po odkrytí dlažby bylo zjištěno, že podloží dlažby je téměř v celé délce tvořeno betonovým monolitem. Po zhotovení drážky v trase dle PD se ukázalo, že možný vstup do objektu se nachází o 5m dále než se předpokládalo. Ve vjezdu do Biskupského dvora bylo po sejmutí dlažby zjištěno, že trasa je rovněž v monolitu, navíc bylo v této betonové masě v minulosti uloženo i vedení SLB. Toto vedení bylo nutno s největší opatrností odkryt a obejít.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel, na základě výsledků průzkumů a vyvolaných koncepčních změn.		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD		X
		realizační dokumentace		
dotatek k PD			X	
dokumentace skutečného provedení			X	
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	COMIMPEX spol. s r.o.		
	náklady na změnu bez DPH		63 901,00 Kč	
	výše DPH sazba:	21%	13 419,21 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		77 320,21 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:	do 30.11.2016		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Vojtěch Zouhar	26.9.16	
	Projektant:	Bc. David Kubát	27.9.2016	
	Objednatel:	Bc. Igor Frait	27.9.2016	
přílohy	Přílohy:			




Předmět díla	MZM Brno - rekonstrukce zásobování elektickou energií			
Objekt				
Objednatel	Moravské zemské muzeum, p.o., Zelný trh 6, Brno			
Zhotovitel	COMIMPEX spol. s r.o.			
	Haškova 17, 638 00 Brno			
TDI				
Projektant	Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
Popis změny:	V průběhu instalaci napájecího vedení bylo zjištěno, že navržený kabel AYKY J 4x 240 není z technologických důvodů možné instalovat do podzemních prostor objektu Kapucínské náměstí 8 (nutnost ohybů o menším průměru než povoluje výrobce). Pokud by tento kabel byl použit, trasa zcela znehodnotí tyto historické prostory a nebude možné jejich další využití jako výstavních prostor. Proto byl zodpovědným projektantem Bc. Kubátem průřez napájecích kabelů změněn na AYKY 4x120+70. Tento kabel je možné uložit takovým způsobem, aby bylo v budoucnu možné jeho skrytí pod obložení a kryty.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel, na základě výsledků průzkumů a vyvolaných koncepčních změn.		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	X	
		realizační dokumentace		
		dodatek k PD	X	
dokumentace skutečného provedení		X		
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	COMIMPEX spol. s r.o.		
	náklady na změnu bez DPH		-27 821,00 Kč	
	výše DPH sazba: 21%		-5 842,41 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-33 663,41 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:	do 30.11.2016		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Vojtěch Zouhar	26.9.16	
	Projektant:	Bc. David Kubát	27.9.2016	
	Objednatel:	Bc. Igor Frait	27.9.2016	
přílohy	Přílohy:			

Předmět díla	MZM Brno - rekonstrukce zásobování elektickou energií			
Objekt				
Objednatel	Moravské zemské muzeum, p.o., Zelný trh 6, Brno			
Zhotovitel	COMIMPEX spol. s r.o.			
	Haškova 17, 638 00 Brno			
TDI				
Projektant	Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
Popis změny:	V průběhu revizních prací bylo zjištěno, že stávající propojovací kabel CYKY J 3x120+70 vykazuje nevyhovující izolační stav. Z tohoto důvodu byl tento kabel nahrazen kabelem novým. Jedná se o stávající propoj mezi rozváděči RH1 a RH2 Dietrichštejnského paláce.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel, na základě výsledků průzkumů a vyvolaných koncepčních změn.		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	X	
		realizační dokumentace		
		dodatek k PD	X	
dokumentace skutečného provedení		X		
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	COMIMPEX spol. s r.o.		
	náklady na změnu bez DPH		105 726,00 Kč	
	výše DPH sazba: 21%		22 202,46 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		127 928,46 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:	do 30.11.2016		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Vojtěch Zouhar	26.9.2016	
	Projektant:	Bc. David Kubát	27.9.2016	
	Objednatel:	Bc. Igor Frait	27.9.2016	
přílohy	Přílohy:			



Předmět díla	MZM Brno - rekonstrukce zásobování elektickou energií			
Objekt				
Objednatel	Moravské zemské muzeum, p.o., Zelný trh 6, Brno			
Zhotovitel	COMIMPEX spol. s r.o.			
	Haškova 17, 638 00 Brno			
TDI				
Projektant	Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
Popis změny:	V průběhu provádění díla, po provedení výkopových prací v prostoru uličky Václava Havla bylo zjištěno, že vstup do kabelového kanálu Ditrichštejnského paláce, je v prostoru který zabíhá pod vozovku zborcený a absolutně nevhodný pro instalaci kabelových vedení. Tato část kabel.kanálu byla stavebně opravena.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel, na základě výsledků průzkumů a vyvolaných koncepčních změn.		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD		X
		realizační dokumentace		
		dodatek k PD		X
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	COMIMPEX spol. s r.o.		
	náklady na změnu bez DPH		45 412,00 Kč	
	výše DPH sazba:	21%	9 536,52 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		54 948,52 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:	do 30.11.2016		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Vojtěch Zouhar	26.9.2016	
	Projektant:	Bc. David Kubát	27.9.2016	
	Objednatel:	Bc. Igor Frait	27.9.2016	
přílohy	Přílohy:			

Předmět díla	MZM Brno - rekonstrukce zásobování elektickou energií			
Objekt				
Objednatel	Moravské zemské muzeum, p.o., Zelný trh 6, Brno			
Zhotovitel	COMIMPEX spol. s r.o.			
	Haškova 17, 638 00 Brno			
TDI				
Projektant	Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
Popis změny:	V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že objekt Kapucínské náměstí 2/4 nebude na nové rozvody elektrické energie napojen. Z toho důvodu bylo kabelové vedení ukončeno ve sklepním prostoru objektu Kapucínské náměstí č.8, poblíž vstupu do kolektoru.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel, na základě výsledků průzkumů a vyvolaných koncepčních změn.		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla	X	
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	Způsob projekčního řešení změny:			
	zápis do SD	X		
	realizační dokumentace			
dodatek k PD	X			
dokumentace skutečného provedení	X			
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	COMIMPEX spol. s r.o.		
	náklady na změnu bez DPH		-37 687,00 Kč	
	výše DPH sazba: 21%		-7 914,27 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-45 601,27 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:	do 30.11.2016		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Vojtěch Zouhar	26.9.16	
	Projektant:	Bc. David Kubát	27.9.2016	
	Objednatel:	Bc. Igor Frait	27.9.2016	
přílohy	Přílohy:			

Předmět díla	MZM Brno - rekonstrukce zásobování elektickou energií			
Objekt				
Objednatel	Moravské zemské muzeum, p.o., Zelný trh 6, Brno			
Zhotovitel	COMIMPEX spol. s r.o.			
	Haškova 17, 638 00 Brno			
TDI				
Projektant	Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno			
Popis změny:	V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že objekty Rybárna, Zelný trh 7, Muzejní 295 F, Muzejní 295 H, Kapucínské náměstí 8, je třeba vybavit měřením. Dále je měření nutno osadit pro odběry nájemců v objektu Kapucínské náměstí 8.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel, na základě výsledků průzkumů a vyvolaných koncepčních změn.		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD	X	
		realizační dokumentace		
		dodatek k PD	X	
dokumentace skutečného provedení		X		
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	COMIMPEX spol. s r.o.		
	náklady na změnu bez DPH		53 338,00 Kč	
	výše DPH sazba: 21%		11 200,98 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		64 538,98 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:	do 30.11.2016		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Vojtěch Zouhar	26.9.2016	
	Projektant:	Bc. David Kubát	27.9.2016	
	Objednatel:	Bc. Igor Frait	27.9.2016	
přílohy	Přílohy:			