



„Výměna podlahových krytin budova Centrotex, Praha 4“

Číslo jednací: ZSM-144-18/OVZ-2017
Systémové číslo VZ: N006/17/V00007365



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„VÝMĚNA PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDOVA CENTROTEX, PRAHA 4“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 28. 12. 2017
číslo smlouvy Objednatele: ZSM-144/OVZ-2017
(dále jen „Smlouva o dílo“)


1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupené: JUDr. Ladislavem Mácou
generálním ředitelem Zařízení služeb pro MV
(dále též jen „Objednatel“)

a

H-FLOOR s.r.o.

se sídlem: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
IČO: 26948494
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 47676,
Datová schránka: 8p899bk
Bankovní spojení: 
Zastoupená: Jiřím Holíkem, jednatelem společnosti
(dále též jen „Zhotovitel“)

Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.



2. PŘEDMĚT DODATKU A DŮVOD JEHO SJEDNÁNÍ

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných stavebních prací („vícepráce“) v celkové výši **124 793,70 Kč** bez DPH.

Dle § 222 odst. 6 zákona se přitom jedná o práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Potřeba těchto prací vyvstala až při realizaci Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je snížení rozsahu provádění rozsahu provádění stavebních prací („méněpráce“), tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o dílo sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši **82 660,00 Kč** bez DPH.

2.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 není změna, respektive prodloužení doby plnění Díla dle Smlouvy o dílo.

2.4. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnových listech odsouhlasených oběma Smluvními stranami, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.

3. ZMĚNA CENY DÍLA

3.1. Celkový cenový nárůst související s výše uvedenými změnami dle § 222 odst. 4 a 6 zákona, o který se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje cena Díla, sjednaná v čl. 4.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:

bez DPH	42 133,70 Kč
DPH 21%	8 848,07 Kč
celkem včetně DPH	50 981,77 Kč



4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 1 níže připojují své vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 12. 2. 2018

Změnový list č. 2 ze dne 14. 3. 2018

Příloha č. 2: Výpočet limitů dle zákona

Zhotovitel

V dne






Jiří Holík
jednatel společnosti
H-FLOOR s.r.o.

Objednatel

V Praze dne 16. 04. 2018

JUDr. Ladislav Máca
generální ředitel
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		1
Identifikace akce:		
Název akce:	Výměna podlahových krytin budova Centrotex, Praha 4	
Číslo smlouvy:	ZSM-144/OVZ-2017	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Projektant:	H-FLOOR, Svitavská 500/7, 678 01 Blansko	
Předmět změnového listu:		
Změna v provedení soklu		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Změna v položkovém soupisu prací a dodávek		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:		
Původní zadání předpokládalo demontáž kobercových soklů cca 8 cm a na jejich místo nalepení řezaných PVC pásů. Poté ve spoji soklu s podlahou PVC překrytí tohoto spoje PVC soklem 32x32.		
Nové řešení:		
Během realizace bylo zhotovitelem navrženo nové řešení, jelikož během odstraňování obvodových kobercových lišt docházelo k poškození podkladu v místech demontovaných soklových lišt (nedalo se předpokládat, že bude podklad odtrhávat ve větším rozsahu, než byla původní lišta – Investor nemohl předvídat). Z tohoto důvodu zhotovitel navrhl řešení namísto užití řezaného soklu z PVC vč. jeho lepení a soklové lišty 32x32 mm jiným řešením, tedy nutné zapravení akrylovým tmelem a nalepením obvodové soklové lišty, celk. výška 6 cm Výrobce Döllken-Weimar, označení lišty WL60, barva č. 0913 (913), Barevný odstín 0913 nejlépe pasuje s vybraným dekorem Flexar 542-05. Zhotovitel garantuje a zaručuje se, že v tomto provedení dále zajistí řádné provedení, zapravení zakrytím tak, aby otrhané kusy spodních částí tapet (větší míra než současný sokl – trhalo se) u podlahy nebyly nevzhledné a byly řádně zakryty a zamalovány. Zodpovědnost za řádné zakrytí přebírá Zhotovitel H-FLOOR s.r.o. provádějící dle SoD: Výměnu podlahových krytin budova Centrotex, Praha 4 - H-FLOOR, tato zodpovědnost nemůže být v žádném případě převedena na Zhotovitele malířských prací, který není součástí dodávky a montáže dle této SoD protože ten tuto změnu nevyvolal.		
Zdůvodnění změny:		
Žádost Zhotovitele		
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
V případě schválení vedením ZSMV a vystavením dodatku ke SoD budou zapsány do Stavebního deníku a zmíněny v Zápisě z kontrolního dne		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		83 133,30 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		82 660,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		473,30 Kč
DPH 21%		99,39 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		572,69 Kč
Za Zhotovitele:		Za Objednatele
		
Jednatel společnosti H-FLOOR		Referent OI ZSMV
		
Datum: 5.2.2018		Datum: 22.2.2018
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval:		
		
Datum: 26.2.2018		

Výkaz výměr

PŘÍPOČTY (+)

ROZPOČET - materiál:

ČÁST A - Chodba 2.NP

	předpokládané spotřeby				
	koeficient	množství	jedn.	cena/jedn.	
akrylový tmel pro zapravení		9,60	kg	180,00	1 728,0 Kč
lepidlo na lepení lišt	0,06	29,50	kg	98,00	2 891,0 Kč
lišta obvodová Dollken WL60	1,02	182,58	bm	46,00	8 398,7 Kč

ROZPOČET - práce:

ČÁST A - Chodba 2.NP

	množství	jedn.	cena/jedn.	celkem
zapravení lišt u zdí	7,00	hod	185,00	1 295,0 Kč
montáž lišty obvodové	179,00	bm	37,00	6 623,0 Kč

ČÁST B - Kanceláře 2.NP

ROZPOČET - materiál:

	předpokládané spotřeby				celkem
	koeficient	množství	jedn.	cena/jedn.	
akrylový tmel pro zapravení		22,32	kg	180,00	4 017,6 Kč
lepidlo na lepení lišt	0,06	62,80	kg	98,00	6 154,4 Kč
lišta obvodová Dollken WL60	1,02	486,54	bm	46,00	22 380,8 Kč

ČÁST B - Kanceláře 2.NP

ROZPOČET - práce:

	množství	jedn.	cena/jedn.	celkem
zapravení lišt u zdí	18,00	hod	185,00	3 330,0 Kč
montáž lišty obvodové	477,00	bm	37,00	17 649,0 Kč

ROZPOČET - materiál:

ČÁST C - Kanceláře 5.NP

	předpokládané spotřeby				celkem
	koeficient	množství	jedn.	cena/jedn.	
akrylový tmel pro zapravení		4,65	kg	180,00	837,0 Kč
lepidlo na lepení lišt	0,06	10,68	kg	98,00	1 046,6 Kč
Lišta obvodová Dollken WL60	1,02	73,44	bm	46,00	3 378,2 Kč

ROZPOČET - práce:

ČÁST C - Kanceláře 5.NP

	množství	jedn.	cena/jedn.	celkem
zapravení lišt u zdí	4,00	hod	185,00	740,0 Kč
montáž lišty obvodové	72,00	bm	37,00	2 664,0 Kč

Celkem bez DPH

+ 83 133,3 Kč

Výkaz výměr

ROZPOČET ()

ROZPOČET - materiál:

ČÁST A - Chodba 2.NP

pvc na sokl

0,08*179

lepidlo na lepení soklu pvc + pvc pásku

pvc sokl 1363 32x32 mm

	koeficient	množství	jedn.	cena/jedn.	
		14,32	m2	223,00	3 193,76 Kč
	0,06	21,48	kg	66,00	1 417,28 Kč
	1,02	182,58	bm	29,20	5 331,54 Kč

ROZPOČET - práce:

ČÁST A - Chodba 2.NP

řezání a lepení PVC pásku výška 8 cm

montáž pvc soklu

	množství	jedn.	cena/jedn.	celkem
	179,00	bm	36,00	6 444,00 Kč
	179,00	bm	22,00	3 938,00 Kč

ČÁST B - Kanceláře 2.NP

ROZPOČET - materiál:

pvc na sokl

0,08*477

lepidlo na lepení soklu pvc + pvc pásku

pvc sokl 1363 32x32 mm

	koeficient	množství	jedn.	cena/jedn.	celkem
		38,16	m2	223,00	8 506,76 Kč
	0,06	57,24	kg	66,00	3 777,84 Kč
	1,02	486,54	bm	29,20	14 207,92 Kč

ČÁST B - Kanceláře 2.NP

ROZPOČET - práce:

řezání a lepení PVC pásku výška 8 cm

montáž pvc soklu

	množství	jedn.	cena/jedn.	celkem
	477,00	bm	36,00	17 172,00 Kč
	477,00	bm	22,00	10 504,00 Kč

ROZPOČET - materiál:

ČÁST C - Kanceláře 5.NP

pvc na sokl 0,08*72

lepidlo na lepení soklu pvc + pvc pásku

pvc sokl 1363 32x32 mm

	koeficient	množství	jedn.	cena/jedn.	celkem
		5,76	m2	223,00	1 284,56 Kč
	0,06	8,64	kg	66,00	570,24 Kč
	1,02	73,44	bm	29,20	2 144,48 Kč

ROZPOČET - práce:




ČÁST C - Kanceláře 5.NP

řezání a lepení PVC pásku výška 8 cm

montáž pvc soklu

	množství	jedn.	cena/jedn.	celkem
	72,00	bm	36,00	2 592,00 Kč
	72,00	bm	22,00	1 584,00 Kč

**Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

Změnový list číslo		2
Identifikace akce:		
Název akce:	Výměna podlahových krytin budova Centrotex, Praha 4	
Číslo smlouvy:	ZSM-144/OVZ-2017	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Projektant:	H-FLOOR, Svitavská 500/7, 678 01 Blansko	
Předmět změnového listu:		
Změna ve spotřebě stěrky na ruční vyhlazení podkladu		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Změna v položkovém soupisu prací a dodávek		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:		
Původní zadání předpokládalo spotřebu stěrky na ruční vyhlazení podkladu 2,00 kg/m ² , celkově stěrky 2 538,60 kg na clk. plochu 1 269 m ² .		
Nové řešení:		
Při demontáži (stržení) původní kobercové krytiny se podklad trhal včetně původních stěrek a lepidlem spojený podklad s kobercem. V exponovaných místech se trhal a zůstávali na podkladu nitě. Kobercové nitě z původních vpíchaných koberců jsou v takovém rozsahu plochy podlahy, protože tyto nelze jiným způsobem odstranit. Zhotovitel navrhuje lití nivelačních stěrek ve větší tloušťce, z tohoto důvodu vzrostla spotřeba ručních vyhlazovacích stěrek o 2 104,00 kg oproti původním předpokladům spotřeby tohoto materiálu. Nové řešení navržené Zhotovitelem přebírá Zhotovitel H-FLOOR s.r.o. provádějící dle SoD: Výměnu podlahových krytin budova Centrotex, Praha 4. Důvod změny: toto řešení dle vyjádření Zhotovitele je nutné pro vytvoření rovného podkladu a nelze je jiným způsobem nahradit. Rovinnost podkladní a nášlapné vrstvy se řídí dle aktuální normy ČSN 74 4505. Tedy pro typ podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (kanceláře).		
Zdůvodnění změny:		
Žádost Zhotovitele		
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
V případě schválení vedením ZSMV a vystavením dodatku ke SoD budou zapsány do Stavebního deníku a zmíněny v Zápise z kontrolního dne		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		41 660,40 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		41 660,40 Kč
DPH 21%		8 748,68 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		50 409,08 Kč
Za Zhotovitele:		Za Objednatele
Jiří Holík		Pamula Marek DiS.
Jednatel společnosti H-FLOOR		Referent OI ZSMV
		
Datum: 12.03.2018		Datum: 12.03.2018
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval:		
		
	Datum: 16.3.2018	

Výkaz výměr

PŘÍPOČTY (+)

ROZPOČET - materiál:

ČÁST A - Chodba 2.NP

stěrka na ruční vyhlazení podkladu

koeficient	množství	jedn.	cena/jedn.	
2	174,52	kg	19,80	3 455,5 Kč

ROZPOČET - práce:

ČÁST A - Chodba 2.NP

množství	jedn.	cena/jedn.	celkem
----------	-------	------------	--------

ČÁST B - Kanceláře 2.NP

ROZPOČET - materiál:

stěrka na ruční vyhlazení podkladu

koeficient	množství	jedn.	cena/jedn.	celkem
	1 763,02	kg	19,80	34 907,8 Kč

ČÁST B - Kanceláře 2.NP

ROZPOČET - práce:

množství	jedn.	cena/jedn.	celkem
----------	-------	------------	--------

ROZPOČET - materiál:

ČÁST C - Kanceláře 5.NP

stěrka na ruční vyhlazení podkladu

koeficient	množství	jedn.	cena/jedn.	celkem
	166,52	kg	19,80	3 297,1 Kč

ROZPOČET - práce:

ČÁST C - Kanceláře 5.NP

množství	jedn.	cena/jedn.	celkem
----------	-------	------------	--------

Celkem bez DPH

+ 41 660,4 Kč

**Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací) - veřejná zakázka na stavební práce
"Výměna podlahových krytin budova Centrotex, Praha 4"**

HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zadávacího řízení			cena bez DPH	cena s DPH
A	Předpokládaná hodnota stavebního díla stanovená projektantem v rozpočtu stavby:	rozpočet:	932 078,50 Kč	1 127 814,99 Kč
B	Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy (nové stavební práce dle § 100 odst. 3) stanovená v zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty díla (výpočet: A* uvedená hodnota v %):	0%	0,00 Kč	0,00 Kč
C	Předpokládaná hodnota VZ (tj. včetně výhrazené změny závazku, výpočet: A+B):	Předpokládaná hodnota VZ:	932 078,50 Kč	1 127 814,99 Kč
D	Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem (tzv. původní hodnota závazku):	Smluvní cena: (základ pro výpočet %)	696 829,00 Kč	843 163,09 Kč

VÝHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 100 - nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66 (pouze nové práce, nikoliv méněpráce)				
E	Max. limit pro uplatnění výhrady v JŘBU stanovený dle § 66 písm. e), tj. max. plus 30% k předpokládané hodnotě nových stavebních prací (výpočet: B*1,3):	maximálně:	0,00 Kč	
F	Max. limit pro uplatnění výhrady stanovený dle § 66 písm. e) z ceny původní veřejné zakázky (výpočet: D*0,3):	maximálně:	209 048,70 Kč	
G	Maximální hodnota nových stavebních prací zadanych v JŘBU je: (výpočet: vybere se nižší hodnota z E a F)	maximálně:	0,00 Kč	
	Nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66 - smlouva ze dne:			
	Nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66 - smlouva ze dne:			
	Nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66 - smlouva ze dne:			
	Čerpáno celkem:		0,00 Kč	0,00%
	K vyčerpání zbývá:	maximálně:	0,00 Kč	

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 122 odst. 4 (de minimis), která nemění celkovou hodnotu v případě voličské počítá se absolutní hodnotou všech změn, tj. Vícepráce (+) méněpráce (-)			
	hodnota změny musí být nižší, než finanční limit pro nadlimitní VZ na stavební práce, který je:	nižší než:	149 224 000,00 Kč
	hodnota změny musí být nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy, která je (výpočet: D*15%):	nižší než:	104 524,35 Kč
	Nepodstatná změna závazku může být sjednána dodatkem smlouvy ve výši:	nižší než:	104 524,35 Kč
	Sjednaná nepodstatná změna závazku:		Vícepráce (+)
Dod. I	změnový list č. 1	41 660,40 Kč	41 660,40 Kč
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
		Čerpáno celkem za vícepráce a méněpráce:	
	Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):		41 660,40 Kč
	Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		8 748,68 Kč
	Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		50 409,08 Kč
	Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:		41 660,40 Kč 5,03%
	K vyčerpání zbývá:	nižší než:	62 863,95 Kč

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKŮ dle § 121 odst. 5

dodatečně stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné

Hodnota dodatečných stavebních prací (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: (výpočet D*50%)	maximálně:	348 414,50 Kč	
Sjednaná nepodstatná změna závazku:		Vícepráce (+)	Méněpráce (-)
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
Čerpáno celkem za vícepráce a méněpráce:		0,00 Kč	0,00 Kč
Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):		0,00 Kč	
Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		0,00 Kč	
Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		0,00 Kč	
Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:		0,00 Kč	0,00%
K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota):	maximálně:	348 414,50 Kč	

NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 212 odst. 6 změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednáje s náležitou péčí nemohl předvídat			
Hodnota změny (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: (výpočet D*50%)		maximálně:	348 414,50 Kč
Sjednaná nepodstatná změna závazku:			Vícepráce (+)
Dodatek 1	změnový list č. 2	473,30 Kč	83 133,30 Kč
		0,00 Kč	
		0,00 Kč	
		0,00 Kč	
		0,00 Kč	
		0,00 Kč	
		0,00 Kč	
		0,00 Kč	
		0,00 Kč	
		0,00 Kč	
		0,00 Kč	
		0,00 Kč	
		0,00 Kč	
		0,00 Kč	
Čerpáno celkem za vícepráce a méněpráce:			83 133,30 Kč
Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):			473,30 Kč
Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):			99,39 Kč
Vliv na změnu ceny díla (s DPH):			572,69 Kč
Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:			182 621,20 Kč 52,79%
K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota):		maximálně:	182 621,20 Kč

CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST dle § 222 odst. 9			
Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací realizovaných dle odst. 5 a 6 nesmí překročit 30% původní hodnoty závazku při odečtení neprovedených stavebních prací, tj. musí být	maximálně:	209 048,70 Kč	
Rekapitulace odst. 5 (práce nezbytné)		0,00 Kč	
Rekapitulace odst. 6 (práce, které zadavatel nemohl předvídat)		473,30 Kč	
Vliv na změnu ceny díla a v procentech z původní hodnoty závazku:		473,30 Kč	0,27%
K vyčerpání zbývá:	maximálně:	208 575,40 Kč	

Původní hodnota závazku sjednaná ve smlouvě o dílo (<i>základ pro výpočet %</i>):	Smlouva o dílo:	696 829,00 Kč	
Vliv na změnu ceny díla CELKEM a v procentech z původní hodnoty závazku:	Změnové listy, Dodávky SoD:	42 139,70 Kč	6,05%
Investiční náklady celkem bez DPH:	bez DPH		738 962,70 Kč
DPH 21%:	DPH 21%		155 182,17 Kč
Investiční náklady celkem s DPH:	S DPH		894 144,87 Kč