



Dohoda o narovnání formou Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-9857/DOP/2016

číslo objednatele: S-9857/DOP/2016

číslo zhotovitele: 2016/0073

Zhotovení projektové dokumentace na akci s názvem:
„II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001“

(uzavřená dle § 1903 a násl. OZ)

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem,
radním pro oblast investic a veřejných zakázek na základě pověření ze dne 25.10.2017
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu:

ve věcech technických zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o.
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
bankovní spojení: KB a.s. Brno-město
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 3996

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel, dále společně také jako „**Smluvní strany**“, se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na následujícím textu Dohody o narovnání formou Dodatku č. 2 (dále též jen „**Dohoda**“) ke Smlouvě o dílo č. S-9857/DOP/2016 (dále jen „**Smlouva**“) ze dne 7. 6. 2016



na akci „Zhotovení projektové dokumentace na akci II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 1. 2017 :

I. Předmět dohody

1. Vzhledem ke skutečnosti, že oboustranně podepsaný originál Dodatku č. 1 ze dne 10. 1. 2017 ke Smlouvě byl Zhotoviteli prokazatelně doručen až dne 15.2.2017, nebylo možné dodržet termíny pro vyhotovení PD pro územní řízení tak, jak byly stanoveny ve Smlouvě a Dodatku č. 1. Smluvní strany se proto v březnu 2017 dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jehož předmětem mělo být přiměřené posunutí termínu pro zhotovení Díla, a to ke dni 3. 4. 2017, tak, že:

Text článku III. Doba a místo plnění, bodu 3.1.1 Smlouvy se mění takto:

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících lhůtách:
 - 3.1.1 PD pro územní řízení vyhotoví Zhotovitel do 3. 4. 2017;
 - 3.1.2 Zhotovitel předal dílo k 3. 4. 2017 V současné době je zažádáno o vydání Územního rozhodnutí.
2. Dodatek č. 2 však nebyl proti očekávání z administrativních důvodů předložen Radě kraje Objednatele ke schválení, čímž došlo k uplynutí dílčího termínu plnění (PD pro územní řízení) bez jeho prodloužení.
3. Zhotovitel však fakticky předal čistopis PD pro územní řízení dne 3. 4. 2017 a Objednatel uhradil sjednanou částku za PD dne 15. 5. 2017.
4. Objednatel stvrzuje podpisem této Dohody, že předmětnou část plnění přijal v původně dohodnutém termínu do 3. 4. 2017 a Zhotovitel se tak ve skutečnosti nedostal do prodlení. Objednatel prohlašuje, že proti Zhotoviteli nebude z důvodu nedodržení termínu dílčího plnění „PD pro územní řízení“ uplatňovat žádné sankce.
5. Smluvní strany konstatují, že tímto narovnáním nebudou mít vůči sobě v souvislosti s nedodržením termínu dílčího plnění „PD pro územní řízení“ pro akci Zhotovení projektové dokumentace na akci s názvem: „II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001“ žádné pochybnosti, závazky či nároky.
6. Plnění ze Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 před účinností této Dohody o narovnání formou Dodatku č. 2 se považuje za řádné plnění podle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 neupravené touto Dohodou o narovnání ve formě Dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.
2. Tato Dohoda je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž 2 obdrží Zhotovitel a 3 obdrží Objednatel.
3. Tato Dohoda o narovnání formou Dodatku č. 2 ke Smlouvě byla schválena usnesením Rady kraje č. 069-04/2018/RK ze dne 5. 2. 2018
4. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jejího podpisu.
5. Nedílnou součástí Dohody je následující příloha:


Příloha č. 1: Časový harmonogram plnění Smlouvy, která nahrazuje Přílohu č. 3

Dodatku č. 1 ze dne 10. 1. 2017 (která nahradila Přílohu č. 3 Smlouvy)

V Brně dne **12 -02- 2018**

V Praze dne **13 -03- 2018**

Za Zhotovitele



Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti

Za Objednatele



MVDr. Josef Řihák
Radní pro oblast investic a veřejných
zakázek

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ

kalendářní dny

PODPIS SMLOUVY O DÍLO (dále jen SoD)+SCHVÁLENÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

ZAMĚŘENÍ (lhůta 30-ti dnů od podepsání SoD)	30
PRŮZKUM (IGP, korozní, dendrologický,...) (lhůta 30-ti dnů od podepsání SoD)	30
ZAMĚŘENÍ a DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM v rozsahu dle dodatku č. 1 (lhůta 21-ti dnů od podepsání DODATKU č. 1 k SoD)	21
ZÁBOROVÝ ELABORÁT (lhůta 45-ti dnů od podepsání SoD a schválení technického řešení)	45
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (do 3.4.2017)	45
IČ PRO ŽÁDOST O VYDÁNÍ ÚR (lhůta 180-ti dnů od DÚR)	180
MAJETKOPRÁVNÍ ČINNOST (lhůta 180-ti dnů od DÚR)	180
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VČ. NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (lhůta 120-ti dnů od vydání ÚR)	120
IČ PRO ŽÁDOST O VYDÁNÍ SP (lhůta 120-ti dnů od DSP)	120
STAVEBNÍ POVOLENÍ, VČ. NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI	
VÝKAZ VÝMĚR (lhůta 30-ti dnů od vydání SP)	30
POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY (lhůta 30-ti dnů od vydání SP)	30

V Brně dne

12 -02- 2018



Projekt
s.r.o.
náměstí 5
602 00 BRNO

Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti

