

Dušan Cigánek
739 73 Čeladná 536
IČ: 44914351
DIČ: CZ5211171208


Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 23/231/59/2017 ze dne 29. 11. 2017

(dále jen „Dodatek“)

mezi smluvními stranami, kterými jsou



Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:	Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce:	Mgr. Pavel Krejčí, pověřen zastupováním ústředního ředitele ČSSZ
Jednající:	Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
IČO:	00006963
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	
ID datové schránky:	49kaiq3

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Cigánek Dušan

Sídlo:	Čeladná č. 536
Zastoupený:	Cigánek Dušan
IČO:	44914351
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)



I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 29. 11. 2017 smlouvu č. 23/231/59/2017 za účelem vybudování výtahu v budově Okresní správy sociálního zabezpečení Frýdek-Místek (dále jen „OSSZ Frýdek-Místek;“) na adrese Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek, za podmínek dále stanovených touto Smlouvou (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. II. odst. 2. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Zhotovitel se zavazuje k provedení Předmětu plnění v těchto termínech:

Předání a převzetí staveniště: do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.

Zahájení stavebních prací: do 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů od termínu pro předání a převzetí staveniště uvedeného výše.

Dokončení stavebních prací: do 5 (slovy: pěti) měsíců od termínu zahájení stavebních prací uvedeného výše.

2. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že se mění Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací, jejíž nové znění je součástí tohoto Dodatku.

III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném, Objednatelem.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v 5 (slovy: pěti) vyhotoveních, z nichž 2 (slovy: dvě) vyhotovení obdrží Zhotovitel a 3 (slovy: tři) vyhotovení obdrží Objednatel.




4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož tento Dodatek obě Smluvní strany stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 18-04-2018

V Praze dne

Za Objednatele



Ing. Stanislav Stehlik
ředitel odboru hospodářské správy

Za Zhotovitele:

Dušan Cigánek

739 12
IČ:
DIČ:



Cigánek Dušan



HARMONGRAM POSTUPU PRACÍ - aktualizace k 5.4.2018

Název stavby: OSSZ Frýdek - Místek - přístavba výtahu

Objednatel: Česká správa sociálního zabezpečení

Zhotovitel: Cigánek Dušan

2018	prosinec		leden			únor			březen				duben				květen						
	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Týden																							
Stavební díl	původní předpoklad postupu prací																						
Zařízení staveniště (oplocení atd.)																							
Zemní práce																							
Monolitické konstrukce																							
Hydroizolace spodní stavby																							
Montáž prostorového lešení																							
Demontáž prostorového lešení																							
Střešní plášť vč. klemp. prvků																							
Zdivo z keramických tvárnic																							
Vnitřní omítky																							
Malby + nátěry																							
Stavební úpravy ve stáv. objektu																							
Montáž výtahu																							
Montáž fasádního lešení																							
Zateplení fasády - ETICS																							
Demontáž fasádního lešení																							
Zpevněné plochy																							


Zahájení stavebních prací 19.12.2017
Ukončení stavebních prací 18.5.2018

Zpracoval : 

1/ Vzhledem k tomu, kdy klimatické podmínky neumožňovaly realizovat stavební práce dle harmonogramu, fixto dny vychází ze zápisů uveděných ve stavební deníku
22.1., 24.1., 25.1., 26.1., 27.1., 28.1., 1.3., 2.3., 3.3., 4.3., 5.3., 6.3., 7.3., 17.3., 18.3., 19.3., 20.3., 21.3., 27.3., celkem 19 dní.

2/ Z důvodu stavební neoprávněnosti a vzhledem k kapacitním omezením dodavatele výtahu, se nastup na montáž technologie výtahu posunula o cca 14 dní, od doby, kdy je vše připraveno na montáž.

Celková doba prodloužení termínu je 29 dnů, tzn. 19.4.2018 + 29 dnů = 18.5.2018



Dušan
7391



Dušan Cigánek
739 12 Celadná 536E
IC: 44914351 ③
D/C: CZ221111208