

Dodatek č.1

SMLOUVA O DÍLO **číslo: 2017028**

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu §2586 a následujících z. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník

ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL: **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

Adresa: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Ing. Ladislavem Lejsalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Bohumil Alexa, vedoucí ÚTP/GIS
Eduard Sedlář, vedoucí PV

IČ: 49451871 Bankovní spojení: Komerční banka
DIČ: CZ49451871 č. účtu: xxx

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 1147.

1.2. ZHOTOVITEL : **AQOL s.r.o.**

Adresa : Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zastoupený : Ing. Lukášem Zimmermannem,
jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Zimmermann
- ve věcech technických: Ing. Ivo Vzatek

IČ: 05109469 Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
DIČ: CZ05109469 č. účtu: xxx

Společnost AQOL s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 66289.

Dne 11.1.2018 proběhlo projednání zpracovávané projektové dokumentace za účasti obou smluvních stran. I přes specifikaci rozsahu rekonstrukčních prací, která je přílohou č.1 této smlouvy o dílo, byly při podrobném projednávání jednotlivých objektů resp. místností, jež jsou předmětem rekonstrukce, nalezeny body, které objednatel požaduje do projektu zapracovat, a které nebyly zahrnuty v příloze č.1 smlouvy č.2017028 ze dne 25.10.2017. Jelikož projekční zpracování těchto požadavků není nezanedbatelné z pohledu dodržení smluvních termínů a má dopad i na cenu díla, je v souladu s bodem 4.4 smlouvy, smluvními stranami uzavřen tento dodatek č.1.

ČL. 3. ROZSAH A OBSAH DÍLA

3.3 Podrobný popis rozsahu rekonstrukčních prací je popsán **v příloze č.1**, která je nedílnou součástí smlouvy.

Na základě zápisu z jednání ze dne 11.1.2018 bude projektová dokumentace dále řešit:

a) obecně

- Kamerový systém areálu Minimálně 2 kamery snímající, pokud možno celý soubor budov ČS včetně přenosu na dispečink.
- Výměnu hlavního rozvaděče NN pod transformátorem.

b) armaturní komora

- Vybourat a zazdít luxfery jak do dvorku, tak ven.
- Všechny prostupy do akumulace vybourat a přetěsnit bobtnavým páskem po obvodu otvoru a po obvodu potrubí.
- Provést nucené odvětrání ven, sání ze dvorku.
- Nové vstupní dveře. Plastové, zateplené.
- Omítky na stropě a stěnách 100 % osekát. Znovu omítnout – s ohledem na propustující vlhkost difuzně otevřený systém.
- Na podlahu gletovaný spádový beton.
- Schody přestěrkovat. Nové nerezové zábradlí.
- Doplnění a výměna elektroinstalace v armaturní komoře.

c) vstup do akumulací

- Zřídit osvětlení.
- Zazdít odvětrání mřížkami ven.
- Nové nucené odvětrání prostoru do věže.
- Dobetonovat podlahu k ráům poklopů.

d) garáž, sklad chlornanu

- Nová elektroinstalace včetně prachotěsných svítidel

e) Komunikace a vnější prostory

- Odpadní potrubí z ČS vyměnit až po Š100A.

ČI. 5. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dílo v těchto termínech:

- dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby: **do 15.3.2018**
- inženýrská činnost do podání žádosti o stavební povolení: **do 30.4.2018**

ČL.7. CENA DOKUMENTACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.9 K celkové ceně díla uvedené v bodu 7.1 SoD ve výši 550 416,- Kč bez DPH bude připočtena níže uvedená částka spojená se zpracováním požadavků doplněných dodatkem č.1 k bodu 3.3 smlouvy.

Pol.	Popis	hod	Kč/hod	Celk. Kč
1	projekční zpracování stavební části	48	660	31 680,00
2	projekční zpracování elektro části	24	660	15 840,00
Celkem bez DPH				47 520,00

ČI. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

10.7 Dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana po jeho podepsání obdrží dvě vyhotovení.

V Kroměříži, dne
Objednatel:

V Olomouci, dne
Zhotovitel:

Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva

Ing. Lukáš Zimmermann
jednatel společnosti