

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0002/18

č. smlouvy zhotovitele: 5627 / 2017

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/42820: TRAPLICE“

uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s. r. o.
Adresa:	Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 38267
IČ:	262 29 455
DIČ:	CZ26229455
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX jednatel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0002/18 ze dne 10. 1. 2018 z těchto důvodů:
Souběžně s realizací stavebních prací musí být realizovány práce na výstavbě nové jednotné kanalizace, jejímž investorem je obec Traplice. Práce na výstavbě nové kanalizace se z důvodu komplikací při zajišťování financování nepodařilo zahájit v dohodnutém termínu (2. 4. 2018). Vzhledem k tomu, že stavební práce obou investorů spolu bezprostředně souvisí, není možné zahájit realizaci stavebních prací na objektech objednatele v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. Na základě jednání mezi zástupci objednatele, obce Traplice a zhotovitele dochází k posunu

termínu zahájení stavebních prací na 9. 5. 2018.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 2.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:

2. Termín zahájení stavebních prací: 9. 5. 2018

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne xxxxxxxxxxxx

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: