

**Dodatek č. 3 ke**  
**Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**  
**pro veřejnou zakázku na část 8 s názvem**  
**„Silnice III/2825 Sýkořice – Žlábek, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2016267/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 1234/16-601

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

**Konsorcium „SATRA – APIS – M-PROJEKCE – SILNICE II. A III. TŘÍDY 2016 1. ETAPA**

zastoupené vedoucím členem **SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha 2

zastoupená Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

IČ: 18584209

DIČ: CZ18584209

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha

číslo účtu: XXXXXXXXXX

zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

řádným členem konsorcia je společnost **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem: Ohradní 24B, 140 00 Praha 4, IČ: 61853267

řádným členem konsorcia je společnost **M-PROJEKCE s.r.o.**

se sídlem: Resslova956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 05061415

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 8 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 – 1. etapa“, dne 22. 2. 2017 Dodatek č. 1 a dne 18. 1. 2018 Dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 405 dnů od odpadnutí Objektivní překážky.

3. Dne 27. 3. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 26. 3. 2018 na posun plnění dílčího smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti, a to z důvodů průtahů při získání smluv o možnosti provést stavbu na cizím pozemku.
4. Stavební řízení bylo zahájeno 15. 3. 2018, termín pro ústní jednání navržený stavebním úřadem je pak 17. 4. 2018. Pro povolení stavby je potřeba získat pro vyjádření a souhlasy ZPF a PUPFL souhlasy vlastníků dotčených pozemků, které nejsou v současné době, i přes veškerou snahu a urgence, k dispozici. Řízení ve věci vyjmutí z PUPFL tak nadále probíhá. Dále byly obdrženy nové požadavky na podobu a umístění autobusových zastávek ze strany NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
  - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 585 dnů od odpadnutí objektivní překážky.**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou, dne: 18.4.2018

V Praze, dne: 12.4.2018

---

Ing. Jan Růžička, ředitel  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,  
příspěvkovou organizaci**

---

Ing. Ludvík Šajtar, jednatel  
za **Konsorcium "SATRA-  
APIS – M-PROJEKCE-  
SILNICE II. a III. TŘÍDY  
2016 1. ETAPA"**