

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
investic	Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s. , Bohumín,
Č.účtu:	1721638359/0800
1.2. Zhotovitel:	SEMITA-DS s.r.o.
Sídlo:	Veřovice 171 742 73 Veřovice
Zastoupený:	p. Jiřím Válkem, jednatelem
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	p. Jiří Válek
b) technických:	p. Jiří Válek, p. Antonín Kořistka
IČ:	03829707
DIČ:	CZ03829707
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín
Č. účtu:	269136592/0300

Chodník ul. Ostravská a Čs. armády, Starý Bohumín

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne

22. 1. 2018 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla dle skutečně provedených prací a v důsledku dodatečných prací zjištěných při realizaci stavby,
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem více a méně prací. Jedná se o provedení předmětu díla dle skutečně provedených prací:

- a) při realizaci zjištěny další vrstvy živice, které bylo nutno odbourat,
- b) v místě rýhy pro kanalizaci nutnost odbourání betonu
- c) osazení další kanalizační vpusti
- d) navýšení chybějícího množství podkladu ze štěrkodrtí v místě svahu
- d) odpočet části dopravního značení dle skutečností

III.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 22. 1. 2018, na realizaci stavby, které jsou doloženy formou položkových rozpočtů zhotovitele se mění následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	1.302.705,30	273.568,00	1.576.273,00
Dodatek č. 1	271.269,66	56.966,63	328.236,29
Cena SOD + dod.č.1 celkem	1.573.974,96	330.534,63	1.904.509,29

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 22. 1. 2018 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 11. 4. 2018

V Bohumíně dne 11. 4. 2018

.....

za objednatele:

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

.....

za zhotovitele:

Jiří Válek v. r.
jednatel firmy