

V článku 4. Způsob plnění předmětu Smlouvy se ruší bod 4.11.

Nové úplné znění článku 5 a článku 8, bodu 8.1. Smlouvy je:

5. Čas a místo plnění

5.1. Mandatář se zavazuje, že předmět této smlouvy splní v následujících etapách a termínech:

Činnost	Komentář	Termín plnění
Zahájení prací po uzavření smlouvy a udělení plné moci Mandanta Mandatáři k zastoupení pro realizaci předmětu této Smlouvy		31.1.2012
Zpracování a předání návrhu DSP+ ZDS k projednání. Předání návrhu DSP+ZDS k odsouhlasení Mandantovi, 2 x tištěné paré, 1x CD.		31.10.2012
Projednání návrhu DSP+ZDS a další činnosti dle odst. 3.3.2. Smlouvy.	V průběhu 4 – 7 měsíců po zpracování návrhu ZDS k projednání a jeho odsouhlasení Mandantem.	31.5.2013
Projednání návrhu DSP+ZDS a další činnosti dle odst. 3.3.2. Smlouvy.	V průběhu 2 měsíců po zpracování aktualizovaného návrhu ZDS dle požadavků správců inženýrských sítí a v souladu s novou digitální mapou k projednání.	31.7.2013
Zajištění pozemkové agendy dle odst. 3.4.1. až 3.4.5. Smlouvy.	Průběžně v rámci plnění předmětu Smlouvy. Nejpozději k termínu podání žádosti o stavební povolení. Výsledky plnění jsou odvislé především od postojů a požadavků vlastníků pozemků a jejich součinnosti.	2.9.2013
Zpracování čístopisu DSP+ZDS na základě výsledků z projednání návrhu DSP+ZDS a jeho předání Mandantovi. Kompletace podkladů a podání žádosti o stavební povolení u vodoprávních úřadů.	Plnění je limitováno úspěšným projednáním pozemkové agendy a je také odvislé především od postojů a požadavků vlastníků pozemků a jejich součinnosti.	2.9.2013
Vydání stavebních povolení Vodoprávní úřady	Předmětná stavba je liniová s velkým počtem účastníků stavebního řízení (vlastníci pozemků). Lze předpokládat využití institutu doručování oznámení a rozhodnutí stavebního úřadu prostřednictvím veřejné vyhlášky – časová náročnost minimálně cca 2,5 měsíce od podání žádosti. Vydání SP je závislé na lhůtách vyplývajících ze stavebního, příp. správního řádu a na případných stanoviskách, vyjádřeních a námitkách vznesených ve stavebním řízení.	30.11.2013
Pravomocné stavební povolení	bez odvolání proti vydanému SP	31.12.2013

5.2. V případě, že bude zcela zjevné, že nemohou být dodrženy termíny plnění uvedené v bodě 5.1. z důvodů, které nebude moci mandantář ovlivnit v důsledku působení třetího subjektu (zejména neúměrné prodloužení stavebního řízení na vodoprávních úřadech), bude tento nesoulad řešen písemným dodatkem dle bodu 14.2.

5.3. Místem plnění je sídlo Mandanta, nebude-li operativně dohodnuto jinak.

8. Platební podmínky

8.1. Odměna je splatná na účet Mandatáře podle následujícího platebního kalendáře:

Faktura	Okamžik vystavení faktury	Termín plnění	Částka bez DPH
č. 1	Po zpracování návrhu DSP+ZDS	31.10.2012	ve výši 54% smluvní ceny
č. 2	Po projednání návrhu DSP+ZDS	31.7.2013	ve výši 26% smluvní ceny
č. 3	Po projednání pozemkové agendy a podání žádosti o stavební povolení	2.9.2013	ve výši 10% smluvní ceny
č. 4	Po vydání pravomocného SP nebo ukončení stavebního řízení jiným způsobem v souladu se stavebním zákonem	31.12.2013	ve výši 10% smluvní ceny

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží každá Smluvní strana po jednom.

Smluvní strany vážně a srozumitelně prohlašují, že dodatek smlouvy byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu se zněním dodatku č. 2 smlouvy připojují oprávnění zástupci Mandanta a Mandatáře své podpisy.

Za Mandanta:

Za Mandatáře:

V Příbrami dne

V Č. Budějovicích dne

.....
Ing. Václav Plojhar
vedoucí o. z.

.....
Ing. Tomáš Jindra, MBA
jednatel

.....
Ing. Jan Blažek
jednatel