

## **DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: **E618-S-14014/2016/Pal**, číslo smlouvy Zhotovitele: **7062/MP**  
ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 11. 1. 2017 (dále jen „smlouva“)

## **NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

### **Název zakázky:**

**„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek  
Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)“**

Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S14014/2016/Pal**

ISPROFOND: 5323520022

a

**společnost: „MP+SP+SEU – Plzeň-Domažlice-SRN 2. stavba“ zastoupená**

#### **Společníkem 1**

##### **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

#### **Společníkem 2**

##### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 2

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva



**Společníkem 3**

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 2

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem

**Korespondenční adresa:**

METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 7062/MP

**PREAMBULE**

Důvodem uzavření Dodatku č. 2 je zjištění svahových deformací při základním geotechnickém průzkumu v obci Vejprnice, nad železniční tratí Plzeň – Česká Kubice, v km 118,150 – 118,320. Z výše uvedených důvodů je nutno projednat a na úrovni SŽDC s.o. odsouhlasit další postup řešení a ten následně zohlednit ve výsledném technickém řešení. Uvedený zásah má dopad na posun smluvně stanovených termínů plnění.

**I.**

Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-14014/2016/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 7062/MP, ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 11. 1. 2017, ve znění dodatku č. 1, takto:

**1) Článek 5, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- Ruší se stávající text odst. 5.13 ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<a href="#">Příloha č. 1:</a>	Specifikace Díla
<a href="#">Příloha č. 2:</a>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 05/16
<a href="#">Příloha č. 3:</a>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16 c) Zvláštní technické podmínky
<a href="#">Příloha č. 4:</a>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<a href="#">Příloha č. 5:</a>	Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
<a href="#">Příloha č. 6:</a>	Oprávněné osoby
<a href="#">Příloha č. 7:</a>	Seznam požadovaných pojištění
<a href="#">Příloha č. 8:</a>	Seznam subdodavatelů
<a href="#">Příloha č. 9:</a>	Související dokumenty



## 2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-14014/2016/PaI, číslo smlouvy Zhotovitele: 7062/MP, ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 11. 1. 2017 ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:

[Příloha č. 1 \(Příloha č. 5 Smlouvy\)](#): Harmonogram plnění- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

V Praze dne 29-03-2018

**Ing. Lubor Hruběš**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Praze dne 26-03-2018  
na základě plné moci za společnost  
„MP+SP+SEU – Plzeň-Domažlice-SRN 2. stavba“

**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.



Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců od podpisu SoD</b>	Dílčí plnění obsahující zpracování podrobného geotechnického průzkumu, koncept návrhu technického řešení k projednání na profesních poradách včetně návrhu skladby SO, PS k odsouhlasení	Protokol o provedení díla, digitální forma konceptu návrhu technického řešení k projednání, včetně návrhu skladby SO, PS (10% celkové ceny díla bez DPH)
<b>2. dílčí etapa: Etapy 2a) i 2b)</b>	<b>Do 11 měsíců od podpisu SOD, nejpozději však do 30. 11. 2017</b>	Profesně projednaný návrh technického řešení se zpracovanými požadavky k připomínkování odbornými útvary SŽDC a ČD, rámcový propočet CIN, návrh EH	Protokol o provedení díla, digitální forma návrhu technického řešení k připomínkám včetně propočtu CIN a návrhu EH (20% celkové ceny díla bez DPH)
<b>3. dílčí etapa Etapa 3a)  Etapa 3b)</b>	<b>do 10. 4. 2018  do 15. 6. 2018</b>	Dopracování konceptu k připomínkám dle dodatku č. 2  Konferenční projednání připomínek odborných útvarů SŽDC a ČD včetně jejich zpracování. Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále jen CK MD) včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN na základě SR ve stádiu 2.	Protokol o provedení díla  Protokol o provedení díla, Záměr projektu v listinné i digitální formě (20% celkové ceny díla bez DPH)
<b>4. dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce od schválení ZP v CK</b>	Zpracování a odevzdání kompletního a	Protokol o provedení díla,



	<b>MD</b> <b>(předpokládaný termín do 15</b> <b>měsíců od podpisu SoD)</b>	úplného Oznámení EIA	Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě  (10% celkové ceny díla bez DPH)
<b>5. dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců od ukončení procesu</b> <b>EIA (vydání závěru zjišťovacího</b> <b>řízení či Stanoviska EIA)</b>  <b>(předpokládaný termín do 24</b> <b>měsíců od podpisu SoD)</b>	Finální odevzdání kompletně projednané přípravné dokumentace včetně zapracování podmínek z ukončeného procesu EIA. Podání žádosti o Územní rozhodnutí (dále jen ÚR)	Protokol o provedení díla, Čestného prohlášení zhotovitele o vypořádání všech připomínek, Kopie žádosti o ÚR potvrzená podatelnou stavebního úřadu, Přípravná dokumentace v listinné i digitální formě  (20% celkové ceny díla bez DPH)
<b>Dokončení díla</b>	<b>do 3 měsíců od podání žádosti</b> <b>o Územní rozhodnutí</b>  <b>(předpokládaný termín do 27</b> <b>měsíců od podpisu SoD)</b>	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, Originál vydaného Územního rozhodnutí s vyznačením termínu nabytí právní moci  (20% celkové ceny díla bez DPH)

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **50111**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: c524de3d-8b9b-442b-8ad2-5e9585788ac6

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **20.04.2018 12:05:01**



2c7df10b-a8aa-4f30-97d1-d64d4c1854f4