

Dodatek č. 2**ke Smlouvě o dílo č. 1780143 ze dne 7.6.2017**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby a prací: „LN038115 Louny, Husova, K přejezdu – rekonstrukce
kanalizace a vodovodu“
Číslo smlouvy objednatele: 1322/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 1780143

I. Smluvní strany

Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a. s.
Sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zastoupený: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: [redacted]
Adresa pro doručování: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Bankovní spojení: [redacted]
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
(dále jen „objednatel“)

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. [redacted] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkolům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
Sídlo: Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Zastoupený: Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Jánem Dudášem, členem představenstva
Zástupce pro věci technické: [redacted]
Adresa pro doručování: Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Bankovní spojení: [redacted]
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23. 5. 1991
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli tento Dodatek č. 2, ve kterém se dohodli na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1:

II. Předmět dodatku

Změnový list č.3:

- Revizní šachta s hradítkem
- Vodovodní řád A – pracovní jáma pro zatažení do stávajícího potrubí DN 300

Změnový list č.4:

- Vodovodní řád A - Propad komunikace v ul. Husova

Změnový list č.5:

- Obnova povrchů komunikací z důvodu zimní údržby

1) Čl. IV. Cena za dílo dle Smlouvy o dílo se mění:

V odst. 4.1 se zvyšuje stanovená částka o hodnotu víceprací dle změnového listu č.3 o **628.016,29 Kč** bez DPH, dle změnového listu č.4 se zvyšuje o **47.551,13 Kč** bez DPH a dle změnového listu č.5 se zvyšuje o **241.748,71 Kč**

Tímto dodatkem dojde k navýšení ceny díla o **917.316,13 Kč** bez DPH.

Nová cena díla je celkem **19.627.553,07 Kč** bez DPH

Rekapitulace:

Cena díla dle Smlouvy o dílo	17.391.649,68 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1	1.318.587,26 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2	917.316,13 Kč
Celková cena díla	19.627.553,07 Kč

III. Ostatní ujednání

- 1) Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1780143. Ostatní ustanovení smluvních ujednání, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- 2) Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě paré.
- 3) Nedílnou součástí smlouvy je
Příloha č. 1 – změnový list 3
Příloha č. 2 – změnový list 4
Příloha č. 3 – změnový list 5
- 4) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

V Teplicích dne
za objednatele:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

09/04/2018

V Praze dne
za zhotovitele:
Metrostav a.s.

Ing. František Kočí
člen představenstva

Jan Dudáš
člen představenstva

F115a Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 3/2018	
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 6.3.2018	
Název akce: LN038115 Louny, Husova, K přejezdu – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 6.3.2018	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: ano			
		na výkresy: ano, částečně, revizní šachta s hradítkem			
		na rozpočtové podklady: ano			
		na jinou část smlouvy: ne			
Popis a zdůvodnění změny: <i>Navrhované změny jsou v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. změna „de minimis“.</i> <i>Revizní šachta s hradítkem – vyplývá se změny projektové dokumentace s tím, že přímo váže na budoucí rekonstrukci další části stoky, která není součástí předmětu díla. Konstrukce šachty a tedy i osazení hradítka umožní v budoucnu méně komplikací při potencionální rekonstrukci stoky. Jedná se o nezbytnou stavební práci, neboť v budoucnu by dodatečným zásahem došlo k omezení provozu a tím ke vzniku značných komplikací s jednoznačným dopadem do násobně vyšších nákladů spojených se zásahem. Jedná se o práce, které nebyly součástí zadávací dokumentace stavby.</i> <i>Vodovodní řád A – pracovní jáma pro zatažení do stávajícího potrubí DN 300, staničení 0095 – při realizaci speciální technologie zatažení vodovodního potrubí do stávajícího (rekonstruovaného) potrubí dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že stávající potrubí není v přímém vedení a trasa neumožní zatažení nového potrubí (litinové potrubí je jištěno zámky a neumožní jiné než přímé vedení). Pro zatažení nového potrubí bylo třeba zřídit lomový bod (jako další startovací bod) a následně provést zatažení za místem zlomu. Jedná se o práce, které nebyly součástí zadávací dokumentace stavby a je nezbytná pro dokončení díla.</i> <i>Všechny výše uvedené práce byly a budou provedeny standardními technologickými postupy. Žádná z uvedených prací nevyžaduje žádné speciální technologie. Revizní šachta bude provedena jako monolitická (řešení totožné jako v projektové dokumentaci) s tím, že šachta má jiné rozměry a bude osazena hradítkem.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele ano	chyba v projektové dokumentaci ano	chyba zhotovitele ne	vyšší moc ne	jiné okolnosti ano
Počet připojených listů výkresů změny: bez výkresů					
Ocenění změny: Celkem + 628.016,29 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 19.338.253,23 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): bez dopadu do termínů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 628.016,29 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 628.016,29 Kč bez DPH, tj. 3,61% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Součet absolutních hodnot více a méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1.884.176,29 Kč bez DPH, tj. 10,83% nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 10

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a údajů jsou pravdivé.

Podpis ...

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z c...

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, NE NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele, NE NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, ANO JE NIŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ... datum 16.3.2018

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Bc. Renáta Srkalová

Podpis ... datum 21.3.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Pavel Jiřík

Podpis ... 2018

Ing. Martin Matzek

Podpis ...

... vitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / neoprávněující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 4/2018	
Zhotovitel: <i>Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</i>					
Komu: <i>Severočeská vodárenská společnost a.s.</i>				Datum: 6.3.2018	
Název akce: <i>LN038115 Louny, Husova, K přejezdu – rekonstrukce kanalizace a vodovodu</i>					
Způsob odeslání/předání/datum:	<i>poštou</i>	E-mailem- 6.3.2018	Faxem:	<i>osobně</i>	
Odkazy	na specifikaci:	<i>ano</i>			
	na výkresy:	<i>ne</i>			
	na rozpočtové podklady:	<i>ano</i>			
	na jinou část smlouvy:	<i>ne</i>			
Popis a zdůvodnění změny: <i>Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ – tzv. nepředvídatelné stavební práce.</i> <i>Vodovodní řad A - Propad ul. Husova – stavebně konstrukční řešení – při realizaci speciální technologie zatažení vodovodního potrubí do stávajícího (rekonstruovaného) potrubí dle projektové dokumentace došlo k propadu stávající komunikace v ulici Husova. K propadu došlo vlivem špatného podloží – viz samostatná geologická zpráva. Jedná se o nezbytné práce pro zachování bezpečného provozu na stávající komunikaci.</i> <i>Všechny výše uvedené práce byly a budou provedeny standardními technologickými postupy. Žádná z uvedených prací nevyžaduje žádné speciální technologie, jedná se o zemní práce, provedení ochranných a podkladních vrstev, asfaltových vrstev včetně postřiků.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	<i>záměr objednatele</i> <i>ne</i>	<i>chyba v projektové dokumentaci</i> <i>ne</i>	<i>chyba zhotovitele</i> <i>ne</i>	<i>vyšší moc</i> <i>ne</i>	jiné okolnosti ano
Počet připojených listů výkresů změny: <i>bez výkresů</i>					
Ocenění změny: Celkem + 47.551,13 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 19.385.804,36 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): bez dopadu do termínů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 47.551,13 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 47.551,13 Kč bez DPH, tj. 0,27% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 4.349.095,51 Kč bez DPH, tj. 25 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3.259.312,32 Kč bez DPH, tj. 18,74 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

P

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přímě
Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele, NE NEDOJDE
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, ANO, NEMOHL
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, NE NEMĚNÍ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ), NE NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Po

Datum

16.2.2018

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Bc. Renáta Srkalová

Podpis

Datum

21.3.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a rozhodl se o provedení změny podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Pavel Jiřík

Podpis

Datum

21.3.2018

Ing. Martin Matzek

Podpis

Datum

21-03-2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 5/2018	
Zhotovitel: <i>Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</i>					
Komu: <i>Severočeská vodárenská společnost a.s.</i>				Datum: 6.3.2018	
Název akce: <i>LN038115 Louny, Husova, K přejezdu – rekonstrukce kanalizace a vodovodu</i>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	<i>poštou</i>	E-mailem- 6.3.2018	Faxem:	<i>osobně</i>	
Odkazy na specifikaci:		ano			
na výkresy:		ne			
na rozpočtové podklady:		ano			
na jinou část smlouvy:		ne			
Popis a zdůvodnění změny: <i>Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ – tzv. nezbytné stavební práce.</i> <i>Obnova povrchů komunikací – na základě požadavku správce komunikací k uvedení komunikací do původního stavu ještě před dokončením předmětu díla a to před zimním obdobím, bylo nutné provést pokládku asfaltových vrstev tak, aby bylo možné provádět zimní údržbu bez minimálních komplikací. Požadavek byl správcem vznesen dodatečně, jedná se o nezbytné práce.</i> <i>Všechny výše uvedené práce byly a budou provedeny standardními technologickými postupy. Žádná z uvedených prací nevyžaduje žádné speciální technologie, jedná se o provedení podkladních vrstev, asfaltových vrstev včetně postřiků.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele ne	chyba v projektové dokumentaci ne	chyba zhotovitele ne	vyšší moc ne	jiné okolnosti ano
Počet připojených listů výkresů změny: <i>bez výkresů</i>					
Ocenění změny: Celkem + 241.748,71 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 19.627.553,07 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): bez dopadu do termínů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 241.748,71 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 241.748,71 Kč bez DPH, tj. 1,39% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 4.590.844,22 Kč bez DPH, tj. 26,39 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3.259.312,32 Kč bez DPH, tj. 18,74 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 18					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce, NE NEBYLY
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné, ANO, DOKONČENÍ DÍLA
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): NE, TECHNICKÉ DŮVODY
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis

Datum 16.3.2018

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Bc. Renáta Srkalová

Podpis

Datum 21.3.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Pavel Jiřík

Podpis

Datum 21.3.2018

Ing. Martin Matzek

Podpis

Datum 21.3.18

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.