

Dodatek č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :

město Otrokovice

nám. 3. května 1340

76502 Otrokovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

Zlínstav a.s.

Bartošova 5532

760 01 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Jaroslav Budek, starosta

tel. : 577 680 201

fax : 577 933 369

email: budek@muotrokovice.cz

Jiří Stacke, předseda představenstva

577 770 007, 602 515 415

577 103 927

stacke.jiri@zlinstav.com

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

č.účtu : 43-3663140227/0100

Komerční banka a.s.

číslo účtu : 43-3717930217/0100

Identifikační číslo:

002 84 301

283 15 669

Daňové identifikační číslo:

CZ00284301

CZ28315669

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl B vložka č. 5743

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Revitalizace sportovní haly Bahňák – Otrokovice – 1. etapa**

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 06.03.2017 z důvodu změn, které se objevily při realizaci Díla v období po uzavření Dodatku č. 1. Jedná se celkem o osm změnových listů označených ZL č. 1 – ZL č. 8:

| | |
|---------|--|
| ZL č. 1 | Bourání jižní stěny stávající haly |
| ZL č. 2 | Oprava výpočtu šířky obvodového pasu SO 02 |
| ZL č. 3 | Změna provedení výkopů pasů a podkladních betonů |
| ZL č. 4 | Změna piloty P29 |
| ZL č. 5 | Změna výztuže pilot |
| ZL č. 6 | Změna skladby podlahy m.č. 132 |
| ZL č. 7 | Štětovnice |
| ZL č. 8 | Kamenivo na zásypy IO 05 |

Tyto změnové listy zahrnují jak vícepráce, které jsou čerpány z rezervy obsažené v položkových rozpočtech, tak méněpráce, o které je cena díla snížena. Změnové listy předložené Zhotovitelem byly řádně odůvodněny a Objednatel je řádně schválil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách znění Smlouvy o dílo:

V čl. II. Předmět smlouvy, rozsah díla se nově doplňuje odst. 3 takto:

3. Smluvní strany se dohodly na provedení změn dle změnových listů ZL č. 1 – ZL č. 8, které předložil Zhotovitel řádně k odsouhlasení a Objednatel je řádně odsouhlasil. Změny mají vliv i na obsah a rozsah projektové dokumentace:

| | |
|---------|--|
| ZL č. 1 | Bourání jižní stěny stávající haly |
| ZL č. 2 | Oprava výpočtu šířky obvodového pasu SO 02 |
| ZL č. 3 | Změna provedení výkopů pasů a podkladních betonů |
| ZL č. 4 | Změna piloty P29 |
| ZL č. 5 | Změna výztuže pilot |

| | |
|---------|--------------------------------|
| ZL č. 6 | Změna skladby podlahy m.č. 132 |
| ZL č. 7 | Štětovnice |
| ZL č. 8 | Kamenivo na zásypy IO 05 |

Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají beze změn.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

| Ozn. | Popis | Cena v Kč | | |
|----------|---|----------------|---------------|---------------|
| | | Bez DPH | DPH | Vč. DPH |
| A. | Cena dle SOD | 64.984.962,00 | 13.646.842,02 | 78.631.804,02 |
| Dod.č. 1 | Dodatek č.1 | | | |
| ZL.č. 11 | Vícepráce obsažené v ZL č.11 | 7.365.114,42 | 1.546.674,03 | 8.911.788,45 |
| | Méněpráce obsažené v ZL č.11 | - 4.486.742,50 | -942.215,82 | -5.428.958,43 |
| B. | Cena díla dle SOD a Dod.č.1 | 67.863.333,92 | 14.251.300,12 | 82.114.634,04 |
| Dod.č. 3 | Dodatek č. 3 (Dodatek č. 2 byl pouze termínový) | | | |
| ZL.č. 1 | Vícepráce - čerpáno z rezervy | 340.981,67 | 71.606,15 | 412.587,82 |
| | Méněpráce – cena snížena | -5.348,72 | -1.123,23 | -6.471,95 |
| ZL.č. 2 | Vícepráce - čerpáno z rezervy | 21.068,40 | 4.424,36 | 25.492,76 |
| | Méněpráce – cena snížena | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| ZL.č. 3 | Vícepráce - čerpáno z rezervy | 69.134,44 | 14.518,23 | 83.652,67 |
| | Méněpráce – cena snížena | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| ZL.č. 4 | Vícepráce - čerpáno z rezervy | 50.562,56 | 10.618,14 | 61.180,70 |
| | Méněpráce – cena snížena | -7.759,38 | -1.629,47 | -9.388,85 |
| ZL.č. 5 | Vícepráce - čerpáno z rezervy | 19.000,00 | 3.990,00 | 22.990,00 |
| | Méněpráce – cena snížena | -35.850,09 | -7.528,52 | -43.378,61 |
| ZL.č. 6 | Vícepráce - čerpáno z rezervy | 102.018,00 | 21.423,78 | 123.441,78 |
| | Méněpráce – cena snížena | -140.248,33 | -29.452,15 | -169.700,48 |
| ZL.č. 7 | Vícepráce - čerpáno z rezervy | 111.181,98 | 23.348,22 | 134.530,20 |
| | Méněpráce – cena snížena | -127.886,66 | -26.856,20 | -154.742,86 |
| ZL.č. 8 | Vícepráce - čerpáno z rezervy | 105.341,42 | 22.121,70 | 127.463,12 |
| | Méněpráce – cena snížena | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Dod.č. 3 | Vícepráce celkem – čerpáno z rezervy v rozpočtu | 819.288,47 | 172.050,58 | 991.339,05 |
| | Méněpráce celkem – cena díla snížena | -317.093,18 | -66.589,57 | -383.682,75 |
| C. | Cena díla dle SOD, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 | 67.546.240,74 | 14.184.710,55 | 81.730.951,29 |

Výše uvedené ceny nezahrnují opční právo, rezerva kalkulovaná v rozpočtu zůstává ve výši 1.680.711,53 Kč bez DPH. Cena díla je proti ceně uvedené v Dodatku č. 1 nižší.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 06.03.2017 se nemění.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 jsou následující přílohy:

- Rekapitulace změnových listů ZL č. 1 – ZL č. 8, včetně vyčíslení víceprací a méněprací a včetně oznámení změny a průvodního změnového listu.

- Platební kalendář_ změna č. 3

Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (*dále jen „zákon o registru smluv“*). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s uveřejněním úplného znění dodatku včetně smlouvy, všech příloh a všech údajů a informací o něm.

Doložka podle § 41 obecního zřízení: Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Otrokovice dne 18.04.2018 usnesením č. RMO/198/04/18.

V Otrokovicích dne
Za objednatele:

Ve Zlíně dne
Za zhotovitele:

město Otrokovice

Zlínstav a.s.

Mgr. Jaroslav Budek, starosta


Jiří Stacke, předseda představenstva

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 3

REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA

| | |
|---------------|----------------------|
| smlouva | 64 984 962,00 |
| dodatek č.1 | 2 878 371,92 |
| dodatek č.3 | -317 093,18 |
| celkem | 67 546 240,74 |

| č. | popis změny | přípočet | odpočet | rozpočet |
|---------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| ZL č. 1 | Bourání jižní stěny stávající haly | 340 981,67 | -5 348,72 | 335 632,95 |
| ZL č. 2 | Oprava výpočtu šířky obvodového pasu SO02 | 21 068,40 | 0,00 | 21 068,40 |
| ZL č. 3 | Změna provedení výkopů pasů a podkladních betonů | 69 134,44 | 0,00 | 69 134,44 |
| ZL č. 4 | Změna piloty P29 | 50 562,56 | -7 759,38 | 42 803,18 |
| ZL č. 5 | Změna výztuže pilot | 19 000,00 | -35 850,09 | -16 850,09 |
| ZL č. 6 | Změna skladby podlahy m.č. 132 | 102 018,00 | -140 248,33 | -38 230,33 |
| ZL č. 7 | Štětovnice | 111 181,98 | -127 886,66 | -16 704,68 |
| ZL č. 8 | Kamenivo na zásypy IO 05 | 105 341,42 | 0,00 | 105 341,42 |
| | Celkem | 819 288,47 | -317 093,18 | 502 195,29 |



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ:

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Investor: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Datum: 20.7.2017

Název akce: **REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA**

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: SO 01 - Bourání jižní stěny stávající haly - Řešení skutečně bourané jižní stěny stávající haly + demontáž ocelových sloupů

Popis a zdůvodnění změny:

Změna řeší provedení bouracích prací dle zjištěné skutečnosti, kdy byl nalezen nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, který neobsahuje práce na jižní stěně stávající haly, konkrétně bourání zdiva a věnců, demontáž obložení dřevěnými panely v hale, vybourání ocelových vrat, demontáž 5 ks ocelových sloupů nesoucích demontované prosklení fasády, k tomuto byl doplněn odvoz vybouraných sutí na skládku.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti


Oznámení vydává: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5 | | číslo ZL: 1 - část A |
|--|--|-----------------------------|
| Zhotovitel: | Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín | |
| Změnový list vystavil: | Ing.Ivan Baleja | |
| Datum: | 20.7.2017 | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | SO 01 - Bourání jižní stěny stávající haly - Řešení skutečně bourané jižní stěny stávající haly + demontáž ocelových sloupů | |
| Popis a zdůvodnění změny: | Změna řeší provedení bouracích prací dle zjištěné skutečnosti, kdy byl nalezen nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, který neobsahuje práce na jižní stěně stávající haly, konkrétně bourání zdiva a věnců, demontáž obložení dřevěnými panely v hale, vybourání ocelových vrat, demontáž 5 ks ocelových sloupů nesoucích demontované prosklení fasády, k tomuto byl doplněn odvoz vybouraných sutí na skládku. | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| -5 348,72 | 340 981,67 | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 335 632,95 Kč | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co | | |
| Podpis zmocněnce/zhotovitele: | Podpis zmocněnce/zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS

číslo OZ:

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Investor: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Datum: 7.6.2017

Název akce:

REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

faxem

osobně

datum:

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: SO 02 - Oprava výpočtu šířky obvodového pasu - Oprava ve výkazu výměr množství u
Popis a zdůvodnění změny:

Změna řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, který ve výpočtu množství, týkajícího se obvodového pasu SO 02, obsahoval rozpor u výpočtu jedné z figur, konkrétně u hloubení rýhy a souvisejících zemních prací, podkladního betonu, základového pasu a souvisejících přesunů hmot

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti


Oznámení vydává: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:




| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5 | | číslo ZL: 2 - část B |
|--|--|-----------------------------|
| Zhotovitel: | Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín | |
| Změnový list vystavil: | Ing. Ivan Baleja | |
| Datum: | 7.6.2017 | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | SO 02 - Oprava výpočtu šířky obvodového pasu - Oprava ve výkazu výměr množství u prací spojených s obvodovým pasem SO 02 | |
| Popis a zdůvodnění změny: | Změna řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, který ve výpočtu množství, týkajícího se obvodového pasu SO 02, obsahoval rozpor u výpočtu jedné z figur, konkrétně u hloubení rýhy a souvisejících zemních prací, podkladního betonu, základového pasu a souvisejících přesunů hmot | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,00 | 21 068,40 | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 21 068,40 Kč | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis: | |
| Datum: | Datum: | |


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



| | | |
|--|---|---|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 | | číslo OZ: |
| Zhotovitel: | Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín | |
| Investor: | Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice | Datum: 21.6.2017 |
| Název akce: | REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA | |
| Způsob odeslání / předání | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| datum: | | |
| Odkazy na | specifikaci: | |
| | na výkresy: | |
| | na rozpočtové podklady: | |
| | na jinou část smlouvy: | |
| Předmět změny: | SO 02 - Změna provedení výkopů pasů a podkladních betonů - Realizace základových | |
| Popis a zdůvodnění změny: | Změna řeší provedení dle zjištěné skutečnosti, kdy nebude možné z důvodu sypkosti zeminy provádět betonáž pasů přímo do výkopu i s ohledem na ukládanou armaturu. Byla proto navržena změna technologie na betonáž základů do celoplošného bednění. Bude proto proveden rozšířený výkop rýhy a související zemní práce. Pod bednění bude nutno zajistit únosnou plochu, realizovat oproti projektu rozšířený podkladní beton. Následně se na tento podkladní beton provede montáž bednění a betonáž. Rozšířený výkop bude po odbednění zpětně zasypán se zhuťněním. | |
| Počet připojených listů specifikací: | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: | Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | |
| Stanovisko energetického specialisty: | | |
| Příloha: | | |



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5

číslo ZL: 3 - část B - neuzn

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Změnový list vystavil: Ing. Ivan Baleja

Datum: 21.6.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: SO 02 - Změna provedení výkopů pasů a podkladních betonů - Realizace základových pasů do oboustranného celoplošného bednění, oproti projektovanému částečnému zalévání pasů do rýhy v kombinace s oboustanným bedněním

Popis a zdůvodnění změny:

Změna řeší provedení dle zjištěné skutečnosti, kdy nebude možné z důvodu sypkosti zeminy provádět betonáž pasů přímo do výkopu i s ohledem na ukládanou armaturu. Byla proto navržena změna technologie na betonáž základů do celoplošného bednění. Bude proto proveden rozšířený výkop rýhy a související zemní práce. Pod bednění bude nutno zajistit únosnou plochu, realizovat oproti projektu rozšířený podkladní beton. Následně se na tento podkladní beton provede montáž bednění a betonáž. Rozšířený výkop bude po odbednění zpětně zasypan se zhutněním.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,00

69 134,44

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

69 134,44 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

Podpis zmocněnce objednatele

Podpis zmocněnce


Datum:

Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

| | | |
|--|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 | | číslo OZ: |
| Zhotovitel: | Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín | |
| Investor: | Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice | Datum: 9.6.2017 |
| Název akce: | REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA | |
| Způsob odeslání / předání | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> |
| | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input type="checkbox"/> |
| datum: | | |
| Odkazy na | specifikaci: | |
| | na výkresy: | |
| | na rozpočtové podklady: | |
| | na jinou část smlouvy: | |
| Předmět změny: | SO 02 - Změna piloty P29 - Úprava pilotového založení u piloty P29 z důvodu nemožnosti | |
| Popis a zdůvodnění změny: | Provedení nepředvídané změny, kdy bylo u původně plánované piloty P29 při vrtání naraženo na beton, čímž vznikl hluchý vrt. Projektant navrhl nahrazení piloty P29 dvěma novými pilotami pr- 620 mm + příčným základovým trámem. Nové piloty budou opatřeny novou výztuží a výplněny betonem. Pro základový trám bude vykopána rýha a provedeny související zemní práce vč.podkladního betonu, zřízeno bednění , nová výztuž a zabetonován základový prá. Po odbednění bude provedeno obsypání hutněnou zeminou. | |
| Počet připojených listů specifikací: | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> |
| | vyšší moc <input type="checkbox"/> | jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: | Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | |
| Stanovisko projektanta stavby: | | |
| Stanovisko energetického specialisty: | | |
| Příloha: | | |




| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5 | | číslo ZL: 4 - část B - neuzn |
|--|--|-------------------------------------|
| Zhotovitel: | Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín | |
| Změnový list vystavil: | Ing. Ivan Baleja | |
| Datum: | 9.6.2017 | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | SO 02 - Změna piloty P29 - Úprava pilotového založení u piloty P29 z důvodu nemožného vrtání způsobené překážkou v trase projektované piloty. | |
| Popis a zdůvodnění změny: | Provedení nepředvídané změny, kdy bylo u původně plánované piloty P29 při vrtání naraženo na beton, čímž vznikl hluchý vrt. Projektant navrhl nahrazení piloty P29 dvěma novými pilotami pr- 620 mm + příčným základovým trámem. Nové piloty budou opatřeny novou výztuží a vyplněny betonem. Pro základový trám bude vykopána rýha a provedeny související zemní práce vč. podkladního betonu, zřízeno bednění, nová výztuž a zabetonován základový prá. Po odbednění bude provedeno obsypání hutněnou zeminou. | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| -7 759,38 | 50 562,56 | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 42 803,18 Kč | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ:

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Investor: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Datum: 9.6.2017

Název akce:

REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: SO 02 - Změna výztuže pilot - Úprava vyztužení u pilotové založení dle zpracovaného statického posudku .

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě nového statického posouzení pilot, byla zpracována aktualizovaná realizační dokumentace vyztužení pilot, kdy byly původně plánované délky a ovinutí výztužných košů pilot upraveny v souladu s novým řešením. Jedná se o objekt SO 02 - přístavba B.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti


Oznámení vydává: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5 | | číslo ZL: 5 - část B - neuzn |
|--|---|-------------------------------------|
| Zhotovitel: | Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín | |
| Změnový list vystavil: | Ing. Ivan Baleja | |
| Datum: | 9.6.2017 | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | SO 02 - Změna výztuže pilot - Úprava vyztužení u pilotové založení dle zpracovaného statického posudku . | |
| Popis a zdůvodnění změny: | Na základě nového statického posouzení pilot, byla zpracována aktualizovaná realizační dokumentace vyztužení pilot, kdy byly původně plánované délky a ovinutí výztužných košů pilot upraveny v souladu s novým řešením. Jedná se o objekt SO 02 - přístavba B. | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| -35 850,09 | 19 000,00 | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| -16 850,09 Kč | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS

číslo OZ:

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Investor: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Datum: 16.6.2017

Název akce:

REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

faxem

osobně

datum:

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: SO 01 - Změna skladby podlahy m.č. 132 - Provedením sond zjištěna odlišná skladba stávající podlahy v m.č. 132 oproti předpokladu z projektové dokumentace

Popis a zdůvodnění změny:

Bylo provedeno několik sond, v nichž byla zjištěna rozdílná skladba původní podlahy a podloží oproti předpokladu v projektové dokumentaci. Navržené zemní práce uvažovali s odkopem vrstvy 40 cm strojní mechanizací a nahrazení zhutněnou vrstvou kameniva, na místě však bylo naraženo na původní zhutněný podsyp. Nově tedy bude prováděna pouze vykopávka 15 cm pod stávající bouranou podlahu a její nahrazení násypem ze šterkopísku 0-32mm. Tyto práce budou realizovány uvnitř stávajícího objektu s omezeným přístupem, nelze je tedy provádět velkou mechanizací. Dále budou bourány jednotlivé vrstvy stávající podlahy dle provedené sondy, tedy pod nášlapnou vrstvou se nachází potěr s kari sítí o tl. 85mm oproti 40mm v PD, hydroizolace, polystyren 20mm oproti 30mm v PD, pískový podsyp 30mm, hydroizolace dle PD, podkladní beton s kari sítí tl. 100mm oproti 70mm v PD. V nové skladbě podlahy bude rovněž řešena změna v tloušťce monolitické desky z 200 na 150mm, navržená projektantem.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti


Oznámení vydává: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5

číslo ZL: 6 - část A

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Změnový list vystavil: Ing. Ivan Baleja

Datum: 16.6.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Přístavek SO 06

Předmět změny: SO 01 - Změna skladby podlahy m.č. 132 - Provedením sond zjištěna odlišná skladba stávající podlahy v m.č. 132 oproti předpokladu z projektové dokumentace

Popis a zdůvodnění změny:

Bylo provedeno několik sond, v nichž byla zjištěna rozdílná skladba původní podlahy a podloží oproti předpokladu v projektové dokumentaci. Navržené zemní práce uvažovali s odkopem vrstvy 40 cm strojní mechanizací a nahrazení zhutněnou vrstvou kameniva, na místě však bylo naraženo na původní zhutněný podsyp. Nově tedy bude prováděna pouze vykopávka 15 cm pod stávající bouranou podlahu a její nahrazení násypem ze štěrkopísku 0-32mm. Tyto práce budou realizovány uvnitř stávajícího objektu s omezeným přístupem, nelze je tedy provádět velkou mechanizací. Dále budou bourány jednotlivé vrstvy stávající podlahy dle provedené sondy, tedy pod nášlapnou vrstvou se nachází potěr s kari sítí o tl. 85mm oproti 40mm v PD, hydroizolace, polystyren 20mm oproti 30mm v PD, pískový podsyp 30mm, hydroizolace dle PD, podkladní beton s kari sítí tl. 100mm oproti 70mm v PD. V nové skladbě podlahy bude rovněž řešena změna v tloušťce monolitické desky z 200 na 150mm, navržená projektantem.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-140 248,33

102 018,00

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-38 230,33 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

Podpis zmocněnce/objednatelů:

Podpis zmocněnce/zhotovitele:

Datum:

Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ POS

číslo ZL: 7 - část B - neuzn

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Změnový list vystavil: Ing. Ivan Baleja

Datum: 21.6.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: IO 10 - Štětovnice - Změna realizace štětovnicového zajištění stavební jámy na základě průzkumu geologických poměrů.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě stávajícího geologického průzkumu byla zpracována upravená projektová dokumentace, ve které bude nahrazen vodorovný rozpěrný rám z HEB 300 systémem převázky z štětovnice 604 a 6x kotvením ztužujících táhel prům. 32mm do přidanych záporových štětovnic 604. Kotvení ztužujícími táhly bude prováděno pod úrovní terénu, s nutností provést výkop rýh a související zemní práce. Udená změna přináší objednateli úsporu finančních prostředků.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-127 886,66

111 181,98

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-16 704,68 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


Datum:

Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ:

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Investor: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Datum: 21.7.2017

Název akce: **REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA**

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: IO 05 - Kamenivo na zásypy IO 05 - Zásyp vytěženou nevhodnou zemínou z přípojky kanalizace IO 05 v místě zpevněných ploch, zaměněn za hutněný zásyp kamenivem.

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodů velkých hloubek výkopů rýh a šachet přípojky kanalizace IO 05 je navržena záměna z původního zásypu nevhodnou zemínou, za hutněný zásyp ze štěrkodrtí 0-63 mm v části pod zpevněnými plochami (parkoviště) tak, aby nedocházelo k dodatečnému sesedání zásypu v těchto místech. Přebytečná zemina původně uvažována na zásypy bude odvážena a ukládána na skládku.


Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice


Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5 | | číslo ZL: 8 - část B - neuzn |
|--|---|-------------------------------------|
| Zhotovitel: | Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín | |
| Změnový list vystavil: | Ing. Ivan Baleja | |
| Datum: | 21.7.2017 | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: | | |
| Předmět změny: | IO 05 - Kamenivo na záস্যы IO 05 - Záস্যы vytěženou nevhodnou zemínou z přípojky kanalizace IO 05 v místě zpevněných ploch, zaměněn za hutněný záস্যы kamenivem. | |
| Popis a zdůvodnění změny: | Z důvodů velkých hloubek výkopů rýh a šachetu přípojky kanalizace IO 05 je navržena záměna z původního záস্যы nevhodnou zemínou, za hutněný záস্যы ze štěrku 0-63 mm v části pod zpevněnými plochami (parkoviště) tak, aby nedocházelo k dodatečnému sesedání záস্যы v těchto místech. Přebytečná zemina původně uvažována na záস্যы bude odvážena a ukládána na skládku. | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,00 | 105 341,42 | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 105 341,42 Kč | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co | | |
| Podpis zmocněnce objednatel: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Datum: | Datum: | |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

PLATEBNÍ KALENDÁŘ - PŘÍLOHA K DODATKU Č: 3 SoD

Akce: Revitalizace sportovní haly Bahňák - Otrokovice - 1. etapa

| KALENDÁŘNÍ MĚSÍC | PŘEDPOKLÁDANÁ FAKTURACE KE KONCI DANÉHO OBDOBÍ (cena bez DPH) |
|--------------------------|--|
| Duben 2017 | |
| Květen 2017 | |
| Červen 2017 | |
| Červenec 2017 | 7 926 705 |
| Srpen 2017 | |
| Září 2017 | |
| Říjen 2017 | 26 877 069 |
| Listopad 2017 | |
| Prosinec 2017 | |
| Leden 2018 | 10 642 981 |
| Únor 2018 | |
| Březen 2018 | |
| Duben 2018 | 22 099 486 |
| | |
| Celkem Kč bez DPH | 67 546 241 |

Za Zlínstav a.s.:

Jiří Stacke
předseda představenstva