



Číslo smlouvy u zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 2017/MaI/000112/SML/2

Dodatek č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Přístavba Mateřské školy Janáčkova 1444 ve Frýdlantu nad Ostravicí“

uzavřené 25. 4. 2017 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany

Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem:

Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupeno:

RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

dále jen „objednatel“

00296651

CZ00296651

BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem:

Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25583

zastoupena:

Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

dále jen „zhotovitel“

26807947

CZ26807947

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:



I.

Základní ustanovení

1) Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2017 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Přístavba Mateřské školy Janáčkova 1444 ve Frýdlantu nad Ostravicí“ (dále jen „smlouva“) a dále dne 20.11.2017 dodatek č. 1 k této smlouvě.

Staveniště bylo předáno zhotoviteli 28. 04. 2017. Předmětem dodatku č. 2 jsou vícepráce: z důvodu možnosti budoucí variability rozvodů v hernách místo omítaných stropních konstrukcí bude provedený sádrokartonový podhled, v rozpočtu stavby schází spádové klíny ve střešní konstrukci (jsou tam jenom desky z pěnového polystyrénu), z důvodu zamezení prašnosti a hluku ve 2. NP realizace sádrokartonové předstěny jako oddělení stávajícího provozu od přístavby, ve stávající herně provedení úpravy ústředního vytápění (není součástí projektu), provedení úpravy kotvení u předsazené montáže oken PVC a hliníkových výplní pomocí vysokopevnostních polystyrénových hranolů po obvodu výplní otvorů s ohledem na jejich hmotnost a tepelně izolační vlastnosti.

Méněpráce: odpočet omítek stropů v hernách, odpočet polystyrénových desek ze střešní konstrukce, dispoziční úprava u nového vstupu do přístavby MŠ - vytvoření prostoru pro osoby vyzvedávající děti na úkor skladovacího prostoru pod schodištěm.

II.

Předmět smlouvy

1) Čl. III. smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu stavby č. 002, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III.

Cena víceprací a méněprací, cena díla

1)

Cena za dílo dle čl. III. odst. 2 dodatku č. 1 ke smlouvě (bez DPH):	14 140 908,00 Kč
Cena sjednaných víceprací (bez DPH):	239 995,00 Kč
Cena sjednaných méněprací (bez DPH):	124 881,71 Kč

2) Cena za dílo, sjednaná v čl. III. odst. 2 dodatku č. 1 ke smlouvě, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

cena díla celkem (bez DPH):	14 256 021,29 Kč
DPH 21%	2 993 764,47 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	17 249 785,76 Kč



IV.

Ostatní ujednání

- 1) Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě schválila rada města na své schůzi konané dne 05.04.2018, č. usnesení 89/5.9.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 002 vč. položkového rozpočtu

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 11.04.2018

V Bruzovicích 16.04.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
město Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helena Pešatová
starostka

.....
BDSTAV MORAVA s.r.o.
Ing. Markéta Formánková
jednatelka