



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na
zhotovení přípravné dokumentace, projektu stavby
a výkon autorského dozoru projektanta
při realizaci stavby**

číslo Smlouvy Objednatele: **E618-S-546/2016/ŠI.**, číslo Smlouvy Zhotovitele: **16-059.250**
uzavřené dne 09.03.2016
ISPROFOND: 521 351 0006

**Název zakázky:
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
(dále jen „Objednatel“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ2579334

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímovou, místopředsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Hradec Králové,
Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové

(dále jen „Zhotovitel“)



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

- 1) Úprava termínů jednotlivých dílčích etap plnění Díla, tj. druhé až páté etapy, bez vlivu na termín podání žádosti o stavební povolení pro 2. etapu stavby. Důvodem je složitost stavby, kdy během prací na dokumentaci vyvstaly problematické body, jež komplikovaly zpracování některých profesních částí dokumentace. Stanovisko Objednatele zaslané pod č.j. 12392/2016-SŽDC-SSZ-ÚT2-TeV ze dne 22.07.2016 sice sporné body vyřešilo, práce na dokumentaci mohla pokračovat, ale plnění 2. dílčího termínu a termínů navazujících bylo ohroženo. Proto se smluvní strany dohodly na prodloužení dílčích termínů 2. až 5. etapy o 2 měsíce, bez jakýchkoliv dalších finančních nároků Zhotovitele. V souvislosti s touto skutečností se upravuje příloha č. 5 Smlouvy, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 2) Doplnění seznamu subdodavatelů. Seznam subdodavatelů je upravený především na základě schválené žádosti č.j. 250/240/16 ze dne 25.5.2016 dopisem č.j. 10027/2016-SŽDC-SSZ-ÚT2-TeV. V souvislosti s touto skutečností se upravuje příloha č. 8 Smlouvy, která je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1.
- 3) V průběhu provádění činnosti zhotovitele, došlo ke změně ve vedení společnosti SUDOP PRAHA a.s. S účinností od 31.03.2016 byla do funkce místopředsedy představenstva zvolena Mgr. Ing. Eva Kudynová - Klimtová. Ke dni 24.03.2016 byl odvolán z funkce místopředsedy představenstva Ing. Petr Lapáček.

I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo Smlouvy Objednatele E618-S-546/2016/ŠI.; číslo Smlouvy Zhotovitele 16-059.250, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA, HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.5 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženému v Příloze č. 5 této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1, (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace stavby.

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.13. (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky - OP/P/04/15

Příloha č. 3: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky – VP/P/02/15
- c) Zvláštní technické podmínky



- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
Příloha č. 5: Harmonogram plnění - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*
Příloha č. 6: Oprávněné osoby
Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*
Příloha č. 9: Související dokumenty

II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Smlouvy Objednatele: E618-S-546/2016/Šl., číslo Smlouvy Zhotovitele: 16-059.250 nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení Dodatku č. 1.
- Nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
příloha č. 2 (příloha č. 8 smlouvy): Seznam subdodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

V Praze dne 06. 10. 2016

Objednatel:

.....
[Redacted signature]

V Praze dne 30. 09. 2016

Zhotovitel:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]