

**DODATEK Č. 2**

ke smlouvě o dílo č.: 2/OU/230318,230319/2018/74

název akce: Rybník Podkova a Rybník Sádka

uzavřené dne: 30.1.2018

**Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451


zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon +420 956 956 210

  
(dále jen „objednatel“)

a


**BPO spol. s r.o.**

IČO: 18224920

DIČ: CZ18224920

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 915

sídlo: Lidická 1239, 363 01 Ostrov

statutární orgán: Ing. Pavel Kyliš, 

zastoupený: Ing. Pavlem Kylišem

  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

**Dodatek č. 2****I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracovat projektovou dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby na „Rybník Podkova a Rybník Sádka“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **613 244,- Kč bez DPH.**

## II.

Z důvodu společného technického řešení soustavy MVN Podkova a Sádka, kdy v souvislosti s pozdním vypuštěním rybníka Podkova došlo zároveň ke zpoždění zahájení prací na rybníku Sádka, dochází k prodloužení dílčích termínů projektové dokumentace na Rybník Sádka a to následovně:

- b) Zajištění vstupních podkladů bude provedeno **nejpozději do 31.7.2018**
- c) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení bude provedeno **nejpozději do 1.10.2018**
- d) Dokončení technického návrhu bude dokončeno **nejpozději do 2.1.2019**
- e) Zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby bude provedeno **nejpozději do 28.2.2019**

Dílčí termíny pro předání projektové dokumentace na Rybník Podkova se pak posouvají následovně:

- a) Geodetické zaměření bude provedeno **nejpozději do 31.5.2018**
- b) Zajištění vstupních podkladů bude provedeno **nejpozději do 31.7.2018**
- c) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení bude provedeno **nejpozději do 1.10.2018**
- d) Dokončení technického návrhu bude dokončeno **nejpozději do 2.1.2019**
- e) Zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby bude provedeno **nejpozději do 28.2.2019**

Projektová dokumentace bude objednateli předložena ke kontrole do dokumentační komise **nejpozději do 10. 1. 2019.**

Projektová dokumentace bude odevzdána **nejpozději do 28. 2. 2019.**

## III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

## IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 19-04-2018

V Ostrově dne 18.4.2018

