

Dodatek č. 4 ke SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :

město Otrokovice

nám. 3. května 1340

76502 Otrokovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

Zlínstav a.s.

Bartošova 5532

760 01 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Jaroslav Budek, starosta

tel. : 577 680 201

fax : 577 933 369

email: budek@muotrokovice.cz

Jiří Stacke, předseda představenstva

577 770 007, 602 515 415

577 103 927

stacke.jiri@zlinstav.com

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

č.účtu : 43-3663140227/0100

Komerční banka a.s.

číslo účtu : 43-3717930217/0100

Identifikační číslo:

002 84 301

283 15 669

Daňové identifikační číslo:

CZ00284301

CZ28315669

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl B vložka č. 5743

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Revitalizace sportovní haly Bahňák – Otrokovice – 1. etapa**

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 06.03.2017 z důvodu změn, které se objevily při realizaci Díla v období po uzavření Dodatku č. 1. Jedná se celkem o 17 změnových listů označených ZL č. 9, ZL č. 10, ZL č. 12 až ZL č. 26:

ZL č. 9	IO 07 Horkovod odpočet
ZL č. 10	Výměňíková stanice odpočet
ZL č. 12	Chodníky
ZL č. 13	Statické ztužení SB-2
ZL č. 14	Revize I - změny dispozic - přístavba, akustické obklady, mřížky, nika
ZL č. 15	Revize 3 - SOZ
ZL č. 16	Vybourání vrat 1/Z a 2/Z, zazdívka otvorů po VZT
ZL č. 17	Revize I - přípojka NN IB-3.1
ZL č. 18	Revize I - UT SA-1 + drážka + ukotvení registrů, podložky
ZL č. 19	Úprava dveří 16/Z, 17/Z a 56/Z
ZL č. 20	Sauna - odpočet místnost č.113
ZL č. 21	Revize I - VO
ZL č. 22	Skore - panely
ZL č. 23	Bufet - elektro, vzt
ZL č. 24	Odpočet - dveřní otvírače
ZL č. 25	Hromosvod
ZL č. 26	Elektro - napájení sítě, přesun RBUF

Tyto změnové listy zahrnují méněpráce o které je cena díla snížena, vícepráce čerpané z rezervy, a změny administrované dle Zákona o zadávání veřejných zakázek. Změnové listy předložené Zhotovitelem byly řádně odůvodněny a Objednatel je řádně schválil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách znění Smlouvy o dílo:

V čl. II. Předmět smlouvy, rozsah díla se nově doplňuje odst. 4 takto:

4. Smluvní strany se dohodly, na provedení změn dle změnových listů ZL č. 9, ZL č. 10, ZL č. 12 – ZL č. 26, které předložil Zhotovitel řádně k odsouhlasení a Objednatel je řádně odsouhlasil. Změny mají vliv i na obsah a rozsah projektové dokumentace:

ZL č. 9	IO 07 Horkovod odpočet
ZL č. 10	Výměňíková stanice odpočet
ZL č.12	Chodníky
ZL č.13	Statické ztužení SB-2
ZL č.14	Revize I - změny dispozic - přístavba, akustické obklady, mřížky, nika
ZL č.15	Revize3 - SOZ
ZL č.16	Vybourání vrat 1/Z a 2/Z, zazdívka otvorů po VZT
ZL č.17	Revize I - přípojka NN IB-3.1
ZL č.18	Revize I - UT SA-I + drážka + ukotvení registrů, podložky
ZL č.19	Úprava dveří 16/Z, 17/Z a 56/Z
ZL č.20	Sauna - odpočet místnost č.113
ZL č.21	Revize I - VO
ZL č.22	Skore - panely
ZL č.23	Bufet - elektro, vzt
ZL č.24	Odpočet - dveřní otvírače
ZL č.25	Hromosvod
ZL č.26	Elektro - napájení sítě, přesun RBUF

Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají beze změn.

IV. CENA DÍLA:

I. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Ozn.	Popis	Cena v Kč		
		Bez DPH	DPH	Vč. DPH
A.	Cena dle SOD	64.984.962,00	13.646.842,02	78.631.804,02
Dod.č. 1	Dodatek č.1			
ZL.č.11	Vícepráce obsažené v ZL č.11	7.365.114,42	1.546.674,03	8.911.788,45
	Méněpráce obsažené v ZL č.11	- 4.486.742,50	-942.215,82	-5.428.958,33
B.	Cena díla dle SOD a Dod.č. 1	67.863.333,92	14.251.300,12	82.114.634,04
Dod. č. 3	Dodatek č. 3 (Dodatek č. 2 byl pouze termínový)			
ZL.č. 1	Vícepráce - čerpáno z rezervy	340.981,67	71.606,15	412.587,82

	Méněpráce – cena snížena	-5.348,72	-1.123,23	-6.471,95
ZL.č. 2	Vícepráce - čerpáno z rezervy	21.068,40	4.424,36	25.492,76
	Méněpráce – cena snížena	-0,00	-0,00	-0,00
ZL.č. 3	Vícepráce - čerpáno z rezervy	69.134,44	14.518,23	83.652,67
	Méněpráce – cena snížena	-0,00	-0,00	-0,00
ZL.č. 4	Vícepráce - čerpáno z rezervy	50.562,56	10.618,14	61.180,70
	Méněpráce – cena snížena	-7.759,38	-1.629,47	-9.388,85
ZL.č. 5	Vícepráce - čerpáno z rezervy	19.000,00	3.990,00	22.990,00
	Méněpráce – cena snížena	-35.850,09	-7.528,52	-43.378,61
ZL.č. 6	Vícepráce - čerpáno z rezervy	102.018,00	21.423,78	123.441,78
	Méněpráce – cena snížena	-140.248,33	-29.452,15	-169.700,48
ZL.č. 7	Vícepráce - čerpáno z rezervy	111.181,98	23.348,22	134.530,20
	Méněpráce – cena snížena	-127.886,66	-26.856,20	-154.742,86
ZL.č. 8	Vícepráce - čerpáno z rezervy	105.341,42	22.121,70	127.463,12
	Méněpráce – cena snížena	-0,00	-0,00	-0,00
Dod. č. 3	Vícepráce celkem – čerpáno z rezervy v rozpočtu	819.288,47	172.050,58	991.339,05
	Méněpráce celkem – cena díla snížena	-317.093,18	-66.589,57	-383.682,75
C.	Cena díla dle SOD, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3	67.546.240,74	14.184.710,55	81.730.951,29
Dod. č. 4	Dodatek č. 4			
ZL.č. 9	Vícepráce	0,00	0,00	0,00
	Méněpráce	-428 852,12	- 90 058,95	- 518 911,07
ZL.č. 10	Vícepráce	0,00	0,00	0,00
	Méněpráce	-1 233 618,90	- 259 059,97	- 1 492 678,87
ZL.č. 12	Vícepráce	1 133 144,38	237 960,32	1 371 104,70
	Méněpráce	0,00	0,00	0,00
ZL.č. 13	Vícepráce	194 028,00	40 745,88	234 773,88
	Méněpráce	0,00	0,00	0,00
ZL.č. 14	Vícepráce	3 555 217,00	746 595,57	4 301 812,57
	Méněpráce	-1 544 322,00	- 324 307,62	- 1 868 629,62
ZL.č. 15	Vícepráce	1 089 123,00	228 715,83	1 317 838,83
	Méněpráce	-1 470 451,00	- 308 794,71	- 1 779 245,71
ZL.č. 16	Vícepráce	12 927,00	2 714,67	15 641,67
	Méněpráce	0,00	0,00	0,00
ZL.č. 17	Vícepráce	172 899,73	36 308,94	209 208,67
	Méněpráce	-193 172,43	- 40 566,21	- 233 738,64
ZL.č. 18	Vícepráce	446 237,00	93 709,77	539 946,77
	Méněpráce	-15 783,00	- 3 314,43	-19 097,43
ZL.č. 19	Vícepráce	125 726,00	26 402,46	152 128,46
	Méněpráce	0,00	0,00	0,00
ZL.č. 20	Vícepráce	0,00	0,00	0,00
	Méněpráce	-328 959,00	- 69 081,39	- 398 040,39
ZL.č. 21	Vícepráce	436 325,00	91 628,25	527 953,25
	Méněpráce	0,00	0,00	0,00
ZL.č. 22	Vícepráce	839 487,80	176 292,44	1 015 780,24
	Méněpráce	-839 487,80	- 176 292,44	- 1 015 780,24
ZL.č. 23	Vícepráce	49 557,00	10 406,97	59 963,97
	Méněpráce	-67 983,00	-14 276,43	- 82 259,43
ZL.č. 24	Vícepráce	25 714,00	5 399,94	31 113,94
	Méněpráce	-56 460,00	-11 856,60	- 68 316,60
ZL.č. 25	Vícepráce	88 437,00	18 571,77	107 008,77

	Méněpráce	0,00	0,00	0,00
ZL č. 26	Vícepráce	8 071,05	1 694,92	9 765,97
	Méněpráce	0,00	0,00	0,00
Dod.č. 4	Součet víceprací v souladu s ZZVZ	8.176.893,96	1.717.147,73	9.894.041,69
	Součet méněprací v souladu s ZZVZ	-6.179.089,25	-1.297.608,74	-7.476.697,99
	Bilance - čerpáno z rezervy v rozpočtu	1.680.711,53	352.949,42	2.033.660,95
	Bilance – vícepráce dle ZZVZ	317.093,18	66.589,57	383.682,75
C.	Cena díla dle SOD, Dod. č. 1, Dod. č. 3 a Dod.č. 4	67.863.333,92	14.251.300,12	82.114.634,04

Výše uvedené ceny nezahnují opční právo, rezerva kalkulovaná v rozpočtu je vyčerpána. Cena díla nepřekročila cenu díla uvedenou v Dodatku č. 1, tzn. nabídkovou cenu zvýšenou o náklady způsobené změnou sportovní podlahy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 06.03.2017 se nemění.

Nedílnou součástí dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

- Rekapitulace změnových listů ZL č. 9 a 10 – ZL č. 12 – ZL č. 26, včetně vyčíslení víceprací a méněprací, včetně vyčíslení víceprací a méněprací a včetně oznámení změny a průvodního změnového listu.

- Platební kalendář_ změna č. 4

Dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (*dále jen „zákon o registru smluv“*). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s uveřejněním úplného znění dodatku včetně smlouvy, všech příloh a všech údajů a informací o něm.

Doložka podle § 41 obecního zřízení: Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Otrokovice dne 18.04.2018 usnesením č. RMO/198/04/18.

V Otrokovicích dne
Za objednatele:

město Otrokovice

Ve Zlíně dne
Za zhotovitele:

Zlínstav a.s.

Mgr. Jaroslav Budek, starosta

Jiří Stacke, předseda představenstva

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 4

REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA

smlouva	64 984 962,00
dodatek č.1	2 878 371,92
dodatek č.3	-317 093,18
dodatek č.4	317 093,18
celkem	67 863 333,92

č.	popis změny	přípočet	odpočet	rozpočet
ZL č. 9	IO 07 Horkovod odpočet	0,00	-428 852,12	-428 852,12
ZL č. 10	Výměňíková stanice odpočet	0,00	-1 233 618,90	-1 233 618,90
ZL č. 12	Chodníky	1 133 144,38	0,00	1 133 144,38
ZL č. 13	Statické ztužení SB-2	194 028,00	0,00	194 028,00
ZL č. 14	Revize1 - změny dispozic - přístavba, akustické obklady, mřížky, nika	3 555 217,00	-1 544 322,00	2 010 895,00
ZL č. 15	Revize3 - SOZ	1 089 123,00	-1 470 451,00	-381 328,00
ZL č. 16	Vybourání vrat 1/Z a 2/Z, zazdívka otvorů po VZT	12 927,00	0,00	12 927,00
ZL č. 17	Revize1 - přípojka NN IB-3.1	172 899,73	-193 172,43	-20 272,70
ZL č. 18	Revize1 - UT SA-1 + drážka + ukotvení registrů, podložky	446 237,00	-15 783,00	430 454,00
ZL č. 19	Úprava dveří 16/Z, 17/Z a 56/Z	125 726,00	0,00	125 726,00
ZL č. 20	Sauna - odpočet místnost č.113	0,00	-328 959,00	-328 959,00
ZL č. 21	Revize1 - VO	436 325,00	0,00	436 325,00
ZL č. 22	Skore - panely	839 487,80	-839 487,80	0,00
ZL č. 23	Bufet - elektro, vzt	49 557,00	-67 983,00	-18 426,00
ZL č. 24	Odpočet - dveřní otvírače	25 714,00	-56 460,00	-30 746,00
ZL č. 25	Hromosvod	88 437,00	0,00	88 437,00
ZL č. 26	Elektro - napájení sítě,přesun RBUF	8 071,05	0,00	8 071,05
		8 176 893,96	-6 179 089,25	1 997 804,71
	Bilance - čerpáno z rezervy v rozpočtu			-1 680 711,53
	Bilance – vícepráce dle ZZVZ			-317 093,18
				0,00



OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY 2017-2020

číslo OZ:

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Investor: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Datum: 20.7.2017

Název akce:

REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

Datum:

Ukázky na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

IO 07 - Horkovod

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost investora bude generálnímu dodavateli stavby vypuštěna dodávka IO 07 - Horkovod. Předmětnou část dodávky zabezpečí přímo městská společnost TEHOS s.r.o., která bude současně provádět objekt výměňkové stanice v přístavbě haly B. Hlavním předmětem podnikání společnosti je rozvod a dodávka tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody do bytových i nebytových objektů v Otrokovicích, a to prostřednictvím centrálního zásobování teplem. Je třeba, aby předmětná dodávka bezvýhradně plnila požadavky této městské organizace na dodávku tepla a správnou funkčnost celého systému.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatel chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Známění vydává: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Stavovisko technického dozoru stavby:

Stavovisko projektanta stavby:

Stavovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST Č. 2014+ PO5		číslo ZL: 9 - část B - neuzn
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Baleja	
Datum:	20.7.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: IO 07 - Horkovod		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na žádost investora bude generálnímu dodavateli stavby vypuštěna dodávka IO 07 - Horkovod. Předmětnou část dodávky zabezpečí přímo městská společnost TEHOS s.r.o., která bude současně provádět objekt výměníkové stanice v přístavbě haly B. Hlavním předmětem podnikání společnosti je rozvod a dodávka tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody do bytových i nebytových objektů v Otrokovicích, a to prostřednictvím centrálního zásobování teplem. Je třeba, aby předmětná dodávka bezvýhradně plnila požadavky této městské organizace na dodávku tepla a správnou funkčnost celého systému.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-428 852,12	0,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-428 852,12 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce dodavatele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí (OP)

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPZP 2014-2020		POS	číslo OZ:
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
Investor:	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice	Datum:	20.7.2017
Vázev akce:	REALIZACE SPORTOVNÍ HRY BAHNÍČEK - OTROKOVICE - 1. ETAPA		
Způsob odeslání / předání:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně	<input type="checkbox"/>		
Datum:			
Udkazy na:	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:	SO 02 - Výměňíková stanice		
Popis a důvodněn změny:	<p>Na žádost investora bude generálnímu dodavateli stavby vypuštěna dodávka SO 02 - Výměňíková stanice. Předmětnou část dodávky zabezpečí přímo městská společnost TEHOS s.r.o., jejímž hlavním účelmeťem a podříká je rozvod a dodávka tepelné energie pro vytápěňí a přípravu teplé vody do bytových i nebytových objektů v Otrokovicích, a to prostřednictvím centrálního zásobování teplem. Je třeba, aby předmětná dodávka bezvýhradně plnila požadavky této městské organizace na dodávku tepla a správnou funkčnost celého systému.</p>		
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Čímž objednatel:	<input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice		
Stánovisko technického dozoru stavby:			
Stánovisko projektanta stavby:			
Stánovisko energetického specialisty:			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ P 05		číslo ZL: 10 - část B - neuzn
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Baleja	
Datum:	20.7.2017	
Podpis zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: SO 02 - Výměňíková stanice		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na žádost investora bude generálnímu dodavateli stavby vypuštěna dodávka SO 02 - výměňíková stanice. Předmětnou část dodávky zabezpečí přímo městská společnost TEHOS s.r.o., jejímž hlavním předmětem podnikání je rozvod a dodávka tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody do bytových i nebytových objektů v Otrokovicích, a to prostřednictvím centrálního zásobování teplem. Je třeba, aby předmětná dodávka bezvýhradně plnila požadavky této městské organizace na dodávku tepla a správnou funkčnost celého systému.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-1 233 618,90	0,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-1 233 618,90 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce dodavatele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE: Stanisko: Ondu žívotního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (řec. žítal 000 a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OČP 2014+ PO5

číslo OŽ:

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Investor: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Datum: 3.8.2017

Název akce: **REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAŠAŘÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA**

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Dokazy na
specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: SO 101, 102 - Chodníky - Realizace chodníků nad rámec výkazu výměr dle požadavku objednatele

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší navýšení ploch přístupových chodníků v rámci sportovního areálu s přímým přístupem ke sportovní hale. Jedná se o neoddělitelnou součást dodávky zpevněných ploch v prostoru zařízení staveniště generálního dodavatele stavby. Navržené řešení reflektuje nový význam a účel stavby sportovní haly. Jde o zvýšení komfortu a bezpečnosti při užívání haly.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 12 - část B - neuzn
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Baleja	
Datum:	3.8.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:	SO 101, 102 - Chodníky - Realizace chodníků nad rámec výkazu výměr dle požadavku objednatele	
Popis a zdůvodnění změny:	Změnový list řeší navýšení ploch přístupových chodníků v rámci sportovního areálu s přímým přístupem ke sportovní hale. Jedná se o neoddělitelnou součást dodávky zpevněných ploch v prostoru zařízení staveniště generálního dodavatele stavby. Navržené řešení reflektuje nový význam a účel stavby sportovní haly. Jde o zvýšení komfortu a bezpečnosti při užívání haly.	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00	1 133 144,38	
Nově sjednaná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 133 144,38 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co		
Podpis zmocněnce:	Podpis:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZ: **ÁMPLNÍ ZMĚNY OPŽP 2014-2020, 05**

číslo OZ:

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

investor: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Datum: 5.9.2017

Název akce:

REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Datum:

Dokazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: SO 01 - Statické ztužení obvodového zdiva - západ

Popis a zdůvodnění změny:

Před prováděním prací na fasádě sportovní haly bylo sondami zjištěno, že obvodový plášť v rozsahu cca poloviny záp. fasády je složen z různých druhů zdiva a pro kotvení kontaktního zatepl. sys. jen nevhodný. Statické ztužení části obvodového zdiva na západní fasádě je navrženo ze strany projektanta z důvodu dodatečně zjištěné sendvičové skladby fasády a nutnosti jejího statického zajištění před montáží kontaktního zateplovacího systému. Dodávka a montáž fasádních kotevních svorníků pro obvodové zdivo (plotna 5/100/100; závitová tyč M14 Zn; matice Zn, podložka Zn) vč. vrtání otvorů, dopěňování PUR pěnou, jednostranná montáž pomocí plošiny, provedení sond, rozměření)

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Oznámení vydává: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 13 - část A - uzn
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Baleja	
Datum:	5.9.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Ředmět změny:	SO 01 - Statické ztužení obvodového zdiva - západ	
Popis a zdůvodnění změny:	Přes prováděním prací na fasádě sportovní haly bylo sondami zjištěno, že obvodový plášť v rozsahu cca poloviny záp. fasády je složen z různých druhů zdiva a pro kotvení kontaktního zatepl. sys. jen nevhodný. Statické ztužení části obvodového zdiva na západní fasádě je navrženo ze strany projektanta z důvodu dodatečně zjištěné sendvičové skladby fasády a nutnosti jejího statického zajištění před montáží kontaktního zateplovacího systému. Dodávka a montáž fasádních kotevních svorníků pro obvodové zdivo (plotna 5/100/100; závitová tyč M14 Zn; matice Zn, podložka Zn) vč. vrtání otvorů, dopěňování PUR pěnou, jednostranná montáž pomocí plošiny, provedení sond, rozměření)	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00	194 028,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
194 028,00 Kč		
Všechny práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce o	Podpis zmocněnce	
Datum:	Datum: Zl.	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ:							
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín								
Investor:	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice	Datum: 15.11.2017							
Název akce:	REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA								
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>					
datum:									
Odkazy na	specifikaci:								
	na výkresy:								
	na rozpočtové podklady:								
	na jinou část smlouvy:								
Předmět změny:	SO 01 - Revize 1 - změny fasáda, anhydrit, patky ...								
Popis a zdůvodnění změny:	Na základě doplnění požadavků ze strany objednatele a z hlediska provozních požadavků byla vypracována revize projektové dokumentace, která řeší dopady a změny vůči původní zadávací projektové dokumentaci. Jedná se o dodávku asnhydritového litého potěru a zrušení části dodávky fasádních desek z minerální vaty v rámci části A - uzn. náklady.								
Počet připojených listů specifikací:									
Důvod vícepráce / méněpráce:									
Záměr objednatele	<input type="checkbox"/>	chyba v PD	<input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele	<input type="checkbox"/>	vyšší moc	<input type="checkbox"/>	jiné okolnosti	<input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice								
Stanovisko technického dozoru stavby:									
Stanovisko projektanta stavby:									
Stanovisko energetického specialisty:									
Příloha:									



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5

číslo ZL: 14 - část A - uzn

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Změnový list vystavil: Ing. Ivan Baleja
Datum: 15.11.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: SO 01 - Revize 1 - změny fasáda, anhydrit, patky ...

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě doplnění požadavků ze strany objednatele a z hlediska provozních požadavků byla vypracována revize projektové dokumentace, která řeší dopady a změny vůči původní zadávací projektové dokumentaci. Jedná se o dodávku asanhydritového litého potěru a zrušení části dodávky fasádních desek z minerální vaty v rámci části A - uzn. náklady.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-29 530,00

25 173,00

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-4 357,00 Kč

Všecké práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce

Podpis zmocněnce

Datum:

Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



ZNAMENÍ ZMĚNY OP ŽP 2014+ PO5		číslo OZ:		
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín			
Investor:	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice	Datum: 15.11.2017		
Jméno akce:	REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
datum:				
Odkazy na specifikaci:				
Odkazy na výkresy:				
Odkazy na rozpočtové podklady:				
Odkazy na jinou část smlouvy:				
Předmět změny:	SO 01, 06 - Revize 1 - změny dispozic - přístavba, akustické obklady...			
Popis a zdůvodnění změny:	Na základě doplnění požadavků ze strany objednatele a z hlediska provozních požadavků byla vypracována revize projektové dokumentace, která řeší dopady a změny vůči původní zadávací projektové dokumentaci. Jedná se o dodávky a montáže v rámci části B - neuzn. náklady v souladu s předloženým výkazem výměr od zpracovatele projektové dokumentace. Z důvodu nerealizace II. etapy sportovní haly - přístavba SO 04 - hala D, atletická část, byly provedeny úpravy v části stávající haly i přístavby tak, aby byla zabezpečena možnost konání všech požadovaných disciplín ve sportovní hale. To má vazbu i dopad do řešení dispozičního uspořádání, které zohledňuje sledované požadavky.			
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice			
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST - ST-OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 14 - část B - neuzn
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Baleja	
Datum:	15.11.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:	SO 01, 06 - Revize 1 - změny dispozic - přístavba, akustické obklady...	
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě doplnění požadavků ze strany objednatele a z hlediska provozních požadavků byla vypracována revize projektové dokumentace, která řeší dopady a změny vůči původní zadávací projektové dokumentaci. Jedná se o dodávky a montáže v rámci části B - neuzn. náklady v souladu s předloženým výkazem výměr od zpracovatele projektové dokumentace. Z důvodu nerealizace 1. etapy sportovní haly - přístavba SO 04 - hala D, atletická část, byly provedeny úpravy v části stávající haly i přístavby tak, aby byla zabezpečena možnost konání všech požadovaných disciplín ve sportovní hale. To má vazbu i dopad do řešení dispozičního uspořádání, které zohledňuje sledované požadavky.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-1 514 791,00	3 530 044,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 015 253,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ		OPŽP 2014+ POS		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín			Datum:	13.10.2017
Investor:	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice				
Název akce:	REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
datum:					
Objevy:	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny:	SO-01 a SO 02 SOZ (samočinné odvětrací zařízení)				
Popis a zdůvodnění změny:	Změna řeší úpravu SOZ v SO 01 + SO 02 na základě aktualizovaného požárně bezpečnostního řešení stavby a revize projektové dokumentace č. 1, č. 2 a č. 3. (SB-1.3 a SB-2.7). Navržené řešení uspoří finanční náklady a je z hlediska provádění a budoucího provozu a údržby méně náročné.				
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice				
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko projektanta stavby:					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 15 - část B - neuzn
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
Změnový list vystavil:	Ing.Ivan Baleja	
Datum:	13.10.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:	SO-01 a SO 02 SOZ (samočinné odvětrací zařízení)	
Popis a zdůvodnění změny:	Změna řeší úpravu SOZ v SO 01 + SO 02 na základě aktualizovaného požárně bezpečnostního řešení stavby a revize projektové dokumentace č. 1, č. 2 a č. 3. (SB-1.3 a SB-2.7). Navržené řešení uspoří finanční náklady a je z hlediska provádění a budoucího provozu a údržby méně náročné.	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-1 470 451,00	1 089 123,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-381 328,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce dodavatele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNAČENÍ: IEN: JEPN 01 20 14 01 5		číslo OZ:							
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín								
Investor:	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice	Datum: 27.10.2017							
Název akce:	REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA								
způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>					
datum:									
Odkazy na	specifikaci:								
yr	na výkresy:								
	na rozpočtové podklady:								
	na jinou část smlouvy:								
Předmět změny:	SO 01 - Vybourání vrat 1/Z a 2/Z, zazdívka otvorů po VZT								
Popis a zdůvodnění změny:	Vybourání nových otvorů v obvodové stěně haly obj. SO 01 pro nové unikové dveře. Zazdění otvorů po staré VZT v obvodové stěně haly obj. SO 01, z důvodu zamezení telepného mostu.								
Počet připojených listů specifikací:									
Důvod vícepráce / méněpráce:									
Záměr objednatele	<input type="checkbox"/>	chyba v PD	<input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele	<input type="checkbox"/>	vyšší moc	<input type="checkbox"/>	jiné okolnosti	<input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice								
Stánovisko technického dozoru stavby:									
Stánovisko projektanta stavby:									
Stánovisko energetického specialisty:									
Příloha:									



ZMĚNOVÝ LIST Číslo ZL: 16 - část A - uzn	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Baleja
Datum:	27.10.2017
Podpis zmocněnců potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny: SO 01 - Vybourání vrat 1/Z a 2/Z, zazdívka otvorů po VZT	
Popis a zdůvodnění změny: Vybourání nových otvorů v obvodové stěně haly obj. SO 01 pro nové unikové dveře. Zazdění otvorů po staré VZT v obvodové stěně haly obj. SO 01, z důvodu zamezení telepného mostu.	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena změny prací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00	12 927,00
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
12 927,00 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:



Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		číslo OZ:		
Investor: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice	Datum: 5.12.2017			
Název akce: REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY BĚHAŘŮ - OTROKOVICE - 1. ETAPA				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
datum: _____				
Podklady na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět: IO 3.1 Přípojka NN revize 1				
Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší přidání rozvaděče, změnu trasy a specifikaci kabelu. Rozvaděč měření musí být volně přístupný správci sítě. Proto bude přesunut z rozvodny NN (kde byl součástí polí RH) na západní stranu fasády obj. SO 01 - sportovní hala. Vzhledem k tomu, že přívod od rozvaděče měření do RH je ve vlastnictví investora, nemusí být veden venkovní trasou, ale bude přemístěn do skladby nové podlahy haly.				
Počet spojených listů specifikací: _____				
Důvod vícepráce / méněpráce: _____				
Záměr objednatel <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice				
Stánovisko technického dozoru stavby: 				
Stánovisko projektanta stavby: 				
Stánovisko energetického specialisty: _____				
Příloha: _____				



ZMĚNOVÝ LIST OPAP 2014-2020 - PO5		číslo ZL: 17 - část B - neuzn
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Baleja	
Data:	5.12.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:	IO 3.1 Přípojka NN revize 1	
Popis úvodnění změny:	Změna řeší přidání rozvaděče, změnu trasy a specifikaci kabelu. Rozvaděč měření musí být volně přístupný správci sítě. Proto bude přesunut z rozvodny NN (kde byl součástí polí RH) na západní stranu fasády obj. SO 01 - sportovní hala. Vzhledem k tomu, že přívod od rozvaděče měření do RH je ve vlastnictví investora, nemusí být veden venkovní trasou, ale bude přemístěn do skladby nové podlaží.	
Počet připojených míst specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-193 172,43	172 899,73	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-20 272,70 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni jako jakost materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce o.s.	Podpis zmocněnce	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY		DPŽP 2014+P13	číslo OZ:	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín			
investor:	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice	Datum:	5.12.2017	
Jméno akce:	REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
datum:				
Odkazy na	specifikaci			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:	SO 01 - Drážka pro UT v podlaže + ukotvení otop.registrů			
Průběh a zdůvodnění změny:	Na základě změny skladby sportovní podlahy bude třeba provést dodatečné práce při uložení a trasování páteřních přívodů pro otopné registry. Jedná se o vybourání a stavební úpravu drážek v podlahovém souvrství pro bezpečnější užití přívodů. S ohledem na skladbu obvodového pláště budovy a hmotnost registrů bude rovněž nutno použít speciální kotvící techniku včetně konzol a to z důvodů bezpečnosti budoucího provozu.			
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
zájem objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Stánovisko technického dozoru stavby:				
Stánovisko projektanta stavby:				
Stánovisko energetického specialisty:				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014-2020		číslo ZL: 18 - část B - neuzn
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Baleja	
Datum:	5.12.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO 01 - Drážka pro UT v podlaze + ukotvení otop.registrů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě změny skladby sportovní podlahy bude třeba provést dodatečné práce při uložení a trasování páteřní přívodů pro otopné registry. Jedná se o vybourání a stavební úpravu drážek v podlahovém souvrství pro bezpečné uložení přívodů. S ohledem na skladbu obvodového pláště budovy a hmotnost registrů bude rovněž nutno použít speciální kotvicí techniku včetně konzol a to z důvodů bezpečnosti budoucího provozu.</p>		
Počet připojených částí specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-15 781,00	446 237,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
430 454,00 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Společného fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZN: ZMĚNY CÍP 2014-1-05		číslo OZ:							
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín								
investor:	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice	Datum: 6.11.2017							
Název akce:	REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA								
způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>					
datum:									
Odkazy na	specifikaci:								
	na výkresy:								
	na rozpočtové podklady:								
	na jinou část smlouvy:								
Předmět změny:	SO 02 - Úprava dveří 16/Z, 17/Z a 56/Z, panikový zámek,...								
Popis a zdůvodnění změny:	Na základě aktualizovaného požárně bezpečnostního řešení stavby je nutné upravit a doplnit příslušenství u vstupních dveří v únikové cestě z šaten sportovců tak, aby byly splněny požadavky IZS. Požadavek má vazbu na revizi č.3, v rámci níž se vypouští objekt SOZ z přístavby haly.								
Počet připojených listů specifikací:									
Důvod vícepráce / méněpráce:									
Záměr objednatele	<input type="checkbox"/>	chyba v PD	<input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele	<input type="checkbox"/>	vyšší moc	<input type="checkbox"/>	jiné okolnosti	<input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice								
Státní ověření technického dozoru stavby:									
Státní ověření projektanta stavby:									
Státní ověření energetického specialisty:									
Příloha:									



Změnový list OP ŽP 014 + PO5		číslo ZL: 19 - část B
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Baleja	
Datum:	6.11.2017	
Podpis zmocněnci potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: SO 02 - Úprava dveří 16/Z, 17/Z a 56/Z, panikový zámek,...		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě aktuálně zpracovaného požárně bezpečnostního řešení stavby je nutné upravit a doplnit příslušenství u vstupních dveří v únikové cestě z šaten sportovců tak, aby byly splněny požadavky HZS. Požadavek má vazbu na revizi č.3, v rámci níž se vypouští objekt SOZ z přístavby...		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00	25 726,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
125 726,00 Kč		
Všechny práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objektu:	Podpis zmocněnce:	
	Zlín	
Datum:	Datum:	

Za účel ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí (R):

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (M projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

NÁMĚR ZMĚNY OPŽP 2014-2020 D5		číslo OZ:							
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín								
investor:	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice	Datum: 15.11.2017							
Název akce:	REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA								
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>					
datum:									
Odkazy na	specifikaci:								
	na výkresy:								
	na rozpočtové podklady:								
	na jinou část smlouvy:								
Předmět změny:	SO 02 - Sauna - odpočet místnost č.113								
Popis a zdůvodnění změny:	Na základě rozhodnutí objednatele byla vyjmuta dodávka technologie sauny - jedná se o místnost č. 111 v přístavbě B sportovní haly								
Počet připojených listů specifikací:									
Důvod vícepráce / méněpráce:									
záměr objednatele	<input type="checkbox"/>	chyba v PD	<input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele	<input type="checkbox"/>	vyšší moc	<input type="checkbox"/>	jiné okolnosti	<input type="checkbox"/>
Číslo a název vydávajícího orgánu:	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice								
Státní úřad pro technický dozor stavby:									
Státní úřad pro projektanta stavby:									
Státní úřad pro energetického specialisty:									
Příloha:									



ZMĚNOVÝ LIST		OPŽP 2014-2020	číslo ZL: 20B
Objednatel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Baleja		
Datum:	15.11.2017		
Podpis zmocněnců potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny: SO 02 - Sauna - odpočet místnost č.113			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě rozhodnutí objednatele byla vyjmuta dodávka technologie sauny - jedná se o místnost č. 111 v přístavbě B sportovní haly			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena změny prací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
-328 959,00	0,00		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-328 959,00 Kč			
Všechny práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni jako jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce:		
Datum:	Datum:		

Za odborní ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí, ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: _____

Zhotovitel: Zlinstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Investor: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice Datum: 9.11.2017

Název akce: REVIKALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHLIČKA OTROKOVICE - 1. ETAPA

Způsob odeslání / předání: poštou e-mailem faxem osobně

Datum: _____

Odkazy na:
specifikaci: _____
na výkresy: _____
na rozpočtové podklady: _____
na jinou část smlouvy: _____

Průběh změny: IO 08 - VO - venkovní osvětlení

Průběh zdůvodnění změny:
Reší dodatečný požadavek objednatele na provedení nového veřejného osvětlení zpevněných ploch a ořístupových komunikací. Veřejné osvětlení mělo být součástí dokončení stavby v části etapa II, tj. ořistavba atletické haly. S ohledem na neprovedení této části stavby byl požadavek na doručení VO znesen a generálního dodavatele. Pro záměr byla zpracována projektová dokumentace, řešeno v rámci revize PD, stávající stožárové sloupy VO budou za současného stavu v kolizi s připravovanou částí - ořistavbou normového počtu parkovacích míst pro sportovní halu.

Počet připojených listů specifikací: _____

Důvod vícepráce / méněpráce:

Záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Stavovisko technického dozoru stavby: _____
Stavovisko projektanta stavby: _____
Stavovisko energetického specialisty: _____

Příloha: _____



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014-2020		číslo ZL: 21 - část B - neuzn
Objednatel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Baleja	
Datum:	9.11.2017	
Podpis zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: IO 08 - VO - venkovní osvětlení		
Popis a zdůvodnění změny: řeší dodatečný požadavek objednatele na provedení nového veřejného osvětlení zpevněných ploch a přístupových komunikací. Veřejné osvětlení mělo být součástí dokončení stavby v části etapa II, tj. přístavba atletické haly. S ohledem na neprovedení této části stavby byl požadavek na dodávku VO vznesen na generálního dodavatele. Pro záměr byla zpracována projektová dokumentace, řešeno v rámci revize PD. Stávající stožárové sloupy VO budou za současného stavu v kolizi s připravovanou částí - doplnění normového počtu parkovacích míst pro sportovní		
Počet nřpojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00	436 325,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednané lhůta dokončení díla:	
436 325,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce dodavatele:	
Datum:	Datum:	

Za oddělení ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

UZMĚNĚNÍ ZMĚNY OPŽP 2014-2020 PO5

číslo OZ:

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Investor: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Datum: 2.1.2018

Příležitost akce:

REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA

Způsob odeslání / předání: poštou e-mailem faxem osobně

Datum:

Odkazy na specifikaci: _____
na výkresy: _____
na rozpočtové podklady: _____
na jinou část smlouvy: _____

Předmět změny: SO 01 - Skore - panely

Popis a zdůvodnění změny:

řeší změnu typu a úpravu skore panelů v objektu SO 01 - sportovní hala dle zaktualizovaných požadavků sportovních klubů, zejména s vazbou na zobrazované údaje u jednotlivých sportů. Navržené řešení akceptuje případné budoucí rozšíření o další sporty a umožňuje doplnění dalších skore panelů, které budou vzájemně propojeny a údaje mohou být sdíleny.

Počet připojených listů specifikací: _____

Důvod vícepráce / méněpráce: _____

Úměr objednatel chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014-2020 POS	číslo ZL: 22 - část B - neuzn
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Baleja
Datum:	2.1.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souvislosti se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: SO 01 - Skore - panely
Popis a zdůvodnění změny:
Přesměruje změnu typu a úpravu skore panelů v objektu SO 01 - sportovní hala dle zaktualizovaných požadavků sportovních klubů, zejména s vazbou na zobrazované údaje u jednotlivých sportů. Navržené řešení akceptuje případné budoucí rozšíření o další sporty a umožňuje doplnění dalších

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-839 488,00	139 488,00
Výše jedné ceny změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
0,00 Kč	

Všechny práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

- Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):
- Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ:

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Investor: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Datum: 3.1.2018

Název akce: **REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA**

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci: _____
na výkresy: _____
na rozpočtové podklady: _____
na jinou část smlouvy: _____

Předmět změny: SO 02 - Bufet - vzt + elektro

Popis a zdůvodnění změny:

Řeší úpravu projektu VZT v místě přístavby haly - obj. SO 02 - bufet ve 2.NP. Jedná se o změnu dispozice bufetu, změnu v rámci silnoproudých rozvodů - doplnění a úpravu v závislosti na vnitřním rozmístění a vybavení interiéru.

Počet připojených listů specifikací: _____

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 23 - část B - neuzn
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Baleja	
Datum:	3.1.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO 02 - Bufet - vzt + elektro</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Řeší úpravu projektu VZT v místě přístavby haly - obj. SO 02 - bufet ve 2.NP. Jedná se o změnu dispozice bufetu, změnu v rámci silnoproudých rozvodů - doplnění a úpravu v závislosti na vnitřním rozmístění a vybavení interiéru.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-67 983,00	49 557,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-18 426,00 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	Zlín	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

Číslo OZ:

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Investor: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Datum: 3.1.2018

Název akce: **REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA**

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: SO 02 - Odpočet - dvevní otevírač

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě revize projektové dokumentace, upraveného požárně bezpečnostního řešení stavby a hlediska budoucího provozu budou na návrh objednatele v objektu SO 02 - přístavba haly, zrušeny bezkontaktní čtečky a dvevní otevírače do prostor skladů pod tribunami.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 24 - část B - neuzn
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Baleja	
Datum:	3.1.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: SO 02 - Odpočet - dveřní otevírač		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě revize projektové dokumentace, upraveného požárně bezpečnostního řešení stavby a hlediska budoucího provozu budou na návrh objednatele v objektu SO 02 - přístavba haly, zrušeny bezkontaktní čtečky a dveřní otevírače do prostor skladů pod tribunami.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-56 460,00	25 714,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-30 746,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ:

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Investor: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Datum: 9.3.2018

Název akce: **REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA**

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: SO 01 - elektro - hromosvod

Popis a zdůvodnění změny:

Před montáží hromosvodu na objektu sportovní haly - SO 01, plochá střešní konstrukce, byl dodavatelem předveden navržený systém kotvení a uchycení dle projektové dokumentace. S ohledem na velkou výšku vln kck bylo navrženo doplnění kotvení a zvýšení počtu kotvicích bodů rozvodů hromosvodu a to z důvodů zvýšení stability a bezpečnějšího funkčnosti zařízení.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 25 - část B - neuzn
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Baleja	
Datum:	9.3.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: SO 01 - elektro - hromosvod		
Popis a zdůvodnění změny:		
Před montáží hromosvodu na objektu sportovní haly - SO 01, plochá střešní konstrukce, byl dodavatelem předveden navržený systém kotvení a uchycení dle projektové dokumentace. S ohledem na velkou výšku vln kck bylo navrženo doplnění kotvení a zvýšení počtu kotvicích bodů rozvodů hromosvodu a to z důvodů zvýšení stability a bezpečnějšího funkčnosti zařízení.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-118 056,00	206 493,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
88 437,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce/zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ:

Zhotovitel: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Investor: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Datum: 2.3.2018

Název akce: **REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY BAHŇÁK - OTROKOVICE - 1. ETAPA**

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: SO 02 - elektro (napájení, přesun rozvaděče, ...)

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě upraveného požárně bezpečnostního řešení stavby a následného požadavku Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje bude nutno doplnit přívody a čidla k destrifikátorům umístěným v objektu SO 01 - sportovní hala. Destrifikátory jsou srážecí teplého vzduchu z podstropní konstrukce zpět dolů na hrací plochu.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 26 - část B - neuzn
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Baleja	
Datum:	2.3.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: SO 02 - elektro (napájení, přesun rozvaděče, ...)		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě upraveného požárně bezpečnostního řešení stavby a následného požadavku Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje bude nutno doplnit přívody a čidla k destrifikátorům umístěným v objektu SO 01 - sportovní hala. Destrifikátory jsou srážecí teplého vzduchu z podstropní konstrukce zpět dolů na hrací plochu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00	8 071,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 071,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

PLATEBNÍ KALENDÁŘ - PŘÍLOHA K DODATKU č: 4 SoD

Akce: Revitalizace sportovní haly Bahňák - Otrokovice - 1. etapa

KALENDÁŘNÍ MĚSÍC	PŘEDPOKLÁDANÁ FAKTURACE KE KONCI DANÉHO OBDOBÍ (cena bez DPH)
Duben 2017	7 926 705
Květen 2017	
Červen 2017	
Červenec 2017	
Srpen 2017	26 877 069
Září 2017	
Říjen 2017	
Listopad 2017	10 642 981
Prosinec 2017	
Leden 2018	
Únor 2018	22 416 579
Březen 2018	
Duben 2018	
Celkem Kč bez DPH	67 863 334

Za Zlínstav a.s.:

Jiří Stacke
předseda představenst