



## **Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě č. 9/2013/OVZ**

(č. poskytovatele 13-125)

**Ze dne 14. 2. 2013 (dále jen „Prováděcí smlouva“)**

K rámcové smlouvě č 98/2010/OVZ

na poskytování komplexních projektových a inženýrských služeb v oblasti dopravních staveb Středočeského kraje

### **Zadavatel:**

#### **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na základě pověření ze dne 4. 1. 2017

IČ: 708 91 095, DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, p.o., osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš

Čermák, MBA,

tel. [REDACTED]

*(dále jen „Zadavatel“)*

**a**

### **Poskytovatel:**

#### **Název: PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

IČ: 452 72 387, DIČ: CZ45272387

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nuselská 94, Praha 4, číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Marek Svoboda, předseda

představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Šlapa, ředitel ateliéru Karlovy

Vary

*(dále jen „Poskytovatel“)*

*(Zadavatel a Poskytovatel společně dále také jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)*

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 7.3 Prováděcí smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3, kterým dochází úpravě termínů plnění.

**Název akce: II/272 Litol, rekonstrukce\_PD**

**Čl. I.**  
**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je úprava termínů plnění dle Prováděcí smlouvy a v návaznosti na zajištění veškerých podkladů pro zpracování žádosti o poskytnutí dotace z IROP.

**Čl. II.**  
**Úprava termínu plnění**

- 2.1. S ohledem na pokročilý stav přípravy projektové dokumentace se smluvní strany dohodly na následující změně termínů plnění čl. II bodu b) a c) Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě takto:
- b) Termín pro podání žádosti o stavební povolení „**do 60 dnů od vydání Územního rozhodnutí**“.
  - c) Termín pro vyhotovení dokumentace pro výběr dodavatele (dokumentace PDPS) „**do 30. 4. 2018**“.

**Čl. III.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Veškeré další právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a rámcovou smlouvou č. 98/2010/OVZ ze dne 11. 5. 2010.
- 3.2. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží Zadavatel a dva stejnopisy Poskytovatel.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě č. 9/2013/OVZ byl schválen Radou kraje Usnesením č. 043-06/2018/RK ze dne 19. 2. 2018.

V Praze 23. 2. 2018

Poskytovatel:



Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva  
PRAGOPROJEKT, a.s.

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

V Praze dne

20 -03- 2018

Zadavatel:



MVDr. Josef Řihák  
radní pro oblast investic a  
veřejných zakázek





NAŠE ZNAČKA: KV-Šp-0001-2018  
VYŘIZUJE: Ing. Šlapa – 353 303 223  
DATUM: 4.1.2018

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o.  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5**

**Věc: II/272 Litol, rekonstrukce\_PD  
Důvodová zpráva**

Dobrý den,

informujeme Vás tímto o průběhu výše uvedené akce:

Projektové práce byly zahájeny v roce 2013.

Pro nečinnost města Lysá nad Labem a s tím související nemožnost dokončit projekt komunikace, zažádal PRAGOPROJEKT, a.s. investora (Středočeský kraj) o ukončení akce.

Na jednání dne **5.5.2016** se investor a zpracovatel projektové dokumentace dohodli na pokračování v projektových pracích. Zároveň byla městem Lysá nad Labem garantována součinnost pro zajištění řádného postupu všech přípravných a projektových prací.

V listopadu 2017 byl dokončen projekt pro územní řízení (v souladu s Dodatkem č. 2 k Prováděcí smlouvě), následně bylo v prosinci 2017 zažádáno o územní řízení. Dále byl dne 12.12.2017 investorovi předán projekt pro stavební povolení. O stavební povolení lze zažádat až po vydání pravomocného územního rozhodnutí. Vzhledem k nutnosti zajištění dokladů potřebných pro podání žádosti o stavební povolení, bude zažádáno do 60-ti dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí.

S ohledem na pokročilý stav rozpracovanosti lze projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele zpracovat v termínu do 30.4.2018.

Vzhledem k výše uvedenému Vás tímto žádáme o uzavření Dodatku č. 3 k Prováděcí smlouvě č. 9/2013/OVZ, který by řešil úpravu termínu podání žádosti o stavební povolení a odevzdání projektové dokumentace pro výběr dodavatele.

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Pavel Šlapa  
ředitel ateliéru  
Karlovy Vary



**PRAGOPROJEKT, a.s.**  
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434