

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE
STAVBY

Název zakázky: „Výstavba odbočky Rajhrad“

uzavřené dne 22. 9. 2017 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: *E617-S-4884/2017*

ISPROFOND: 562 35 200 26

a

Společnost SAGASTA-INFRARES Rajhrad

Vedoucí společník:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 250116

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem, Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenční adresa: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

a

Druhý společník:

INFRARES Sp. z o.o.

se sídlem: Świątorejska 5/7, 00-236, Varšava, Polská Republika

IČO: 146391332, DIČ: 5252541577

zastoupena: Piotr Andrej Abramczyk, předsedou představenstva
Jarosław Stanisław Czarnecki, místopředseda představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

Korespondenční adresa společnosti: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

číslo smlouvy: 117 071

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 (dále také jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Důvodem této změny jsou chyby v psaní nebo v počtech. Tyto změny nejsou právnímu jednání na újmu.

Celková Cena Díla uvedená v čl. 3.3 zůstává neměnná. Celková Cena Díla bez DPH činí 2.990.500,- Kč.

- Změna Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla
Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla zní nově takto:

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti Smlouvy

Dokončení plnění: do 6 měsíců od zahájení plnění

1. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – předání Záměru projektu, Konceptu technického řešení k projednání a odsouhlasení (Koncept technického řešení bude obsahovat následující části: dopravní technologie, situace dopravní a rámcový popis jednotlivých SO a PS v rozsahu souhrnné technické zprávy). První dílčí plnění bude obsahovat vyčíslení investičních nákladů.

Bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od podpisu SoD**

- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla

2. Dílčí 2a. etapa:

Předmět díla v rozsahu - předání Záměru projektu a Přípravné dokumentace vybrané varianty k připomínkám, včetně ekonomického hodnocení

Bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od podpisu SoD**

- **fakturováno** bude **60%**

2. Dílčí 2b. etapa:

Předmět díla v rozsahu - předání upraveného a rozšířeného Záměru projektu a Přípravné dokumentace vybrané varianty k připomínkám, včetně ekonomického hodnocení

Bude dokončeno a předáno **do 12. 3. 2018**

- **fakturováno - dodatečné služby**

Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1	Stavebně – technický průzkum			52.640,-
2	Technický návrh úpravy nadjezdu v km 130,810			41.360,-
Celkem				94.000,-

3. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání Záměru projektu a Přípravné dokumentace se zapracovanými a projednanými připomínkami a předání kompletní dokumentace pro podání územního řízení.

Bude dokončeno a předáno **do 12. 5. 2018**

- **fakturováno bude 10%**

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Záměr projektu a Koncept technického řešení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě

Přípravnou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v listinné a 12x v digitální uzavřené formě.

Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 2x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě.

Přípravnou dokumentaci je nutno vyhotovit 4x v listinné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 3x v uzavřené formě – formát pdf) a 3x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls, 1x v uzavřené formě v pdf, 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 16.4.2018

V Praze dne 19.4.2018

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel SAGASTA s.r.o.
vedoucího účastníka společnosti SAGASTA-
INFRARES Rajhrad

.....
Mgr. Ladislav Beran
jednatel SAGASTA s.r.o. vedoucího účastníka
společnosti SAGASTA-INFRARES Rajhrad

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **50924**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 2547d414-6983-4dde-be50-f500a331dee0

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **24.04.2018 08:15:01**



bd8e2564-0f14-4eb6-a7d8-cc4e6cc23979