

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci s názvem
„Greenways – Radbuza, Litice (2. úsek)“
16TUOIN25

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Martina Nováková

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

a

DIPONT s.r.o.

se sídlem Libouchec č.p. 505, 403 35

zastoupená Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti

IČO: 28693094

DIČ: CZ2863094

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem soudem, oddíl C, vložka 27153

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Petr Novák

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen “dodatek č. 1”).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18.09.2017 na základě výsledků poptávkového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Greenways – Radbuza, Litice (2. úsek) - PDPS“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo, jejímž předmětem je návrh a vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), obstarání případného nezbytného projednání PDPS před příslušnými správními orgány a s dotčenými účastníky řízení tak, aby na základě PDPS mohla být provedena řádně a včas a dle představ objednatele stavba s názvem „GREENWAYS – sportovně rekreační trasy v údolí řek, 2. úsek Radbuza, úsek Litice“ (dále i „smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu projekčních prací vyvstala nutnost změny koncepce navržené lávky – objekt SO 201, kdy na žádost správce toku Povodí Vltavy s. p. je nutné zpracovat hydrotechnické posouzení nové dispozice lávky, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že rozsah díla realizovaného na základě smlouvy se rozšiřuje o zpracování hydrotechnického posouzení nové dispozice lávky dle požadavků správce toku Povodí Vltavy, s. p.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. II. odst. 2.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. II. odst. 2.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou bez zjevných vad a nedodělků, v následujících termínech:

- a) *předání konceptu PDPS k odsouhlasení objednateli: nejpozději do 32 týdnů od uzavření smlouvy*
- b) *předání čistopisu PDPS objednateli: nejpozději do 14 dnů ode dne odsouhlasení konceptu PDPS ze strany*

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků se v souvislosti rozšířením plnění činí celkem **1.025.000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 215.250,- Kč, cena celkem s DPH činí 1.240.250,- Kč**, a skládá se z:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Cena zpracování PDSP	931.400,00	21 %	195.594,00	1.126.994,00
Cena za výkon AD po dobu realizace stavby	93.600,00	21 %	19.656,00	113.256,00

- 2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy ve znění všech jejích dodatků, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 19.4.2018

V Ústí nad Labem dne 16.04.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti DIPONT s.r.o.