



MHMPP07MXHCM

Stejnopis č.:

Dodatek č.1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace

(pro zakázky malého rozsahu)

ke stavbě č. 42976 „Výstavba has. zbrojnice Suchdol“ - zhotovení projektové dokumentace

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000496/2017

číslo smlouvy zhotovitele: _____

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I.

SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající: Ing. Martin Vlček, ředitel odboru technické vybavenosti
Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

BOMART spol. s r.o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, Praha 4

IČO: 25091905

DIČ: CZ25091905

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 48981

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající: Ing. Martin Závodný

(dále jen „zhotovitel“)

takto:

II. ÚVOD

1. Zadáním pro zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a projektové dokumentace pro stavební povolení byla ověřovací studie společností PSK TUZAR s.r.o. zpracovaná v 06/2016.

V průběhu zpracování projektu pro územní rozhodnutí byly zjištěny tyto skutečnosti:

- a. Umístění stavby dle Ověřovací studie je v rozporu s územním plánem
 - b. Ověřovací studie neřešila výrazné převýšení stavebního pozemku, které v souvislosti s umístěním VTL plynovodů neumožňuje realizaci stavby dle návrhu studie
 - c. Z důvodů uvedených v bodech a. a b. bylo k Ověřovací studii vydáno nesouhlasné stanovisko IPR HMP č.j. 14301/16 a OÚR MHMP č.j. MHMP 21426/2017
2. Na základě výše uvedeného je nutné zpracovat novou studii řešící umístění objektu hasičské zbrojnice. Tím dojde k časové prodlevě ve zpracování návrhu DÚR.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Druhý řádek tabulky v odstavci IV. Doba plnění se mění takto:

Zhotovení DÚR (návrh DÚR)	do 30 dnů po předání studie umístění objektu
---------------------------	--


IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany/strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy/dohody/dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
5. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž šest obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a obsah tohoto dodatku č. I Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: 

Ing. Martin Vlk

ředitel odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy


Datum:

19-04-2018



ZHOTOVITEL

BOMART spol. s r.o.


Podpis: 

Jméno: Ing. Martin Závodný

Funkce: jednatel společnosti

Datum:

13-04-2018



A.P.