



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: *E618-S-113/2017/Pal*, číslo zhotovitele: 5216300038
uzavřené dne 11. 01. 2017 (dále jen „smlouva“)

NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky:

**„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,
4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: *E618-S-113/2017/Pal*

ISPROFOND: 532 352 0024

a

společnost „SAGEASSTOS 4. stavba“

zastoupená vedoucím společníkem

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Praha - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 250116

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenční adresa: Praha - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

a

Společníkem 2

ELTODO, a.s.

se sídlem: Praha - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

IČO: 45274517, DIČ: CZ45274517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1573

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Hariclií Monou Sandescu, předsedkyní představenstva

a Ing. Liborem Povejšilem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

a
společníkem 3

STOSMOL, s.r.o.

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 28695097, DIČ: CZ28695097

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 27214

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Jiřím Štolbou, jednatelem

Korespondenční adresa: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 5216300038

PREAMBULE

Důvodem uzavření Dodatku č. 3 je **změna termínu plnění** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-113/2017/Pal, číslo zhotovitele: 5216300038, uzavřené dne 11. 01. 2017. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění na základě zpracovaného návrhu technického řešení odevzdaného k připomínkám odbornými útvary SŽDC a ČD, kdy vyvstal z obdržených stanovisek požadavek na opětovné předložení dokumentace k připomínkám a to až po zpracování podmínek, požadavků a vazeb na železnici na území SRN. Výše uvedená problematika se na jednání SŽDC a zástupců SRN nedořešila v předpokládaném termínu dle dodatku č. 2 z důvodu potřeby zástupců SRN na projednání navrhovaných změn v rámci jejich dotčených organizací. Po potvrzení konečného stanoviska ze strany zástupců SRN budou svolána následná jednání za účelem dořešení přeshraničního navázání technologií.

I.

Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-113/2017/Pal, číslo zhotovitele: 5216300038, uzavřené dne 11. 01. 2017, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, takto:

1) Článek 5, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ruší se stávající text odst. 5.13 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Příloha č. 1: | Specifikace Díla |
| Příloha č. 2: | Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 05/16 |
| Příloha č. 3: | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16
c) Zvláštní technické podmínky |
| Příloha č. 4: | Rozpis Ceny Díla - znění ke dni podpisu dodatku č. 1 |
| Příloha č. 5: | Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 |

Příloha č. 6:	Oprávněné osoby
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam subdodavatelů
Příloha č. 9:	Související dokumenty

2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-113/2017/Pal, č. smlouvy zhotovitele: 5216300038, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy jsou tyto přílohy:

[Příloha č. 1 \(Příloha č. 5 Smlouvy\)](#): Harmonogram plnění- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

V Praze dne 18 -04- 2018

V Praze dne 13 -04- 2018

Za společnost „SAGEASSTOS 4. stavba“

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Jiří Čurda
Jednatel spol. SAGASTA s.r.o.

Mgr. Ladislav Beran
Jednatel spol. SAGASTA s.r.o.



Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od podpisu SoD	Dílčí plnění obsahující zpracování podrobného geotechnického průzkumu, koncept návrhu technického řešení k projednání na profesních poradách včetně návrhu skladby SO, PS k odsouhlasení	Protokol o provedení díla, digitální forma konceptu návrhu technického řešení k projednání, včetně návrhu skladby SO, PS (10% celkové ceny díla bez DPH)
2. dílčí etapa	30. 11. 2017	Profesně projednaný návrh technického řešení se zapracovanými požadavky k připomínkování odbornými útvary SŽDC a ČD, rámcový propočet CIN, návrh EH	Protokol o provedení díla, digitální forma návrhu technického řešení k připomínkám včetně propočtu CIN a návrhu EH (20% celkové ceny díla bez DPH)
3. dílčí etapa	Do 1 měsíce od projednání způsobu navázání navržených technologií na technologie SRN	Konferenční projednání připomínek odborných útvarů SŽDC a ČD včetně jejich zapracování. Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále jen CK MD) včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN na základě SR ve stádiu 2.	Protokol o provedení díla, Záměr projektu v listinné i digitální formě (20% celkové ceny díla bez DPH)
4. dílčí etapa	do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení díla, Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě (10% celkové ceny díla bez DPH)



5. dílčí etapa	do 2 měsíců od ukončení procesu EIA (vydání závěru zjišťovacího řízení či Stanoviska EIA)	Finální odevzdání kompletně projednané přípravné dokumentace včetně zpracování podmínek z ukončeného procesu EIA. Podání žádosti o Územní rozhodnutí (dále jen ÚR)	Protokol o provedení díla, Čestného prohlášení zhotovitele o vypořádání všech připomínek, Kopie žádosti o ÚR potvrzená podatelnou stavebního úřadu, Přípravná dokumentace v listinné i digitální formě (20% celkové ceny díla bez DPH)
Dokončení díla	do 3 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení díla, Originál vydaného Územního rozhodnutí s vyznačením termínu nabytí právní moci (20% celkové ceny díla bez DPH)

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **51194**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: a28fdee9-ce84-46ed-82cc-189ad980a43e

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **24.04.2018 12:00:01**



4838a1d0-0b07-4c8f-b996-8762e9cfaf9c