

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

uzavřené dne 5. 9. 2017 dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### **Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně-Karlovy Vary“**

Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-4763/2017/Svj**

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 327 321 4993 / 500 354 0010

a

#### **EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
oddíl B, vložka 904

bank. spojení: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

zastoupena: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva

Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **130/17 037/230**

(dále jen „**Smlouva**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření Dodatku č. 1 byl nesouhlas Správce komunikace ŘSD ČR, který nepovolil na stavebním objektu SO 03 – Úprava komunikace zahájení stavebních prací dříve než koncem měsíce března 2018 z důvodu nutnosti zachovat období trvání zimní údržby komunikace. Z uvedeného důvodu nemohl Zhotovitel zahájit stavební práce na SO 03 - Úprava komunikace a dokončit terénní úpravy související s SO 01 – Železniční most. Práce na SO 03 se Zhotovitel zavazuje dokončit do 30. 6. 2018. Na základě těchto skutečností se lhůta pro dokončení stavebních prací v čl. 3., odst. 3.6 Smlouvy prodlužuje o 2 měsíce, tzn. na 10 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací. Celková lhůta pro dokončení Díla se nemění, tzn. lhůta pro dokončení Díla celkem 10 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací zůstane zachována. V návaznosti na tyto skutečnosti se upravuje Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací. Smluvní strany se rovněž dohodly na doplnění Přílohy č. 8 Smlouvy - Seznam poddodavatelů o nové poddodavatele z důvodu nutnosti provádění specializovaných prací.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3., odstavce 3.6 Smlouvy, Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací a Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů. U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatel: E618-S-4763/2017/Svj, č. sml. Zhotovitele: 130/17 037/230 takto:

#### 1) Článek č. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku ruší čl. 3., odst. 3.6 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„3.6 *Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

*Zahájení stavebních prací: dnem předání **Staveniště/obvodu stavby dle odst. 4.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.***

*Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **10 měsíců** ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).*

*Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **10 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).*

*Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději **zároveň s podpisem** posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.*

*Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.“*

## **2) Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 1 ruší znění Přílohy č. 5 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazují ji novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

## **3) Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 1 ruší znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazují ji novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, která tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

## **II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a Dodatku č. 1 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 a Smlouvy zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou

identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v **sedmi** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tedy i Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy):                      Harmonogram postupu prací  
-- *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1*

Příloha č. 2 (Příloha č. 8 Smlouvy):                      Seznam poddodavatelů  
-- *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1*

V Praze dne 28.3.2018

V Českých Budějovicích dne 27.3.2018

---

**Ing. Lubor Hrubeš**  
ředitel Stavební správy západ

---

**Ing. Pavel Štindl**  
člen představenstva EDIKT a.s.

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram postupu prací**

# Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary

Zadavatel: SŽDC s.o.

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Harmonogram prací	2017														2018															
	září				říjen				listopad						březen				duben				květen				červen			
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<i>Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary</i>	[Green bar]																													
<b>DIO - celé stavby</b>	[Blue bar]																													
<b>SO 01 - Železniční most</b>	[Green bar]																													
DIO - I.etapa od 5.9. do 30.11.2017 (částečná uzavírka komunikace pod mostem - zachování jednoho jízdního pruhu)	[Green bar]																													
příprava území, kácení, ...	[Green bar]																													
DIO - II.etapa jeden den v období od 14.9. do 16.9.2017 (úplná uzavírka komunikace pod mostem - cca 10 hodin)	[Green bar]																													
demontáž stávající NK	[Green bar]																													
zemní práce	[Green bar]																													
realizace mikropilot	[Green bar]																													
provedení spodní stavby (základové pasy, opěry, křídla, ZZ)	[Green bar]																													
izolace (spodní stavba, NK)	[Green bar]																													
DIO - III.etapa jeden den v období od 9.10. do 15.10.2017 (úplná uzavírka komunikace pod mostem - cca 6 hodin)	[Green bar]																													
nosná konstrukce (osazení oc.nosníků včetně zřízení podpěrných bárek, podpěrná koe, bednění + betonáž NK)	[Green bar]																													
provedení říms + montáž zábradlí	[Green bar]																													
dokončovací práce	[Green bar]																													
<b>SO 02 - Železniční svršek</b>	[Green bar]																													
demontáž stávajícího kolejového svršku včetně odtěžení štěrkového lože	[Green bar]																													
zřízení kolejového lože	[Green bar]																													
osazení pražců a kolejnic	[Green bar]																													
rektifikace koleje, doplnění ŠL, svaření koleje	[Green bar]																													
úprava stezek	[Green bar]																													
dokončovací práce	[Green bar]																													
následně směrové a výškové vyrovnání koleje	[Green bar]																													
<b>SO 03 - Úprava komunikace</b>	[Green bar]																													
DIO - IV.etapa (částečná uzavírka komunikace pod mostem - zachování jednoho jízdního pruhu)	[Blue bar]																													
příprava území, kácení, ...	[Green bar]																													
odstranění stávajících vrstev vozovky (levá a pravá strana)	[Green bar]																													
zemní práce	[Green bar]																													
provedení podkladních vrstev komunikace (levá a pravá strana)	[Green bar]																													
provedení kčních vrstev vozovky (levá a pravá strana)	[Green bar]																													
realizace zárubní zdi	[Green bar]																													
osazení svodidel	[Green bar]																													
dokončovací práce	[Green bar]																													
<b>předání stavby</b>	[Red bar]																													

Pozn. :

- dokončení prací na SO 01 a SO 02 do 30.11.2017 (kromě následného směrového a výškového vyrovnání koleje = po 6-ti měsících provozu)
- dokončení prací na SO 03 do konce měsíce června 2018
- ukončení díla (dokladová část, DSPS, GD-SPS) do 30.6.2018

**Příloha č. 8**  
**Seznam poddodavatelů**

<b>IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY</b> včetně přiřazení k PS/SO	<b>HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA</b>
<b>HRDLIČKA spol.s r.o.,</b> nám. 9. května 45, 26601 Tetín, IČ 186 01 227	<b>Geodetické práce</b>	1,5
<b>EPLcond a.s.,</b> Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň IČ 263 46 575	<b>Práce na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení</b>	0,1
<b>FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,</b> Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno IČ 253 17 628	<b>Práce na ocelových mostních konstrukcích</b>	9,8
<b>AZ Sanace a.s.</b> Pražská 53 400 01 Ústí nad Labem IČ 250 33 514	<b>Pilotové založení</b>	2,00
<b>ASEI spol. s.r.o.</b> Cejl 460/35 602 00 Brno IČ 494 52 495	<b>SVI</b>	0,70
<b>TBG Severozápadní Čechy s.r.o.</b> Na Moráni 5458 430 01 Chomutov IČ 627 41 276	<b>Betonárna</b>	2,54
<b>FOX GEO s.r.o.</b> Poděbradská 186/56 198 00 Praha 9 IČ 050 90 709	<b>Pomocné geodetické práce</b>	0,20
<b>GeoTec-GS a.s.</b> Chmelova 2920/6 106 00 Praha 10 IČ 251 03 431	<b>Geotechnika</b>	0,12
<b>COLAS CZ, a.s.</b> Ke Klíčovu 191/9 190 00 Praha 9 IČ 261 77 005	<b>Vozovkové vrstvy</b>	4,49
	<b>CELKEM %</b>	<b>21,45</b>

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **51325**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 72cfe4ec-d13d-4f7d-836a-dcff332b4f70

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **24.04.2018 13:55:01**



3b690137-8688-49a5-b17a-c4a3393f0ed5