

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>IIII/27214 Dražice, most ev.č. 27214 -2 přes Jizeru v Dražicích</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Most ev. č. 27214-2</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>201 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>1.3</b>
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 321/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 08.09.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost „Most Dražice CCZ - ROBSTAV“, Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9,

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	1	Objednatel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	2	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	Projektant (AD)
5. Přehled zařazení změn do skupin	4	Stavební dozor
6. Přehled dalších dokladů		
7. Další doklady	25	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě upřesnění termínu zahájení výstavby a dalších podmínek účastníků stavebního řízení vznesených při předání staveniště konaném dne 08. 09. 2017, upravilo Povodí Labe s. p. (dále jen „Povodí Labe“), jakožto správce toku – řeky Jizery, podmínky svého souhlasu s osazením/realizací provizorní lávky pro pěší (viz konečné stanovisko č. j. PSMB/17/40298 ze dne 18. 09. 2017), která je součástí Stavby. Povodí Labe požadovalo provést variantu lávky bez středového pilíře umístěného v korytě řeky Jizery, což vyvolává zásadní změnu systému nosné konstrukce lávky pro pěší, kdy původně v Zadávací dokumentaci stavby uvažované 2 pole z běžně dostupných ocelových nosníků musí být nahrazeny výrazně únosnější a hmotnější nosnou ocelovou konstrukcí dvojnásobného rozpětí.

Z toho vyplývá nutnost realizace provizorní lávky dle upraveného projektu, než jaký byl uvažován v ZDS. Vše vychází z požadavku třetí strany (Povodí Labe), který byl vznesen až po ukončení veřejné soutěže, resp. zpracování ZDS. V daném případě se jedná o nově zjištěné skutečnosti, kterým nemohl Objednatel v ZDS předejít, a to ani při vynaložení náležité péče z jeho strany. V ZDS nebylo možné predikovat přesný začátek stavebních prací, který je mimo jiné odvislý od ukončení veřejné soutěže a vybrání nabídky konkrétního Zhotovitele. Z těchto důvodů se jedná o nepředvídanou změnu, která vyvolává změny stávajících položek č. 2, 7, 13, 14, 23, 56, 57.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo navrženo na základě požadavku Povodí Labe. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-542 544,40</b>	<b>1 249 450,46</b>	<b>706 906,06</b>	<b>1 249 450,46</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Štěpán Dvořák	datum	20.4.2018	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Vavřena	datum	20.4.2018	podpis
Stavební dozor:	jméno	Tomáš Hink	datum	20.4.2018	podpis
Zástupce Objednatele	jméno	Jan Boček	datum	20.4.2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. **Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	24.4.2018	podpis
<b>Zhotovitel</b> (COLAS CZ, a.s.)	jméno	Ing. Peter Bobáň	datum	20.4.2018	podpis
<b>Zhotovitel</b> (ROBSTAV stavby k.s.)	jméno	Ing. Michal Tichovský	datum	20.4.2018	podpis

Číslo paré:

**Závod Jablonec nad Nisou**  
**Želivského 5, 466 06 Jablonec nad Nisou**

TELEFON 483 366 311  
FAX 483 311 614  
E-MAIL labe-z1@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103914702/0300  
IBAN CZ610300000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis. zn. A, 9473 vedená  
u Krajského soudu v HK

**COLAS CZ, a.s.**  
**Štěpán Dvořák**  
**Rubeška 215/1**  
**190 00 Praha 9**

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PSMB/17/40298

VYŘIZUJE/LINKA  
J. Bechyně /326324294

MLADÁ BOLESLAV  
18.9.2017

**Věc: Dražice – III/27214, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru, Provizorní lávka pro pěší; konečné stanovisko**

V souladu s jednáním se zhotovitelem stavby „Dražice – III / 27214, most ev.č. 27214-2“ - firmou COLAS CZ a.s, dne 4.9.2017 a upřesnění termínu zahájení výstavby a dalších podmínek účastníků stavebního řízení při předání staveniště dne 8.9.2017, upravuje Povodí Labe, státní podnik podmínky souhlasu s osazením provizorní lávky pro pěší takto:

Vzhledem k plánovanému termínu osazení lávky v podzimních měsících 2017 a jejím provozu i přes zimní a jarní období požaduje Povodí Labe, státní podnik provést variantu lávky bez středového pilíře umístěného v korytě vodoteče (při průchodu zvýšených průtoků a zejména během jarních měsíců hrozí poškození podpěrné konstrukce kmeny a jiným splávím, nedojde pouze k přelití stavební jámy jako v případě pažené jímky středového pilíře mostu). Dle sdělení zhotovitele stavby proběhne demolice konstrukce původního mostu do konce roku 2017. Správci toku nebyl do termínu předání staveniště přesný termín zahájení prací znám.

Povodí Labe, státní podnik souhlasí s dočasným zřízením sjížděcí rampy na pravém břehu vodoteče nad mostem i pod mostem a provizorní úpravou koryta v rozsahu nezbytném pro dopravu a manipulaci s technikou při všech fázích demolice a výstavby. Zhotovitel si včas zajistí souhlas vlastníka příslušných pozemků (Město Benátky nad Jizerou k.ú Dražice).

Správce toku požaduje při zimní přestávce materiál použitý pro provizorní úpravu koryta přemístit zpět co nejdříve k pravému břehu a obnovit tak v co největším možném rozsahu průtokové poměry v korytě v úseku nad mostem. Po dokončení prací zhotovitel uvede koryto do původního stavu. Zhotovitel uvede toto opatření do PP stavby při zapracování ostatních připomínek.

Povodí Labe, státní podnik požaduje během zimní přestávky pravidelnou kontrolu staveniště se zaměřením na průtokové poměry v korytě, včetně odstraňování spláví a jiných překážek v toku v úseku staveniště. O každé kontrole zhotovitel provede zápis do stavebního deníku. V případě mimořádného stavu zhotovitel neprodleně informuje správce toku – tel. 326 324 294, 721 379 624. Zhotovitel toto opatření rovněž zapracuje do PP stavby.

Zhotovitel v případě dosažení příslušného SPA (v souladu s PP stavby) vyklidí v maximální možné míře staveniště v korytě toku, včetně odstranění veškeré techniky.

Povodí Labe, státní podnik požaduje v souladu s ujednáním při předání staveniště dne 8.9.2017 předložit do 1. KD dne 22.9.2017 předpokládaný HGM prací.

Ostatní podmínky uvedené v předchozím vyjádření správce povodí zůstávají v platnosti.

Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody, vzniklé průchodem povodňových průtoků.

Ing. Tomáš Bechyně  
vedoucí provozního střediska  
Mladá Boleslav

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
závod Jablonec nad Nisou  
Želivského 5, 466 05 Jablonec n. N.  
(109)



# REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

## Zápis z kd č.3

z konaného dne 20.10.2017

### Akce: „III/27214 Dražice, most ev. č. 27214 – 2 Přes Jizeru v Dražicích“

Datum: 20.10.2017  
Místo konání: na stavbě  
Přítomni: viz. Prezenční listina

#### **OBJEDNATEL**

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

#### **TECHNICKÝ DOZOR A KBOZP**

REALSTAV MB, spol. s r.o.

#### **ZHOTOVITEL**

Most Dražice CCZ – ROBSTAV

#### **AUTORSKÝ DOZOR**

PONTEX, s.r.o.

#### **Předmět jednání:**

Jednání bylo svoláno za účelem upřesnění rozsahu investičního záměru, projednání organizačních opatření a postupů prací do příštího kontrolního dne, upřesnění rozsahu PD.

#### **Kontrola starých úkolů a jejich upřesnění:**

1.4. Zhotovitel umístí na staveništi štítek stavba povolena a oznámení na OIP.

Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV

T : ihned

#### **KD 2**

- Předáno objednateli, včetně plánu BOZP, nutno dodržovat jeho podmínky  
TDI zašle zhotoviteli štítek stavby povolena ihned

#### **KD 3**

- Zasláno, vypustit ze zápisu

1.6. Objednatel zašle zhotoviteli vzor informační tabule včetně rozměru. Zhotovitel ihned zajistí její objednání a dodání na stavbu.

Z : KSÚSK, Most Dražice CCZ – ROBSTAV  
T : ihned

**KD 2**

- **Zasláno mailem zhotoviteli**

**KD 3**

- **Odsouhlasen vzor, zadáno do výroby**

2.1. Bude svoláno technické jednání ohledně změny založení pro provizorní lávku. Jednání svolá zhotovitel.

Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV  
T : bude upřesněn

**KD 3**

- **Jednání proběhla za účasti TDI, TDI obeznámen ohledně změny statického schématu lávky a změnu pažení lávky mikrozápor, bylo obeznámeno všem na kd, vypustit ze zápisu**

2.2. Byla provedena passportizace dotčených objektů. Po zpracování zašle mailem zhotovitel. Poté bude předloženo k podpisu zástupcům dotčených objektů a předáno objednateli.

Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV  
T : 20.10.2017

**KD 3**

- **Zpracován v konceptu, bude zaslán do 27.10. dle sdělení od zhotovitele**

2.3. Byl odsouhlasen povodňový plán dle sdělení od zhotovitele na kd, havarijní plán je k podpisu na ZPMB dle sdělení od zhotovitele na kd. Povodňový plán zašle zhotovitel TDI a objednateli.

Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV  
T : 20.10.2017

**KD 3**

- **HP podepsán a zaslán TDI, vypustit ze zápisu**

2.4. Zhotovitel zašle TDI koncept RDS provizorní lávky k odsouhlasení.

Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV  
T : 6.10.2017

**KD 3**

- **Do 27.10. dle sdělení od zhotovitele na kd**

2.5. Od 8.9.2017 zajišťuje dopravně inženýrské opatření firma JAZNAK dle sdělené od zhotovitele na kd.

Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV  
T : 6.10.2017

**KD 3**

- **Na vědomí, vypustit ze zápisu**



2.6. Úklid znečištěné komunikace bude zajišťovat zhotovitel dle dohody na kd.

Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV

T : při znečištění

### **KD 3**

- **Na vědomí, vypustit ze zápisu**

2.8. Příští kontrolní den se uskuteční dne **20.10.2017 od 9,00 hodin** se srazem na místě stavby.

Z : všichni

T : 20.10.2017

- **Splněno, vypustit ze zápisu**

### **Nové úkoly a jejich upřesnění:**

3.1. Z důvodu požadavku povodí Labe osazení lávky byla projednána změna osazení lávky na kontrolním dni za všech zainteresovaných osob. Bylo domluveno, že zhotovitel zpracuje změnový list včetně finančního a technického odůvodnění. Po zpracování zašle zhotovitel TDI a bude dále projednáno.

Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV

T : 25.10.2017

3.2. Postup prací do příštího kd:

- provizorní lávka pro pěší

Z : Most Dražice CCZ – ROBSTAV

T : 3.11.2017

3.3. Příští kontrolní den se uskuteční dne **3.11.2017 od 10,30 hodin** se srazem na místě stavby.

Z : všichni

T : 3.11.2017

Zapsal : Tomáš Hink - REALSTAV MB, spol. s r.o

Případné připomínky k obsahu zápisu mohou účastníci kontrolního dne uplatnit do 2 dnů od doručení. Pokud v této době neuplatní své připomínky, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

## PREZENČNÍ LISTINA

Stavba: „III/27214 Dražice, most ev. č. 27214 – 2 Přes Jizeru v Dražicích“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace













Zhotovitel: Most Dražice CCZ - ROBSTAV

TDI a KBOZP: REALSTAV MB, spol. s r.o.


Kontrolní den: **3. Kontrolní den**

Dne: 20.10.2017


Přítomni:

Organizace, firma, DOSS	Jméno	Podpis	Telefon	E-mail
KSÚS	Boček		724 342 787	jan.bocek@ksus.cz
KSÚS	Dostál		778 532 514	miroslav.dostal@ksus.cz
REALSTAV MB	Hink		602 420 409	hink@realstavmb.cz
REALSTAV MB	Křemeček		777 255 834	david.kremecek@gmail.cz
COLAS CZ	Dvořák		733 780 821	stepan.dvorak@colas.cz
ROBSTAV stavby	Bylok		724 501 232	bylok@robstavstavby.cz
ROBSTAV stavby	Kabela		602 239 083	kabela@robstavstavby.cz
Město Benátky n. J.	Šimon		720 039 691	simon@benatky.cz
Vak	JARÝ		604822669	
ZPVK a.s.	HLAVKA		721 216 410	hlavkajiri@seznam
COLAS CZ a.s.	LOBAN		725 757 706	peter.loban@colas.cz
Poutex s.r.o.	SOUCEK P.		602 214 618	soucek@poutex.cz


PODELNÝ ŘEZ A-A 1:100




PODORYS 1:100



PRŮČNÝ ŘEZ V KRAJNÍCH POLÍCH 1:20



PRŮČNÝ ŘEZ V HLAVNÍM POLI 1:20



**SOUŘADNICE BODŮ**

BOD	X	Y	POZNÁMKA
000	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3
001	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3
002	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3
003	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3
004	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3
005	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3
006	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3
007	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3
008	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3
009	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3
010	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3
011	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3
012	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3
013	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3
014	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3
015	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3
016	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3
017	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3
018	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3
019	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3
020	194.945	191.800	ROVNOSTĚRNÝ P3

**PROSTAVENÍ s.r.o.**  
 Kladná 124  
 293 01 Mladá Boleslav  
 tel.: 326 333 419  
 DIČ: CZ25685210  
 e-mail: ceastav@ceastavmb.cz

**POZNÁMKY:**  
 - PŘE ZAHÁJENÍ ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTŘESY A OZNAČENY VŠECHY INŽENÝRSKÉ  
 SÍŤE V ZÁJMOVÉ LOKALITĚ  
 - NÁVRH PÁŽÍCH KONSTRUKCÍ JE SOUČÁSTÍ VÝD ZHROVITĚLE

ZMENŠENO NA 50%

a	text změny – odvozením	datum	podpis
b			
c			

**KSPÚS**  
 Kancelář správy a údržby el. inž.  
 Srovnávacího lesa, p.o.  
 K. Štefánikova 11, 150 21 Praha 5  
 IČ: 03866001

**PROSTAVENÍ s.r.o.**  
 Kladná 124  
 293 01 Mladá Boleslav  
 IČ: 25685210

**PONTAX s.r.o.**  
 Kladná 124  
 293 01 Mladá Boleslav  
 IČ: 25685210

**COLAS CZ, s.r.o.**  
 Ke Kolíně 9  
 261 00 Písek  
 IČ: 26177005

**ROBSTAV stavební s.r.o.**  
 Na středních 462  
 397 01 Písek  
 IČ: 25317628

**Seuřadňový systém: S-JTSK**  
**Výkresový systém: Bp**

Ing. Milan Němec	Ing. Jan BAZL
Ing. Miroslav Štěpánek	Ing. Jan Lauerstřík
Ing. Miroslav Štěpánek	Ing. Jan Lauerstřík

IČ: 020717  
 Datum: 02.07.17  
 Číslo: 5



most evič. 27214-2

Kontrola a úklid staveniště



Počasí: zataženo, přeháňky, 0°C - +2°C

13.12.2017

Pracovní doba: 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>

středa

Počet pracovníků: 8 + THP

Mechanizace: drobná mechanizace

Před zahájením prací byla provedena  
pohledová kontrola BOZP a EMS stavby -  
bez zjevných závad

Popis prací:

- 1) Dokončení práce na pochodí podlaže  
lávky pro pěší.

Kontrola a úklid staveniště




Počasí: zataženo, přeháňky, -1°C - +2°C

14.12.2017

Pracovní doba: 8<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>

čtvrtek

Počet pracovníků: 6 + THP

Mechanizace: drobná mechanizace a  
tučňák

most ev.č. 27214-02

Popis prací:


- 1) zajištění lávky pro pěší proti vstupu nepovolovaných osob v období zimní přestávky, označení značení BOZP.
- 2) Úprava koridoru pro pěší, kontrola provozního zadržetí na mostě - vše provedeno v souladu s požadavky objednatele.

Zápis zhotovitele:1) Stávající most

Na stávajícím objektu byla provedena požadovaná opatření na obnovení bezpečného koridoru pro pohyb pěších osob a kontrola stávajících zábran proti pádu. Pěší provoz bude veden na stávajícím objektu mostu až do data provedení přeložky rodu a kabelem EFTN, tzn. ~~tené~~ až do zahájení demolic objektu.

2) Lávka pro pěší

Dnešním dnem zhotovitel ukončil práce na lávce pro pěší. Lávka je provedena v souladu s VTD objektu lávky a obecnými požadavky BOZP a bezpečnostního provozu pro pěší. Byla provedena prohlídka lávky za účasti zhotovitele a TDI - bez připomínek. Před provedením provozu pro





pěšt na lávku proběhne opakovaná prohlídka objektu.

### 3) Přerušeni prací po dobu zimního období a zimní opatření

Vzhledem k technickým požadavkům na provádění prací při provizorní přeložce rody a stávajícím klimatickým podmínkám zhotovitel v souladu s příslušnou SOD přerušuje stavební práce. Zhotovitel po dohodě s dodavatelem prací na přeložce zpracuje (upřesní) dokumentaci s ohledem na skutečnou polohu lávky a nástupních ramp. Samostatně práce a jejich zahájení je závislé na výhledu klimatických podmínek, předpokládaný nástup je termín nástupu je 10.1.2018.

### Zápis zhotovitele:

Zhotovitel v souladu s dodatkem č.1. přerušeni prací z důvodu klimatických podmínek pozastavil práce do 7.2.2018

TD: BERE NA VĚDOMÍ.



most ev. č. 27214-2

Počasí: zatáženo, +7°C

Pracovní doba: 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>

8.2.2018

Mechanizace: zemní a botařská technika, bagr, doprava

Počet pracovníků: 8+2THP

čtvrtek

Subdodavatelé: Zikuda, Jubocar

Před zahájením prací byla provedena pohledová kontrola stavby z hlediska BOZP - bez zjevných závad

Popis prací:

1) Zhotovitel provedl finální úpravy předpolí lávky pro pěší dle zápisu z 14.12.2017, proběhla kontrola lávky pro pěší a převedení pěšího provozu na lávku.

2) Provedena přeložka přípojky tlakové kanalizace v areálu Strojírny Dražice - v souladu s vyjádřením AD stavby.

3) Provedena provizorní přeložka vodovodního řádu na lávku pro pěší včetně závěrečné kontroly a přeložka kabely CETIN

4) Provedena konečná kontrola objektu S0201 před zahájením botařských prací - povoleno zahájit botařské práce

Zápis zhotovitele:

Zhotovitel před zahájením demolice mostu a



a souvztažných zemních prací zajistil  
vytýčení příslušných inženýrských sítí u  
jednotlivých správce:

- STL plyn
- vodovodní řád a gravitační kanalizace
- ČETIN
- tlaková kanalizace

U tlakové kanalizace byl zjištěn nesoulad  
průběhu potrubí na prvním úseku mezi  
podklady poskytnutými provozovatelem VAK  
M. Boleslav a kopanou sondou u úpěty  
OP1. Průběh tl. kanalizace ve vodotěci  
odpovídá podkladům GIS vytýčenými geodekem  
na místě v terénu a následným vytýčením  
průběhu podle signálního vodiče provedeným  
přímo VAK M. Boleslav.

Kontrola a uklid staveniště.



Počasí: oblačno, +7°C


Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

Mechanizace: bagr 40t, bagr s kladivem a  
hydraulickými nůžkami

9.2.2018

pátek

Před zahájením prací provedena BOZP kontrola  
stavby - bez závažných závad





## SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

**Ing. Pavel Hudler**  
Ředitel divize Silniční stavitelství  
Datum narození: 21.9.1966  
Bytem: Belgická 1250, Jindřichův Hradec, PSČ: 377 01

v souladu s písm. k) plné moci ze dne 1.1.2017, která mu byla udělena zmocnitelem společnosti COLAS CZ, a.s, IČO: 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka č.6556 (dále jen „**Společnost**“)

**tímto dále zmocňuje**

**Ing. Petera Bobáně**  
Ředitele oblasti Mosty a monolitické konstrukce  
Datum narození: 11.12.1983  
Bytem: Dukelská 980/254, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika  
(dále jen „**Zmocněnec**“)

Zmocněnec je oprávněn v rámci stavební akce „**III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích**“ podepisovat za Společnost dokumenty související se změnami během výstavby (dále jen „ZBV“), a to konkrétně evidenční listy změny stavby včetně jejich příloh, zejména zápisů o projednání soupisu prací a cen stavebního objektu, pasportizace změn a úprav v RDS, měřické listy, dokladové části změny a jiné dokumenty související se ZBV.

V Praze dne .....



.....  
**Ing. Pavel Hudler**

Plnou moc přijímám v celém rozsahu.



.....  
**Ing. Peter Bobán**

**COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
tel. 286 003 511 fax 286 003 500  
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

## PLNÁ MOC

My, níže podepsaná, společnost **ROBSTAV stavby k.s.**, IČ: 27430774, se sídlem Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. A 11191, zastoupená komplementářem, společností Rekoskov s.r.o., IČ: 046 38 921, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, kterou při výkonu funkce zastupuje pan Ing. Radek Kozák, nar. 18.11.1972, bytem Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6,

tímto zmocňujeme

*pana Ing. Michala Tichovského,  
dat. nar. 30.06.1967, bytem Mrač č.p. 210, okr. Benešov,*

k tomu, aby za naši společnost činil všechna právní jednání spojená s její činností s tím omezením, že je oprávněn tak činit pouze v obchodních případech, kdy hodnota jednotlivého obchodního případu nepřesáhne částku 50.000.000,- Kč, a to mimo jiné, nikoliv však výlučně, k:

- vedení obchodních jednání za naši společnost,
- uzavírání, změnu či rušení smluvních vztahů, vč. pracovněprávních, dodavatelských, odběratelských či bankovních smluv,
- nakládání s finančními prostředky společnosti v hotovosti nebo na bankovních účtech,
- jednání se všemi správními úřady, soudy apod.,
- přebírání a odesílání poštovních zásilek,

**vyjma nabývání, zatěžování a zcizování nemovitých věcí.**

V Zruč-Senec, dne 01.08.2017



**ROBSTAV stavby k.s.**

v.z. komplementář, společnost Rekoskov s.r.o., kterou  
při výkonu funkce zastupuje pan Ing. Radek Kozák

Zmocnění v celém rozsahu přijímám



Ing. Michal Tichovský















Společnost:  
Most Dražice CCZ – ROBSTAV  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9

*Vás dopis značka/ze dne*

*Naše značka*

*Vyřizuje/telefon*

*Praha*

J. Boček/ 724342787

**Věc: Žádost o změnu rozsahu díla – stavby „III/27214 Dražice, most ev. č. 27214 – 2 přes Jizeru v Dražicích“**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 321/00066001/2017, odst. 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“, která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy). Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví.

Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---


Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi:

- 1.) Na základě upřesnění termínu zahájení výstavby a dalších podmínek účastníků stavebního řízení vznesených při předání staveniště konaném dne 08. 09. 2017, upravilo Povodí Labe s. p. (dále jen „Povodí Labe“), jakožto správce toku – řeky Jizery, podmínky svého souhlasu s osazením/realizací provizorní lávky pro pěší (viz konečné stanovisko č. j. PSMB/17/40298 ze dne 18. 09. 2017), která je součástí Stavby. Povodí Labe požadovalo provést variantu lávky bez středového pilíře umístěného v korytě řeky Jizery, což vyvolává zásadní změnu systému nosné konstrukce lávky pro pěší, kdy původně v Zadávací dokumentaci stavby uvažované 2 pole z běžně dostupných ocelových nosníků musí být nahrazeny výrazně únosnější a hmotnější nosnou ocelovou konstrukcí dvojnásobného rozpětí. Z toho vyplývá nutnost realizace provizorní lávky dle upraveného projektu, než jaký byl uvažován v ZDS. Vše vychází z požadavku třetí strany (Povodí Labe), který byl vznesen až po ukončení veřejné soutěže, resp. zpracování ZDS. V daném případě se jedná o nově zjištěné skutečnosti, kterým nemohl Objednatel v ZDS předejít, a to ani při vynaložení náležité péče z jeho strany. V ZDS nebylo možné predikovat přesný začátek stavebních prací, který je mimo jiné odvislý od ukončení veřejné soutěže a vybrání nabídky konkrétního Zhotovitele. Z těchto důvodů se jedná o nepředvídanou změnu.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bude navrženo na základě požadavku Povodí Labe.

Jan Boček  
Mostní technik KSÚS SK,  
oblast Mnichovo Hradiště



Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,   
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
ICO: 00066001 DIČ: CZ00066001