

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „Odstranění havárie na majetku Statutárního města Brna, ve správě MČ Brno – Líšeň - střechy na objektu MŠ a ZŠ Horníkova 2 Brno - Líšni, vzniklá vichřicí dne 29. 10. 2017- 30. 10. 2017“ ze dne 21. 11. 2017

### *Smluvní strany:*

#### **Správa majetku Líšeň, p. o.**

Sídlo: Jírova 2, 628 00 Brno

IČO: 65349644

Zastoupena: Mgr. Břetislavem Štefanem, ředitelem organizace

Bankovní spojení: č. ú. [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Mgr. Pavel Dočkal - právník SML, p. o. [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

1. Ing. Michal Valenta, technický dozor stavby, [REDACTED]

2. Ing. Vlastislav Okáník – technik SML, [REDACTED]

3. Miloslav Kocourek – technik SML, [REDACTED]

Ve věcech BOZP je oprávněn jednat:

Tomáš Dvořák – koordinátor BOZP, [REDACTED]

Adresa pro doručování a zasílání faktur:

Správa majetku Líšeň, p. o.

Jírova 2

628 00, Brno-Líšeň

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

#### **VESTAV Group, s. r. o.**

se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov

zastoupeným: Janem Večeřou, jednatelem společností

IČO: 27675912

DIČ: CZ27675912

bankovní spojení: [REDACTED]

datová schránka: 2yqaak3

kontaktní osoby: Jan Večeřa, jednatel, [REDACTED]

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Martin Šafář – stavbyvedoucí, [REDACTED]

(dále jen zhotovitel – na straně druhé)

### **Preambule**

Dne 21. 11. 2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo na provedení akce „Odstranění havárie na majetku Statutárního města Brna, ve správě MČ Brno – Líšeň - střechy na objektu MŠ a ZŠ Horníkova 2 Brno - Líšni, vzniklá vichřicí dne 29. 10. 2017- 30. 10. 2017“ (dále jen „smlouva“). Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) se týká

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a navýšení ceny, která zohledňuje provedené vícepráce a méněpráce.

### I.

V souladu s čl. XIV., odst. 14.1 smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplnění původní smlouvy takto:

#### Čl. IV. s názvem Doba a místo plnění, odst. 4.1 smlouvy se mění takto:

- 4.1 Zahájení prací: dnem předání staveniště předpoklad 22. 11. 2017  
Dokončení díla: 19. 2. 2018 (předání stavby)

#### Čl. V. s názvem Cena díla, odst. 5.1 smlouvy se mění takto:

- 5.1 Cena za provedené dílo činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena díla celkem	2.526.168,- Kč	530.495,28 Kč	3.056.663,28 Kč

Cena celkem bez DPH: **2.526.168,- Kč** (slovy: dvamilionypětsětdvacetšesttisícstošedesátosmkorunčeských)

Souhrnný rozpočet stavby je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

### II.

Na dodatečně provedené stavební práce uvedené v příloze tohoto Dodatku se vztahují všechna ostatní ustanovení smlouvy, jako by tyto práce byly součástí díla od počátku smluvního vztahu a ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

### III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Líšeň na 75. schůzi konané dne 14. 03. 2018.


Příloha – položkový rozpočet provedených víceprací a méněprací

V Brně dne 6. 4. 2018



Starosta města Brno  
Městská část Brno-Líšeň  
Jírova 2. 628 00 Brno

V Brně dne 6. 4. 2018



**VESTAV**  
group s.r.o.

Vita Nejedlého 601, 682 01 Vyškov  
IČO: 27675912, DIČ: CZ27675912