



Dopravní stavby  
 Inženýrské stavby  
 Vodní stavby  
 Ekologické stavby  
 Speciální demoliční práce

Radniční 28, 753 01 Hranice

### HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: Černilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosů, oprava dlažeb, ř.km 0,00 - 4,00

Popis prováděných prací	2017					2018						30.10.2018		
	září 2017										30.7.2018			
měsíc	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
<b>Černilovský potok, Rusek - Skalice, odstranění nánosů, oprava dlažeb, ř.km 0,00 - 4,00</b>														
SO1 Odstranění nánosů a oprava dlažeb, SO 1 ř.km. 0,000 - 2,500 - 2.360.838 Kč			236 412 Kč		1 345 883 Kč	122 640 Kč	0 Kč	300 000 Kč	250 000 Kč	70 000 Kč	35 903 Kč			
SO2 Odstranění nánosů a oprava dlažeb, SO 2 ř.km. 2,500 - 3,143 - 3.182.021 Kč							0 Kč	600 000 Kč	850 000 Kč	900 000 Kč	832 021 Kč			
SO3 Odstranění nánosů a oprava dlažeb, SO 3 ř.km. 3,143 - 4,000 - 886.731 Kč					75 236 Kč	651 684 Kč	0 Kč	50 000 Kč	23 081 Kč	0 Kč	86 731 Kč			
VRN - Vedlejší a ostatní náklady - 342.500 Kč			12 500 Kč		135 500 Kč	99 000 Kč	0 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	80 500 Kč			0 Kč
<b>Náklady v Kč bez DPH</b>			<b>248 912 Kč</b>		<b>1 556 618 Kč</b>	<b>873 324 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>955 000 Kč</b>	<b>1 128 081 Kč</b>	<b>975 000 Kč</b>	<b>1 035 156 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>

6 772 091 Kč

září.2017 zahájení stavebních prací

6 772 091 Kč

30.7.2018 ukončení stavebních prací

Datum: 3.4.2018

Vypracoval: