



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ Č. 372-2017-12131

Číslo Dodatku: 372-2017-11141/3

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 00020478, DIČ: CZ00020478

bankovní spojení: XXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXX

zastoupená: Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem odboru vnitřní správy

(dále jen „**Objednatel**“)

a

KOSTKA JH s.r.o.

se sídlem: Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 63908701, DIČ: CZ63908701

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka C 5865

bankovní spojení: XXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXX

zastoupená: Ing. Josefem Kostkou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě 372-2017-12131

(dále jen „**Dodatek**“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 V souladu s čl. XVI. odst. 16.02 Smlouvy 372-2017-12131 ze dne 9. 5. 2017 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „**Smlouva**“) uzavírají smluvní strany tento Dodatek.

1.2 Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy uvedených v tomto Dodatku.

1.3 Účelem tohoto Dodatku je provedení popsaných změn postupu stavebních prací v souvislosti s objektivně neovlivnitelnými okolnostmi vzniklými v průběhu realizace díla, a to na základě změnových listů.

- Popis změny dle změnového listu č. 5: Při skutečném přeměření výškových poměrů schodiště byl zjištěn výškový rozdíl mezi stávajícím chodníkem a prvním stupněm schodiště dle projektové dokumentace. Při provádění chodníku z mozaikové dlažby vznikla potřeba zajistit dlažbu proti posunu po celém obvodu chodníku.

Postup: schodiště bude osazeno dalším schodišťovým stupněm, mozaiková dlažba bude doplněna o obrubníky.

Po provedení bouracích prací došlo k obnažení nezateplených částí stávajícího objektu.

Postup: z důvodu zajištění tepelné izolace bude provedeno zateplení obnažených částí objektu. Zároveň bude provedena povrchová úprava plynoměrných a elektro skříní.

- Změnový list č. 6

Při bližším posouzení situace a plánované výsadby vzrostlých stromů bylo zjištěno, že stromy jsou příliš nahuštěny a zasahovaly by do vstupu do objektu. Situace byla konzultována a přehodnocena zahradní architektkou projekční firmy. Navržené řešení – zrušení výsadby 2 ks stromů bylo odsouhlaseno projektantem i TDI. V souvislosti s výsadbou stromů v blízkosti kabelových tras je nezbytné provést ochranu kořenového balu, aby nedošlo k prorůstání kořenů do kabelového vedení.

Postup: z položkového rozpočtu budou vyjmuty 2 ks stromů Liliovníku tulipánokvětého. Celkem bude vysazeno 8 ks stromů a zároveň dojde k posunu všech stromů tak, aby byl zachován dojem stromořadí. Kořenový bal vysazovaných stromů bude chráněn speciální ochrannou sítí, která zabraňuje prorůstání kořenů, a tím porušení kabelového vedení.

Dodatkem č. 3 dochází k prodloužení termínů realizace díla. Jedná se o vzniklé neovlivnitelné skutečnosti související s klimatickými podmínkami a dlouhodobě přetrvávajícími mrazy, při kterých nebylo možné pokračovat se zemními stavebními pracemi a sadovými úpravami.

Tento Dodatek nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“).

1.4 Tímto Dodatkem dochází ke změně ceny prováděného Díla. Cena bude navýšena o 59 470,- Kč bez DPH ve srovnání s cenou uvedenou ve Smlouvě.

- 1.5 Pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu se Smlouvou, není-li v tomto Dodatku stanoveno jednoznačně jinak.

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že znění odst. 3.03. v čl. III. Smlouvy se zrušuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Celková cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

4 540 402,- Kč bez DPH

953 484,42 Kč DPH

5 493 886,42 Kč včetně DPH

Plnění je poskytováno v souvislosti s výkonem ekonomické činnosti a bude zde uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“

- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že znění odst. 4.01. článku IV. Smlouvy se zrušuje a nahrazuje následujícím zněním:

„4.01. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci Díla nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště. Staveniště bude předáno v termínu dle 8.02 této smlouvy.

*Povinností Zhotovitele je dokončit předávací řízení etapy I dle odst. 2.01 této smlouvy (část Díla v rozsahu etapy I je bez vad s výjimkou vad drobných ojedinele se vyskytujících nebo nedodělků), za předpokladu dodržení lhůty pro dokončení předávacího řízení ze strany Objednatele ve smyslu čl. IV odst. 2 Smlouvy, **nejpozději do 31. 5. 2018.***

*Povinností Zhotovitele je dokončení předávací řízení etapy II dle odst. 2.01 této smlouvy (část Díla v rozsahu etapy II je bez vad s výjimkou vad drobných ojedinele se vyskytujících nebo nedodělků), za předpokladu dodržení lhůty pro dokončení předávacího řízení ze strany Objednatele ve smyslu čl. IV odst. 2 Smlouvy, **nejpozději do 31. 5. 2018.***

*Povinností Zhotovitele je dokončit předávací řízení jako celek (Dílo je bez vad s výjimkou vad drobných ojedinele se vyskytujících nebo nedodělků), za předpokladu dodržení lhůty pro dokončení předávacího řízení ze strany Objednatele ve smyslu čl. IV odst. 2 Smlouvy **nejpozději do 31. 5. 2018;**“*

- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že „Příloha č. 2 Smlouvy – položkový rozpočet“ se mění ve smyslu změnových listů č. 5 a 6, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 3.5 Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz Dodatku a dalších dokumentů od tohoto Dodatku odvozených, dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených, včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel; tím není dotčeno právo Zhotovitele k jejich odeslání.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Změnové listy č. 5, 6

V Praze dne _____

V Jindřichově Hradci dne _____

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Mgr. Pavel Brokeš
Ředitel odboru vnitřní správy

Zhotovitel:

KOSTKA JH s.r.o.

Ing. Josef Kostka
jednatel