

**Dodatek č. 3 ke  
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  
pro veřejnou zakázku na část 4 s názvem  
„Most ev. č. 286-024 přes Svitávku v Zákupcích“**

Číslo smlouvy objednatele: 2016270/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 7043/MP

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1418

zastoupená Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva a Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 4 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 1. etapa“ a dne 13. 2. 2018 Dodatek č. 1 a dne 18. 8. 2017 Dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy ve znění dodatku č. 2 Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 180 dnů od objednatelem odsouhlaseného dalšího postupu prací.
3. Dne 5. 4. 2017 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 4. 4. 2017 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení ne ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti, a to z důvodů průtahů při získání vyjádření dotčených orgánů státní správy.
4. Projektová činnost ve DSP/PDPS je hotová, probíhá inženýrská činnost obstarávání stanovisek DOSS. Přes maximální snahu se nedaří získat všechna potřebná stanoviska v souvislosti se změnou stavebního

zákona, kdy ne všechny orgány státní správy jsou srozuměny s novými postupy, obzvláště v situaci chybějící prováděcí vyhlášky.

5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 90 dnů od obdržení posledního stanoviska dotčených orgánů státní správy,**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 23.4.2018

V Praze dne 16.4.2018

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,  
příspěvkovou organizaci**

za **METROPROJEKT Praha a.s.**

---

Ing. Jan Růžička, ředitel

---

Ing. David Krása, předseda představenstva

---

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda  
představenstva