

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

**číslo smlouvy objednatele: E618-S-253/2017/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 005/SOD/17,
ISPROFIN: 500 353 0005 / subisprofin: 327 351 480, uzavřené dne 23. 1. 2017 mezi**

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]

(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted] tel.: [redacted] e-mail:

d) ve věcech BOZP: [redacted] GSM: [redacted]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

TMS Projekt s.r.o.

se sídlem Dubičné 106, Rudolfov, České Budějovice, PSČ 373 71

IČO: 48200891, DIČ: CZ48200891

zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 2479

zastoupena: **Ing. Janem Říčařem**, jednatelem společnosti

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Říčař, jednatel, tel.: [redacted]

b) ve věcech technických: Ing. Jan Říčař, jednatel, tel.: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence:

TMS Projekt s.r.o., [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

**na zpracování přípravné dokumentace (PD), vč. povinných příloh záměru projektu a zhotovení
projektového souhrnného řešení (PSŘ), výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy
stavby a výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

„Doplnění závor na přejezdu P1269 v km 5,086 na trati Blatná – Nepomuk“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

1. **Změna osoby kontaktního zaměstnance ve věcech technických na straně objednatele;**
2. **Změna osoby jednatele zhotovitele.**
3. **Změna termínu odevzdání Díla** – k prodloužení termínu odevzdání Díla dochází z důvodu zpřesňování hranic pozemků digitalizací katastrální mapy a dále z důvodu změny legislativy od 1.1.2018. Zhotovitel musel vzít zpět již podanou žádost o stavební povolení a následně s ohledem na změnu legislativy od 1.1.2018 musel znovu podat žádost o územní rozhodnutí na obecní stavební úřad a novou žádost o stavební povolení na drážní úřad.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-253/2017/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 005/SOD/17, takto:

1) Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

- zrušuje se stávající text v odst. 1.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1. **Objednatel:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená **Ing. Luborem Hruběšem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]

(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

d) ve věcech BOZP: [redacted] GSM: [redacted]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. **Zhotovitel:**

TMS Projekt s.r.o.

se sídlem Dubičné 106, Rudolfov, České Budějovice, PSČ 373 71

IČO: 48200891, DIČ: CZ48200891

zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 2479

zastoupena: **Ing. Markem Tyrem**, jednatelem společnosti

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: **Ing. Marek Tyr, jednatel**, GSM: [redacted]

b) ve věcech technických: **Ing. Marek Tyr, jednatel**, GSM: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: TMS Projekt s.r.o., [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

1) **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ**

- zrušuje se stávající text v odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla v následujících dílčích termínech:

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podpisu SoD	Odevzdání návrhu technického řešení v digitální podobě	Předávací protokol.
2. Dílčí etapa	do 6 měsíců od podpisu SoD	Odevzdání části díla včetně povinných příloh ZP + EH a podání žádosti o územní rozhodnutí (ev. § 15 SZ)	Předávací protokol; zpracování a podání žádosti o ÚR, předání kopie žádosti SŽDC.
3. Dílčí etapa	do 10 měsíců od podpisu SoD	Předání dokumentace stavby k připomínkám v digitální podobě, nabytí právní moci ÚR	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	do 12 měsíců od podpisu SoD	Podání žádosti o stavební povolení	Zpracování a podání žádosti o stavební povolení, předání kopie žádosti SŽDC.
5. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od protokolárního předání podepsaných smluv s majiteli všech dotčených pozemků	Odevzdání kompletního díla (PD + PSŘ) stavby se zpracovanými připomínkami včetně odsouhlaseného SR a EH, stavební povolení v právní moci	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	Předpoklad 07/2018 - 02/2019		Výkon autorského dozoru v realizaci

II.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Ostatní ustanovení Smlouvy E618-S-253/2017/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 005/SOD/17 uzavřené dne 23. 1. 2017, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v **sedmi** vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží **pět** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. 13 -04- 2018

Objednatel: 23 -04- 2018

Zhotovitel:

Ing. Luboš Hruběš
ředitel Stavební správy západ

Ing. Marek Tyr
jednatel TMS Projekt s.r.o.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **52593**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: cb1fb5ea-ff70-4d05-bf85-aeb49abddf11

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **26.04.2018 13:35:01**



9ae64150-1a03-41a8-ac5c-9821443ae1b5