

Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 119-2015-571101

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj**
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj
Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **EKOTOXA, s.r.o.**
za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“
sídlo: Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
zastoupený: Dr. Ing. Jiřím Vrublem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dr. Ing. Jiřím Vrubel, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: rdb3fk8
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 64608531
DIČ: CZ64608531
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svatoňovice je úprava termínů ukončení etap:
- 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - termín ukončení do 3.11.2018,*
 - Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) – *termín ukončení do 3.1.2019.*
- Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
- 1.2. Důvodem k uzavření dodatku a úpravě termínů jsou výsledky jednání mezi zástupci katastrálního pracoviště, pozemkového úřadu a zhotovitele ze dne 16.1.2018, kontrolního dne 16.2.2018 a následně ze dne 6.4.2018. Důvodem je zejména potřeba nového vyložení soupisu nároků vlastníků na základě změn a oprav provedených katastrálním pracovištěm, které mají za následek změnu opravného koeficientu a posun obvodu KoPÚ. Dodržení časové posloupnosti jednotlivých úkonů a lhůt v rámci oprav provedených katastrálním pracovištěm mělo vliv na posun prací na etapě návrhu nového uspořádání pozemků. Nové vyložení soupisu nároků je možné až po marném uplynutí lhůty k případnému odvolání účastníků řízení k opravám chyb v KN.
- 1.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 zůstávají beze změn.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 26.04.2018

V Opavě dne 24.04.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti
EKOTOXA, s.r.o.

Příloha k Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Svatoňovice (nedílná součást dodatku)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	500	15 000	3.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu	ha	1147	500	573 500	3.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 100	230	253 000	3.11.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	354	750	265 500	3.11.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1147	220	252 340	3.7.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 366 840	3.7.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1147	200	229 400	3.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks (sond)	6	4 000	24 000	3.11.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 000	30 000	3.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	194	720	139 680	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	630	2 520	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1147	380	435 860	3.11.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					891 460	3.1.2019
3.3	Mapové dílo	ha	1147	300	344 100	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					344 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	150	37500	nejpozději však do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					37500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 366 840 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	891 460 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	344 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	37 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 639 900 Kč
DPH 21% v Kč	554 379 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 194 279 Kč

V Ostravě dne 26.04.2018

V Opavě dne 24.04.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího společníka smlouvy o sdružení do
společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“