

Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 2.10.2017, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„Ověření vlastností nové technologie – II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou“

Číslo smlouvy objednatele: 149/00066001/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 7 - 0906A/17, 7-1498

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001
Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1006

jejímž jménem jedná – zastoupen Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy a Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – oba společně na základě plných mocí

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1. Smlouvy dohodly na změně termínu plnění a to do **30.11.2018.**

Po zahájení stavebních prací na stavbě mostu 102-028 v sousední obci Velká na konci roku 2017 byla silničním správním úřadem přes stavbu „Ověření vlastností nové technologie – II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou“ stanovena objízdná trasa stavby mostu pro veškerou dopravu.

Stavba mostu má být dokončena 30.6.2018.

V době školních letních prázdnin v rozmezí od 30.6.2018 do 2.9.2018 nedá obec Kamýk nad Vltavou souhlas s jakoukoliv (ani částečnou) uzavírkou na zbývajících objektech stavby „Ověření vlastností nové technologie – II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou“, protože obec je v tomto období extrémně dopravně přetížena.

Další práce mohou být zahájeny až od 3.9.2018.

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha: Plné moc zhotovitele

V Říčanech dne

V Praze dne 26.4.2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

PORR a.s.
Ing. Pavel Hirsch,
ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy
(na základě plné moci)

PORR a.s.
Petr Janulík,
vedoucí výrobního úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy
(na základě plné moci)