

Dodatek č. 1uzavřený v souladu se smlouvou o dílo č. **O/16/399** ze dne 6. 9. 2016**I. SMLUVNÍ STRANY****1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná**

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zastoupená:

Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva
a Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou
představenstva a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

2. Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 9294

IČ: 479 03 392

DIČ: CZ699002617

Bankovní spojení:

KB, a.s.

Číslo účtu:

27-9623040237/0100

Zastoupená:

Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou
společnosti

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:

xxx

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

xxx

Vzhledem k dlouhodobé nepřipravenosti odběratele elektrické energie (E.ON) a nemožnosti zprovoznit kogenerační jednotku v požadovaných termínech, byť je nainstalována od 05/2017, vyvstala potřeba tímto dodatkem upravit níže uvedené články smlouvy o dílo č. **O/16/399** ze dne 6. 9. 2016 takto :

Článek IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odstavce 2.5, 2.6, 2.7 a odstavec 3. nově zní :

2.5. Dokončení montáže, zprovoznění díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla

do 31. 5. 2018

2.6. Předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla vč. podkladů pro provedení změny licence ERÚ

do 30. 6. 2018

2.7. Provedení topné zkoušky (zkušebního provozu)

do 31. 5. 2018

3. Provedení díla se dále řídí časovým harmonogramem uvedeným v nabídce. Dílo bude předáno nejpozději do dne **do 30. 6. 2018**.

Článek VII. ZÁRUKA ZA DÍLO, odstavec 2. nově zní:

2. Lhůty poskytnutých záruk:

- projektová dokumentace	60 měsíců
- stavební práce	60 měsíců
- dodávka KJ	30 měsíců
- ostatní montážní práce	36 měsíců
- ostatní komponenty	24 měsíců

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. **O/16/399** ze dne 6. 9. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Hladík
předseda představenstva

.....
Mgr. Kateřina Nádeníčková
jednatelka společnosti

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel