

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.S915/2017/244 ze dne 27.10.2017
„LC SV Jámy“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: Roman Polanský (technický dozor), č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] zastupitelnost: Ing. Martin Šaroun, č. telefonu 7 [REDACTED]

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

adresa pro zasílání fakturace:

**Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren 781,
755 01 Vsetín**

(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

sídlo: Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno

doručovací adresa: P.O.BOX 3. 618 00 Brno

vedena u KS v Brně, odd.C vl.335

jednající: Ing. Petr Marčák - prokurista, č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

II.

Doba plnění

Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek pro geodetické zaměření lokality a terénní šetření se termín dokončení díla u akce „LC SV Jámy“ upravuje **Čl.II. odst. 1 a 4** takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **1.11. 2017**
Odevzdání prací na projektové dokumentaci **PD DUR** (dále jen „odevzdání prací“): **15.8. 2018**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo **pro DUR** – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **31.8.2018** objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít. DUR - bude vyhotoven ve 4 samostatných paré a v **jednom** vyhotovení v elektronické (digitální) podobě .

Projekt dokumentace pro DSP, DPS bude vyhotovena v **6** samostatných paré a v **jednom** vyhotovení v elektronické (digitální) podobě – termín provedení projektové dokumentace: **do 2 měsíců od vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci (po písemné výzvě investora)**.

VIII. Závěrečná ujednání

A doplňuje Čl. VIII. takto:

10. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S915/2017/244 ze dne 27.10.2017 zůstávají beze změny.
11. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V dne: **17-04-2018**

Regioprojekt Brno, s.r.o.
BO BOX 3 618 00 Brno

