

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo  
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU  
A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

**Název zakázky:  
Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Přerov - Bohumín**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-46/2018

ISPROFOND: 5813520019

a

**Společnost „SAG-EAS P6508“**

Zastoupená vedoucím účastníkem společnosti

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 250116

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem, Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **5217P00194**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „**Dodatek č.1**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.1 obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

Dne 6.4.2018 na výrobní poradě vznesl starosta Polanky nad Odrou nový požadavek na nutnost koordinace stavby s nově připravovanou stavbou cyklostezky v obci Polanka nad Odrou. Vzhledem k této nové objektivně nepředvídatelné skutečnosti není možné uzavřít technické řešení obou koordinovaných staveb a dokončit plnění v jednotlivých dohodnutých termínech.

1. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění v Příloze č.4 Smlouvy, části A) Harmonogram plnění a fakturace tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku Smlouvy.
2. Ostatní články a součásti Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží Objednavatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
5. Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

[Příloha č. 1](#) (Příloha č.4 SOD) : **Harmonogram plnění a fakturace, Způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla , část A) Harmonogram plnění a fakturace**

V Olomouci dne 11.4.2018

V Praze dne 23.4.2018

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel  
SAGASTA s.r.o.

.....  
**Mgr. Ladislav Beran**  
jednatel  
SAGASTA s.r.o.

Příloha č.1 (Příloha č. 4 SOD )

**Harmonogram plnění a fakturace, Způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla**

**A) Harmonogram a fakturace**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

**Dokončení plnění:** 13 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy

**1. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu:

- odevzdání Záměru projektu a hodnocení ekonomické efektivity k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců od zahájení plnění**

- **fakturováno** bude **0 %** ceny díla

**2. Dílčí etapa**

Předmět díla v rozsahu:

- Záměr projektu po zapracování připomínek a rozšířený o přílohy:

- průvodní zpráva v rozsahu podle vyhl. 499/2006 Sb.

- technická zpráva obsahující rámcový popis řešení jednotlivých PS a SO v rozsahu souhrnné technické zprávy podle Směrnice generálního ředitele č. 11/2006

- koordinační situace (podle Směrnice generálního ředitele č. 11/2006

- podélný řez (nadjezd, komunikace)

- příčné řezy (nadjezd, komunikace, trať v místě rušeného železničního přejezdu)

- dokladová část

- vizualizace návrhu řešení

- investiční náklady (dle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni Studie proveditelnosti)

- bude dokončeno a předáno **do 7 měsíců od zahájení plnění**

- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla

**3. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu:

- provedení průzkumů, zpracování Přípravné dokumentace k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 10 měsíců od zahájení plnění**

- **fakturováno** bude **50 %** ceny díla

**4. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu:

- zpracování Přípravné dokumentace včetně dokladové části po zapracování připomínek, jejíž součástí bude vyplněná žádost o vydání územního rozhodnutí.

- bude dokončeno a předáno **do 12 měsíců od zahájení plnění**

- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla