

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/373, III/37367 BŘEZINA PRŮTAH**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

**a**

### **ZHOTOVITEL**

#### **SILNICE GROUP a.s.**

sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12069  
zastoupený:

IČO 62242105

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 8. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

#### **Zdůvodnění:**

- Po provedení statických zatěžovacích zkoušek pro zjištění únosnosti pláně v SO101, SO102 a SO104S1 bylo zjištěno neúnosné podloží v některých částech rekonstruované silnice. V těchto místech je nutné provést odtěžení, odvoz a uložení nevhodného materiálu a provést sanaci vhodným nakupovaným materiálem.
- Diagnostický průzkum a projektová dokumentace zastihla výskyt dehtu v horní části konstrukce komunikace (penetrační makadam). Po provedení laboratorních zkoušek na SO101 byl zjištěn obsah nebezpečných látek i v podkladních vrstvách, což nemohlo být zastiženo v diagnostickém průzkumu ani projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu je nutné provádět průběžné laboratorní rozборы, řešit odvoz a likvidaci tohoto nebezpečného odpadu a současně doplnění podkladních vrstev nakupovaným materiálem.
- Při přípravných pracích (vytyčení sítí a sondáž staveniště) na zatrubnění potoka byly zjištěny nové okolnosti bránící výstavbě zatrubnění dle PDPS a plánovaného postupu prací. Překážky v provádění představují zejména aktuálně zjištěné odlišné polohy inženýrských sítí při vytyčení a nově nalezené nepředpokládané IS, které nebyly součástí vyjádření ani podkladů správců k existenci stávajících sítí. Po zahájení výkopových prací byla dále zjištěna návaznost stávající konstrukce potoka na okolní nemovitosti (zatrubnění v navržené trase nelze provádět bez demolicí některých částí sousedních nemovitostí). I přes provedený kamerový průzkum zatrubněného potoka v době přípravy projektu, nebylo možné bez obnažení stávajících konstrukcí zjistit jejich mocnost a návaznosti na okolí. Dle výše uvedených neočekávaných skutečností je nutná úprava trasy, což vyžaduje vypracování nové projektové dokumentace, zajištění vyjádření dotčených osob a dodatečného správního rozhodnutí speciálního stavebního úřadu. Vlastní realizaci objektu je možno zahájit až po vydání správních rozhodnutí a ve vazbě na dodržení technických podmínek a technologických postupů provádění prací v zimním období, současně v souvislostech na zajištění obslužnosti obce a průjezdnosti autobusové dopravy.
- Po zjištění skutečných poloh některých inženýrských sítí nebylo nutné realizovat jejich přeložku.

Výše uvedené skutečnosti způsobily jednak změnu organizace plánovaného postupu a také potřebu prodloužení termínu dokončení prací.

**II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště            | <b>do 15 dnů od výzvy objednatele</b> |
| 2. Dokončení a předání stavby                        | <b>do 27. 7. 2018</b>                 |
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | <b>do 30 dnů od dokončení stavby</b>  |
| 4. Předání a převzetí geometrických plánů            | <b>do 60 dnů od dokončení stavby</b>  |

Dřívější plnění je možné.

Dále se obě smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

<b>CENA DÍLA BEZ DPH</b>	<b>45 946 686,77 Kč</b>
--------------------------	-------------------------

**III.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.


Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Praze, dne 27. 4. 2018

V Brně, dne 27. 4. 2018



SILNICE GROUP a.s.

**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---