

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 145/17/Ř

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem
IČO: 00000078
DIČ: CZ00000078
e-mail: sekretariat@lslany.cz
tel.: +420 313 502 074
(dále také jako „Objednatel“)

a

Energie - stavební a báňská a.s.

se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
doručovací adresa Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 1399
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802
zastoupená ve věcech smluvních Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva
zastoupená ve věcech technických Ing. Milanem Schagererem, vedoucím projektu, Energie - stavební a
báňská a.s., mob.: 602 221 599, e-mail schagerer@enas.cz a Liborem Tkadlecem, mob.: 606 637 903
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
(dále také jako „Zhotovitel“)

(dále společně jako "Smluvní strany)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 10.5.2017 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce **„Lánská obora -
zabezpečení svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava, včetně opětovného zalesnění - II.
etapa“**, ve znění dodatku č. 1 (dále jen "Smlouva").

Vzhledem k tomu, že se Objednateli nepodařilo zajistit dostatečný objem finančních prostředků
ze státního rozpočtu pro realizaci celého díla dle výše citované Smlouvy, a to v objemu cca 26 mil. Kč
bez DPH, dohodly se výše uvedené Smluvní strany na přerušování provádění díla, resp. na přerušování
stavebních prací, a to do doby, než budou tyto finanční prostředky zajištěny.

II. ZMĚNA SMLOUVY

- II.1 Po dohodě Smluvních stran nebudou v roce 2018 provedeny stavební práce ve finančním objemu 32.786.163,28 Kč bez DPH. Specifikace těchto prací, vč. finančního ocenění, je přílohou č. 1 k tomu dodatku. Tyto práce budou provedeny po zajištění finančních prostředků Objednatelem, o čemž je Objednatel povinen bezodkladně informovat Zhotovitele, a to písemnou formou.
- II.2 Přílohu č. 2 tvoří harmonogram provádění prací v roce 2018, včetně finančního plnění.
- II.3 Smluvní strany se s odkazem na výše uvedené dohodly na přerušení stavebních prací, a to ke dni 31.10.2018. Zhotovitel je povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku případné škody hrozící Objednateli v důsledku přerušení činnosti Zhotovitele. Zhotovitel je povinen k tomuto datu předat Objednateli funkční stavební celky bez vad a nedodělků.
- II.4 Ocenění stavebních prací:

	v Kč bez DPH
Cena dle smlouvy	191.053.708,64
Cena částí díla, které budou provedeny po získání finančních prostředků	32.786.163,28
Cena částí díla provedeného v roce 2017 a 2018	158.267.545,36

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 10.5.2017, ve znění dodatku č. 1, se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- III.4 Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.
- III.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace prací, vč. finančního ocenění
Příloha č. 2 - Harmonogram prací a finančního plnění

V Lánech dne 26.4.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Ing. Miloš Balák
ředitel

LESNÍ SPRÁVA LÁNY ①
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
Lesní 140, 270 61 Lány
IČO: 00000078, CZ00000078
tel.: 313 502 074, fax: 313 502 012

Ing. Zdeněk Osner, CSc.
předseda představenstva
Energie - stavební a báňská a.s.

2

Energie - stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3031
272 04 Kládno
(50)



Sazba 1
Sazba 2
Sazba 3

0
15
21



