

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/191/Inv/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 11 0030 - 022 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest České republiky
Sídlo: Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 52
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8.)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Jan Skalický – pověřen řízením
Peněžní ústav: Česká národní banka a.s., pobočka Praha 1
Číslo účtu: 2006-8322071/0710
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM ARCADIS Geotechnika a.s.
Sídlo: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 992
Osoby oprávněné
k podpisu smlouvy: Mgr. Jan Kárník – člen představenstva
IČ: 411 92 168
DIČ: CZ 41192168
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI., bod 1, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/191/Inv/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11 0030 – 022 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ve znění DODATKU č.1 ze dne 27.06.2011 upravuje takto:

- 1) Z důvodů nevydání povolení orgánů státní správy k realizaci projektovaných průzkumných prací na území CHKO na levém břehu i v řečišti Labe, ani k realizaci vrtu HV-P60 na pravém břehu, se v čl. V. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ vypouští v celém rozsahu původní odst. 1 a 2. a nahrazují se novými odst. 1.-6. v tomto znění:
 1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že v prostoru **objektu malé vodní elektrárny (MVE) a rybího přechodu** provede na svůj náklad a na své nebezpečí chybějící vrt HV-P60 dle rozsahu specifikovaném pro tuto část stavby v čl. III SMLOUVY O DÍLO. Výsledky prací budou využity pro doplnění výsledků 1. dílčí zprávy inženýrsko-geologického průzkumu z června 2011. Práce budou provedeny v termínu **do 3 měsíců** od vydání závazného pokynu OBJEDNATELE k zahájení prací v zájmovém prostoru.
 2. ZHOTOVITEL se zavazuje, že průzkumné práce v prostoru **objektu jezového tělesa** provede na svůj náklad a na své nebezpečí v rozsahu specifikovaném pro tuto část stavby v čl. III SMLOUVY O DÍLO v termínu **do 6 měsíců** od vydání závazného pokynu OBJEDNATELE k zahájení prací v zájmovém prostoru.
 3. ZHOTOVITEL se zavazuje, že průzkumné práce v prostoru **objektu plavební komory a souvisejících úprav v horní a dolní réjdě** provede na svůj náklad a na své nebezpečí v rozsahu specifikovaném pro tuto část stavby v čl. III SMLOUVY O DÍLO v termínu **do 6**

měsíců od vydání závazného pokynu OBJEDNATELE k zahájení prací v zájmovém prostoru.

4. OBJEDNATEL vydá **závazný pokyn k zahájení prací** v jednotlivých částech stavby až po obdržení právoplatných povolení k provedení projektovaných průzkumných prací ze strany dotčených orgánů státní správy (Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, věcně příslušný vodoprávní úřad, Státní plavební správa), a to bez dalších termínových omezení pro výkon projektovaných průzkumných prací. V případě, že povolení prací ze strany orgánů státní správy bude vázáno na vybrané termíny, bude po vzájemné dohodě adekvátně upraven i termín pro provedení průzkumných prací.
5. Realizace průzkumných prací dle odst. 2. je vázána na normální průtok v Labi v profilu ř.km 737,1 do 300m³/s.
6. Místem plnění je Praha, Děčín.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/RVC/191/Inv/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11 0030 – 022 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ve znění DODATKU č.1 ze dne 27.06.2011, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinností nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 9.12.2011

Za OBJEDNATELE

Ing. Jan Skalický
pověřen řízením
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Mgr. Jan Kárník
člen představenstva
ARCADIS Geotechnika a.s.